

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 29.09.2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	-	-	-	900	1692	790.8714	70.1290	861.0004	96.96%	93.85%	96.70%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	167	335	155.45765	13.3350	168.7927	84.58%	100.00%	85.62%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	135	913	95.3850	0.5490	95.9340	94.18%	36.07%	93.32%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	20	52	5.86100	45.8290	51.6900	81.91%	100.00%	97.56%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	9	15	3.74183	241	487	118.8747	44.7241	163.5988	68.72%	100.00%	75.15%
	<b>योग</b>	<b>3796.0329</b>		<b>1280.9198</b>	<b>180.1381</b>	<b>1461.0579</b>	<b>635.3100</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>3.7418</b>	<b>1463</b>	<b>3479</b>	<b>1166.4497</b>	<b>174.5661</b>	<b>1341.0158</b>	<b>91.06%</b>	<b>96.91%</b>	<b>91.78%</b>