

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 10.11.2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	-	-	-	901	1694	790.9024	70.1290	861.0314	96.96%	93.85%	96.70%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	169	337	155.66665	13.3350	169.0017	84.69%	100.00%	85.73%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.1530	1.6530	102.8060	50.00	-	-	-	142	941	97.7680	0.5490	98.3170	96.65%	33.21%	95.63%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.95300	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
4	कानपुर नगर	213.5304	-	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	7	17	1.1860	273	579	128.5392	30.2400	158.7792	75.56%	69.65%	74.36%
	योग	3791.8624		1277.9254	178.9620	1456.8874	635.3100	7	17	1.186	1506	3604	1178.8293	160.0820	1338.9113	92.25%	89.45%	91.90%