

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 04.01.2021

| क्र० सं० | जनपद | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में) | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रणामी | | | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | क्रय हेतु | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग | | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | झांसी | प्रथम चरण | 814.2958 | 74.7280 | 889.0238 | 358.00 | - | - | - | 903 | 1700 | 791.0750 | 70.1290 | 861.2040 | 97.15% | 93.85% | 96.87% |
| | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | | - | - | - | 169 | 337 | 155.45865 | 13.3350 | 168.7937 | 84.58% | 100.00% | 85.62% |
| 2 | चित्रकूट | - | 101.1530 | 1.6530 | 102.8060 | 50.00 | - | - | - | 142 | 941 | 97.7680 | 0.6800 | 98.4480 | 96.65% | 41.14% | 95.76% |
| 3 | अलीगढ़ | प्रथम चरण | 7.1550 | 45.8290 | 52.9840 | 52.31 | - | - | - | 21 | 53 | 5.9530 | 45.8290 | 51.7820 | 83.20% | 100.00% | 97.73% |
| | | द्वितीय चरण | 25.3080 | 0.0000 | 25.3080 | | 3 | 4 | 8.9580 | 3 | 4 | 8.9580 | 0.0000 | 8.9580 | 35.40% | 0.00% | 35.40% |
| 4 | कानपुर नगर | - | 170.1134 | 43.4170 | 213.5304 | 175.00 | - | - | - | 284 | 602 | 131.2470 | 41.1230 | 172.3700 | 77.15% | 94.72% | 80.72% |
| | योग | | 1301.8322 | 178.9620 | 1480.7942 | 635.31 | 3 | 4 | 8.9580 | 1522 | 3637 | 1190.4597 | 171.0960 | 1361.5557 | 91.44% | 95.60% | 91.95% |