

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 30 सितम्बर, 2019

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवृत्त धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	798.2300	63.3570	861.5870	358.00	-	-	-	813	1461	771.3337	38.0260	809.3597	96.63%	60.02%	93.94%
			द्वितीय चरण	183.8070	10.088	193.8950		-	-	-	14	23	18.18150	0.0000	18.1815	9.89%	0.00%	9.38%
2	चित्रकूट	500.0000	-	99.3090	1.8980	101.2070	50.00	-	-	-	131	888	92.0050	0.5490	92.5540	92.65%	28.93%	91.45%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	100.00%	100.00%	100.00%
	<b>योग</b>	<b>3571.1770</b>		<b>1081.3460</b>	<b>121.1720</b>	<b>1202.5180</b>	<b>460.3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>958</b>	<b>2372</b>	<b>881.5202</b>	<b>84.4040</b>	<b>965.9242</b>	<b>81.52%</b>	<b>69.66%</b>	<b>80.33%</b>