

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2019

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
स	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	798.2300	73.2410	871.4710	358.00	-	-	-	838	1519	777.08920	47.9100	824.9992	97.35%	65.41%	94.67%
			द्वितीय चरण	183.8070	15.3680	199.1750		-	-	-	105	188	106.78025	5.2800	112.0603	58.09%	34.36%	56.26%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.284	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	132	898	92.6350	0.5490	93.1840	91.46%	36.07%	90.64%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	योग	3788.8779		1256.2978	180.6841	1436.9819	635.3100	0	0	0.0000	1075	2605	976.5045	99.5680	1076.0725	77.73%	55.11%	74.88%