

**‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण**

दिनांक : 21.02.2022

| क्र० सं० | जनपद       | चरण         | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) |                                |                  | क्रय (दैनिक)      |                  |                     | क्रय प्रगामी      |                  |                     | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षे० (14+15) | प्रतिशत         |                                      | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |            |             | क्रय हेतु                             | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग          | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |   |                                  | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष |                     |
| 1        | 2          | 3           | 4                                     | 5                              | 6                | 8                 | 9                | 10                  | 11                | 12               | 13                  | 14  | 15                               | 16              | 17                                   | 18                  |
| 1        | झांसी      | प्रथम चरण   | 814.2958                              | 74.7280                        | 889.0238         | -                 | -                | -                   | 903               | 1700             | 791.0750            | 74.7280   | 865.8030                         | 97.15%          | 100.00%                              | 97.39%              |
|          |            | द्वितीय चरण | 183.8070                              | 13.3350                        | 197.1420         | -                 | -                | -                   | 169               | 337              | 155.45865           | 13.3350   | 168.7937                         | 84.58%          | 100.00%                              | 85.62%              |
| 2        | चित्रकूट   | -           | 100.7590                              | 1.6710                         | 102.4300         | -                 | -                | -                   | 143               | 942              | 100.1110            | 1.6710  | 101.7820                         | 99.36%          | 100.00%                              | 99.37%              |
| 3        | अलीगढ़     | प्रथम चरण   | 6.2980                                | 46.6860                        | 52.9840          | -                 | -                | -                   | 21                | 53               | 5.9530              | 45.8290   | 51.7820                          | 94.52%          | 98.16%                               | 97.73%              |
|          |            | द्वितीय चरण | 23.3510                               | 0.2290                         | 23.5800          | -                 | -                | -                   | 15                | 103              | 23.3510             | 0.0000  | 23.3510                          | 100.00%         | 0.00%                                | 99.03%              |
|          |            | तृतीय चरण   | 9.9150                                | 0.0000                         | 9.9150           | -                 | -                | -                   | 17                | 89               | 8.5290              | 0.0000  | 8.5290                           | 86.02%          | 0.00%                                | 86.02%              |
| 4        | कानपुर नगर |             | 170.1134                              | 43.4170                        | 213.5304         | -                 | -                | -                   | 347               | 722              | 141.1744            | 43.4170   | 184.5914                         | 82.99%          | 100.00%                              | 86.45%              |
| 5        | लखनऊ       | -           | 133.5642                              | 19.3680                        | 152.9322         | -                 | -                | -                   | 239               | 260              | 122.5800            | 19.3680   | 141.9480                         | 91.78%          | 100.00%                              | 92.82%              |
|          | <b>योग</b> |             | <b>1442.1034</b>                      | <b>199.4340</b>                | <b>1641.5374</b> |                   |                  |                     | <b>1854</b>       | <b>4206</b>      | <b>1348.2321</b>    | <b>198.3480</b>                                   | <b>1546.5801</b>                 | <b>93.49%</b>   | <b>99.46%</b>                        | <b>94.22%</b>       |