

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक 28.12.2020

| क्र०सं० | जनपद | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | प्राप्त भूमि (हे० में) | | | कुल प्राप्त भूमि का प्रतिशत |
|---------|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | क्रय हेतु | पुनर्ग्रहण/ अंतरण हेतु | कुल योग | क्रय भूमि | पुनर्ग्रहीत/ अंतरित भूमि | कुल योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | झांसी | 998.1028 | 88.0630 | 1086.1658 | 946.7417 | 83.4640 | 1030.2057 | 94.85% |
| 2 | चित्रकूट | 101.1530 | 1.6530 | 102.8060 | 97.7680 | 0.6800 | 98.4480 | 95.76% |
| 3 | अलीगढ़ | 7.1550 | 45.8290 | 52.9840 | 5.95300 | 45.8290 | 51.7820 | 97.73% |
| 4 | कानपुर नगर | 170.1134 | 43.4170 | 213.5304 | 131.2470 | 41.1230 | 172.3700 | 80.72% |
| | योग | 1276.5242 | 178.9620 | 1455.4862 | 1181.7097 | 171.0960 | 1352.8057 | 92.95% |