

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 18 नवम्बर, 2019

| क्र० सं० | जनपद       | चिह्नित भूमि (हे० में) | चरण         | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) |                                |                  | आवृत्त धनराशि (रु० करोड़ में) | क्रय (दैनिक)      |                  |                     | क्रय प्रगामी      |                  |                     | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14) | प्रतिशत         |                                      | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |            |                        |             | क्रय हेतु                             | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग          |                               | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |   |                                    | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष |                     |
| 1        | 2          | 3                      | 4           | 5                                     | 6                              | 7                | 8                             | 9                 | 10               | 11                  | 12                | 13               | 14                  | 15  | 16                                 | 17              | 18                                   | 19                  |
| 1        | झांसी      | 3025.3480              | प्रथम चरण   | 798.2300                              | 63.3570                        | 861.5870         | 358.00                        | -                 | -                | -                   | 823               | 1488             | 774.86895           | 38.0260   | 812.8950                           | 97.07%          | 60.02%                               | 94.35%              |
|          |            |                        | द्वितीय चरण | 183.8070                              | 10.088                         | 193.8950         |                               | -                 | -                | -                   | 92                | 158              | 95.54725            | 0.0000  | 95.5473                            | 51.98%          | 0.00%                                | 49.28%              |
| 2        | चित्रकूट   | 500.0000               | -           | 99.3090                               | 1.8980                         | 101.2070         | 50.00                         | -                 | -                | -                   | 131               | 888              | 92.0050             | 0.5490  | 92.5540                            | 92.65%          | 28.93%                               | 91.45%              |
| 3        | अलीगढ़     | 45.8290                | -           | 0.0000                                | 45.8290                        | 45.8290          | 52.31                         | -                 | -                | -                   | -                 | -                | -                   | 45.8290   | 45.8290                            | 100.00%         | 100.00%                              | 100.00%             |
|          | <b>योग</b> | <b>3571.1770</b>       |             | <b>1081.3460</b>                      | <b>121.1720</b>                | <b>1202.5180</b> | <b>460.3100</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0000</b>       | <b>1046</b>       | <b>2534</b>      | <b>962.4212</b>     | <b>84.4040</b>                                    | <b>1046.8252</b>                   | <b>89.00%</b>   | <b>69.66%</b>                        | <b>87.05%</b>       |