

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 23 जून, 2020

| क्र० सं० | जनपद | चिह्नित भूमि (हे० में) | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में) | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रणामी | | | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | क्रय हेतु | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग | | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | झांसी | 3025.3480 | प्रथम चरण | 815.6460 | 74.7280 | 890.3740 | 358.00 | - | - | - | 893 | 1673 | 789.1898 | 70.1290 | 859.3188 | 96.76% | 93.85% | 96.51% |
| | | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | | 1 | 3 | 0.3885 | 147 | 286 | 147.10565 | 13.3350 | 160.4407 | 80.03% | 100.00% | 81.38% |
| 2 | चित्रकूट | 500.0000 | - | 101.2840 | 1.522 | 102.8060 | 50.00 | - | - | - | 135 | 913 | 95.3850 | 0.5490 | 95.9340 | 94.18% | 36.07% | 93.32% |
| 3 | अलीगढ़ | 45.8290 | - | 0.0000 | 45.8290 | 45.8290 | 52.31 | - | - | - | - | - | - | 45.8290 | 45.8290 | - | 100.00% | 100.00% |
| 4 | कानपुर नगर | 217.7009 | - | 172.9768 | 44.7241 | 217.7009 | 175.00 | - | - | - | 100 | 169 | 49.8621 | 0.0000 | 49.8621 | 28.83% | 0.00% | 22.90% |
| | योग | 3788.8779 | | 1273.7138 | 180.1381 | 1453.8519 | 635.3100 | 1 | 3 | 0.3885 | 1275 | 3041 | 1081.5426 | 129.8420 | 1211.3846 | 84.91% | 72.08% | 83.32% |