

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 01 अगस्त, 2020

| क्र० सं० | जनपद | चिन्हित भूमि (हे० में) | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में) | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रगामी | | | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | क्रय हेतु | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग | | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | झांसी | 3025.3480 | प्रथम चरण | 815.6970 | 74.7280 | 890.4250 | 358.00 | - | - | - | 897 | 1687 | 790.2970 | 70.1290 | 860.4260 | 96.89% | 93.85% | 96.63% |
| | | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | | 1 | 2 | 0.6150 | 159 | 319 | 151.07915 | 13.3350 | 164.4142 | 82.19% | 100.00% | 83.40% |
| 2 | चित्रकूट | 500.0000 | - | 101.2840 | 1.522 | 102.8060 | 50.00 | - | - | - | 135 | 913 | 95.3850 | 0.5490 | 95.9340 | 94.18% | 36.07% | 93.32% |
| 3 | अलीगढ़ | 52.9840 | - | 7.1550 | 45.8290 | 52.9840 | 52.31 | - | - | - | 3 | 11 | 0.67000 | 45.8290 | 46.4990 | 9.36% | 100.00% | 87.76% |
| 4 | कानपुर नगर | 217.7009 | - | 172.9768 | 44.7241 | 217.7009 | 175.00 | - | - | - | 143 | 252 | 77.8573 | 44.7241 | 122.5814 | 45.01% | 100.00% | 56.31% |
| | योग | 3796.0329 | | 1280.9198 | 180.1381 | 1461.0579 | 635.3100 | 1 | 2 | 0.6150 | 1337 | 3182 | 1115.2885 | 174.5661 | 1289.8546 | 87.07% | 96.91% | 88.28% |