

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 13.12.2021

| क्र० सं० | जनपद | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रगामी | | | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | क्रय हेतु | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | झांसी | प्रथम चरण | 814.2958 | 74.7280 | 889.0238 | - | - | - | 903 | 1700 | 791.0750 | 74.7280 | 865.8030 | 97.15% | 100.00% | 97.39% |
| | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | - | - | - | 169 | 337 | 155.45865 | 13.3350 | 168.7937 | 84.58% | 100.00% | 85.62% |
| 2 | चित्रकूट | - | 100.7590 | 1.6710 | 102.4300 | - | - | - | 143 | 942 | 100.1110 | 1.6710 | 101.7820 | 99.36% | 100.00% | 99.37% |
| 3 | अलीगढ़ | प्रथम चरण | 6.2980 | 46.6860 | 52.9840 | - | - | - | 21 | 53 | 5.9530 | 45.8290 | 51.7820 | 94.52% | 98.16% | 97.73% |
| | | द्वितीय चरण | 23.3510 | 0.2290 | 23.5800 | - | - | - | 15 | 103 | 23.3510 | 0.0000 | 23.3510 | 100.00% | 0.00% | 99.03% |
| | | तृतीय चरण | 9.9150 | 0.0000 | 9.9150 | - | - | - | 16 | 88 | 8.2990 | 0.0000 | 8.2990 | 83.70% | 0.00% | 83.70% |
| 4 | कानपुर नगर | | 170.1134 | 43.4170 | 213.5304 | - | - | - | 347 | 722 | 141.1744 | 43.4170 | 184.5914 | 82.99% | 100.00% | 86.45% |
| 5 | लखनऊ | - | 133.5642 | 19.3680 | 152.9322 | - | - | - | 239 | 260 | 122.5800 | 19.3680 | 141.9480 | 91.78% | 100.00% | 92.82% |
| | योग | | 1442.1034 | 199.4340 | 1641.5374 | - | - | - | 1853 | 4205 | 1348.0021 | 198.3480 | 1546.3501 | 93.47% | 99.46% | 94.20% |