

‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ हेतु भूमि क्रय का विवरण

दिनांक 25.09.2017

क्र० सं०	जनपद	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जनपद को प्रेषित प्रस्तावों की संख्या	जनपदों में भेजने हेतु अवशेष ग्रामों की संख्या	संरिखण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित क्षेत्र (हे०)		जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति का अनुमोदन	दैनिक			क्रमिक		कुल किसानों की संख्या क्रमिक	पुनर्ग्रहित भूमि (हे० में)	कालम-7 के सापेक्ष प्रतिशत	कालम-6 के सापेक्ष प्रतिशत	अन्य विवरण
						क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण हेतु		लक्ष्य	बैनारों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष क्रय की स्थिति	बैनारों की संख्या	रकबा (हे०)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	लखनऊ	14	14	0	220.3793	179.8451	40.5342	05/22.06.16 09/02.07.16	2.9904	4	0.311824	581	85.7898	746	20.3526	47.70%	48.16%	
2	बाराबंकी	36	36	0	472.1633	425.2619	46.9014	10/24.06.16 04/03.08.16 06/24.08.16 09/22.10.16 06/28.12.16	5.4716			2997	364.4103	4522	9.6271	85.69%	79.22%	
3	अमेठी	18	18	0	193.6065	175.4433	18.1632	10/19.08.16 8/24.10.16	1.3972			833	152.8830	1989	1.5216	87.14%	79.75%	
4	सुल्तानपुर	110	110	0	1381.0448	1190.4097	149.2708	11/19.07.16 55/17.08.16 20/06.09.16 15/07.09.16 04/08.05.17 07/21.06.17	13.3547	48	6.5180	6987	899.4073	13010	8.8561	75.55%	65.77%	
5	फैजाबाद	5	5	0	56.1067	51.4833	4.6234	05/16.08.16	0.0960			251	50.18650	656	0.785	97.48%	90.85%	
6	अम्बेडकर नगर	7	7	0	61.3749	56.9188	4.4561	07/05.08.16	0.4268			296	47.9614	878	0.133	84.26%	78.36%	
7	आजमगढ़	110	109	1	1078.4430	976.4830	101.9600	91/03.08.16 10/22.10.16 14/26.12.16	16.3997	15	0.2853	7926	503.2578	18457	9.8208	51.54%	47.58%	
8	मऊ	40	40	0	325.7500	299.6986	25.7096	39/16.08.16, 01/30.05.17	2.8888	4	0.2237	1419	267.1771	4429	0.7633	89.15%	82.25%	
9	गाजीपुर	71	69	2	689.4920	649.2857	29.6658	6/02.08.16 29/19.08.16 27/17.10.16	10.3797	13	1.2514	1653	412.1887	5813	0.221	63.48%	59.81%	
	योग	411	408	3	4478.3605	4004.8294	421.2845		53.4049	84	8.5902	22943	2783.2619	50500	52.0805	69.50%	63.31%	

नोट- मुख्य अभियन्ता, यूपीडा के पत्र सं०-156/यूपीडा 17/653 दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत प्रस्तावित वाराणसी लिंक मार्ग एवं इसके इण्टरचेंज में भूमि अधिग्रहण स्थगित किये जाने के कारण कुल 136.3044 हेक्टेयर क्षेत्रफल जनपद-आजमगढ़ से कम किया गया।