

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 27 जनवरी, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
स	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6460	74.7280	890.3740	358.00	-	-	-	866	1595	785.6892	68.1220	853.8112	96.33%	91.16%	95.89%
			द्वितीय चरण	183.8070	15.3680	199.1750		-	-	-	123	234	125.00365	5.2800	130.2837	68.01%	34.36%	65.41%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	134	905	94.3850	0.5490	94.9340	93.19%	36.07%	92.34%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	37	52	15.5310	0.0000	15.5310	8.98%	0.00%	7.13%
	योग	3788.8779		1273.7138	182.1711	1455.8849	635.3100	0	0	0.0000	1160	2786	1020.6089	119.7800	1140.3889	80.13%	65.75%	78.33%