

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 11 फरवरी, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6460	74.7280	890.3740	358.00	-	-	-	872	1606	786.2216	70.1290	856.3506	96.39%	93.85%	96.18%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	127	240	128.89635	13.3350	142.2314	70.13%	100.00%	72.15%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	134	905	94.3850	0.5490	94.9340	93.19%	36.07%	92.34%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	52	78	27.3010	0.0000	27.3010	15.78%	0.00%	12.54%
	<b>योग</b>	<b>3788.8779</b>		<b>1273.7138</b>	<b>180.1381</b>	<b>1453.8519</b>	<b>635.3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>1185</b>	<b>2829</b>	<b>1036.8040</b>	<b>129.8420</b>	<b>1166.6460</b>	<b>81.40%</b>	<b>72.08%</b>	<b>80.25%</b>