

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 20 जनवरी, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
स	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6460	74.7280	890.3740	358.00	-	-	-	865	1594	785.1347	68.1220	853.2567	96.26%	91.16%	95.83%
			द्वितीय चरण	183.8070	15.3680	199.1750		-	-	-	119	221	118.46525	5.2800	123.7453	64.45%	34.36%	62.13%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	134	905	94.3850	0.5490	94.9340	93.19%	36.07%	92.34%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	36	51	12.4290	0.0000	12.4290	7.19%	0.00%	5.71%
	योग	3788.8779		1273.7138	182.1711	1455.8849	635.3100	0	0	0.0000	1154	2771	1010.4140	119.7800	1130.1940	79.33%	65.75%	77.63%