

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 28 जुलाई, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	1	1	0.0510	897	1687	790.2970	70.1290	860.4260	96.89%	93.85%	96.63%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	158	317	150.46415	13.3350	163.7992	81.86%	100.00%	83.09%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	135	913	95.3850	0.5490	95.9340	94.18%	36.07%	93.32%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	3	11	0.67000	45.8290	46.4990	9.36%	100.00%	87.76%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	143	252	77.8573	0.0000	77.8573	45.01%	0.00%	35.76%
	योग	3796.0329		1280.9198	180.1381	1461.0579	635.3100	1	1	0.0510	1336	3180	1114.6735	129.8420	1244.5155	87.02%	72.08%	85.18%