

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 29 अगस्त, 2020

| क्र० सं० | जनपद       | चिह्नित भूमि (हे० में) | चरण         | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) |                                |                  | आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में) | क्रय (दैनिक)      |                  |                     | क्रय प्रगामी      |                  |                     | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत         |                                      | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |            |                        |             | क्रय हेतु                             | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग          |                               | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |   |                                    | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष |                     |
| 1        | 2          | 3                      | 4           | 5                                     | 6                              | 7                | 8                             | 9                 | 10               | 11                  | 12                | 13               | 14                  | 15  | 16                                 | 17              | 18                                   | 19                  |
| 1        | झांसी      | 3025.3480              | प्रथम चरण   | 815.6970                              | 74.7280                        | 890.4250         | 358.00                        | -                 | -                | -                   | 898               | 1689             | 790.5550            | 70.1290   | 860.6840                           | 96.92%          | 93.85%                               | 96.66%              |
|          |            |                        | द्वितीय चरण | 183.8070                              | 13.3350                        | 197.1420         |                               | -                 | -                | -                   | 161               | 323              | 151.44815           | 13.3350   | 164.7832                           | 82.40%          | 100.00%                              | 83.59%              |
| 2        | चित्रकूट   | 500.0000               | -           | 101.2840                              | 1.522                          | 102.8060         | 50.00                         | -                 | -                | -                   | 135               | 913              | 95.3850             | 0.5490  | 95.9340                            | 94.18%          | 36.07%                               | 93.32%              |
| 3        | अलीगढ़     | 52.9840                | -           | 7.1550                                | 45.8290                        | 52.9840          | 52.31                         | 1                 | 1                | 0.4020              | 7                 | 21               | 2.41700             | 45.8290   | 48.2460                            | 33.78%          | 100.00%                              | 91.06%              |
| 4        | कानपुर नगर | 217.7009               | -           | 172.9768                              | 44.7241                        | 217.7009         | 175.00                        | -                 | -                | -                   | 182               | 337              | 96.2839             | 44.7241   | 141.0080                           | 55.66%          | 100.00%                              | 64.77%              |
|          | <b>योग</b> | <b>3796.0329</b>       |             | <b>1280.9198</b>                      | <b>180.1381</b>                | <b>1461.0579</b> | <b>635.3100</b>               | <b>1</b>          | <b>1</b>         | <b>0.4020</b>       | <b>1383</b>       | <b>3283</b>      | <b>1136.0891</b>    | <b>174.5661</b>                                   | <b>1310.6552</b>                   | <b>88.69%</b>   | <b>96.91%</b>                        | <b>89.71%</b>       |