

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक 03.11.2020

क्र०सं०	जनपद	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			प्राप्त भूमि (हे० में)			कुल प्राप्त भूमि का प्रतिशत
		क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ अंतरण हेतु	कुल योग	क्रय भूमि	पुनर्ग्रहीत/ अंतरित भूमि	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	999.5040	88.0630	1087.5670	946.5691	83.4640	1030.0331	94.71%
2	चित्रकूट	101.1530	1.6530	102.8060	97.7680	0.5490	98.3170	95.63%
3	अलीगढ़	7.1550	45.8290	52.9840	5.95300	45.8290	51.7820	97.73%
4	कानपुर नगर	170.1134	43.4170	213.5304	127.3532	30.2400	157.5932	73.80%
	योग	1277.9254	178.9620	1456.8874	1177.6433	160.0820	1337.7253	91.82%