

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक 01.12.2020

क्र०सं०	जनपद	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			प्राप्त भूमि (हे० में)			कुल प्राप्त भूमि का प्रतिशत
		क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ अंतरण हेतु	कुल योग	क्रय भूमि	पुनर्ग्रहीत/ अंतरित भूमि	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	998.1028	88.0630	1086.1658	946.7417	83.4640	1030.2057	94.85%
2	चित्रकूट	101.1530	1.6530	102.8060	97.7680	0.6800	98.4480	95.76%
3	अलीगढ़	7.1550	45.8290	52.9840	5.95300	45.8290	51.7820	97.73%
4	कानपुर नगर	170.1134	43.4170	213.5304	129.7272	34.5740	164.3012	76.95%
	योग	1276.5242	178.9620	1455.4862	1180.1899	164.5470	1344.7369	92.39%