

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 26.07.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	373.00	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
2	चित्रकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	50.00	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
		द्वितीय चरण	25.3080	0.0000	25.3080		-	-	-	11	12	21.9300	0.0000	21.9300	86.65%	0.00%	86.65%
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	1	3	0.0858	303	647	134.9430	43.4170	178.3600	79.33%	100.00%	83.53%
5	लखनऊ	-	53.778	13.5130	67.2910			-	-	59	56	21.3631	0.0000	21.3631	39.72%	0.00%	31.75%
	<b>योग</b>		<b>1355.2162</b>	<b>192.4930</b>	<b>1547.7092</b>	<b>650.31</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0.0858</b>	<b>1609</b>	<b>3747</b>	<b>1230.8338</b>	<b>178.9800</b>	<b>1409.8138</b>	<b>90.82%</b>	<b>92.98%</b>	<b>91.09%</b>