

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 02.08.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० मी)			आवांछित धनराशि (रु० करोड़ मी)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणाली			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० मी)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामी की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी)	बैनामी की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			814.2958	74.7280	889.0238		-	-	903	700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%	
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	373.00	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
			100.7590	1.6710	102.4300	50.00	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
2	चित्रकूट	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
			25.3080	0.0000	25.3080	-	-	11	12	21.9300	0.0000	21.9300	86.65%	0.00%	86.65%		
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	-	-	-	303	647	134.9430	43.4170	178.3600	79.33%	100.00%	83.53%
			53.778	13.5130	67.2910	-	-	71	68	23.9585	0.0000	23.9585	44.55%	0.00%	35.60%		
5	लखनऊ	-	-	-	-	-	8	8	1.9575	71	68	23.9585	0.0000	23.9585	44.55%	0.00%	35.60%
	योग		1355.2162	192.4930	1547.7092	650.31	8	8	1.9575	1621	3759	1233.4291	178.9800	1412.4091	91.01%	92.98%	91.26%