

'डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 17.01.2022

क्र0 सं0	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमीदित भूमि (हे0 में)			क्रय (दैनिक)				क्रय प्राप्ती				पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	दैनिकों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	दैनिकों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	क्रय के सापेक्ष			पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			814,2958	74,7280	889,0238	-	-	-	903	1700	791,0750	74,7280	865,8030	97.15%	100.00%	97.39%		
1	झांसी	द्वितीय चरण	183,8070	13,3350	197,1420	-	-	-	169	337	155,45865	13,3350	168,7937	84.58%	100.00%	85.62%		
			100,7590	1,6710	102,4300	-	-	-	143	942	100,1110	1,6710	101,7820	99.36%	100.00%	99.37%		
2	चित्रकूट	प्रथम चरण	6,2980	46,6860	52,9840	-	-	-	21	53	5,9530	45,8290	51,7820	94.52%	98.16%	97.73%		
			23,3510	0,2290	23,5800	-	-	-	15	103	23,3510	0,0000	23,3510	100.00%	0.00%	99.03%		
3	अलीमढ़	द्वितीय चरण	9,9150	0,0000	9,9150	-	-	-	17	89	8,5290	0,0000	8,5290	86.02%	0.00%	86.02%		
			170,1134	43,4170	213,5304	-	-	-	347	722	141,1744	43,4170	184,5914	82.99%	100.00%	86.45%		
4	कानपुर नगर		133,5642	19,3680	152,9322	-	-	-	239	260	122,5800	19,3680	141,9480	91.78%	100.00%	92.82%		
5	लखनऊ	-	1442,1034	199,4340	1641,5374				1854	4206	1348,2321	198,3480	1546,5801	93.49%	99.46%	94.22%		