

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 07.03.2022

क्र0 सं0	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे0 में)				क्रय (शैतिक)				क्रय प्रणामी				पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%			
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%			
2	चित्रकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%			
		प्रथम चरण	6.2980	46.6860	52.9840	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	94.52%	98.16%	97.73%			
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	23.3510	0.2290	23.5800	-	-	-	15	103	23.3510	0.0000	23.3510	100.00%	0.00%	99.03%			
		तृतीय चरण	9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	8.9970	0.0000	8.9970	90.74%	0.00%	90.74%			
4	कानपुर नगर		170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	347	722	141.1744	43.4170	184.5914	82.99%	100.00%	86.45%			
5	लखनऊ	-	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.8800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%			
	योग		1442.1034	199.4340	1641.5374				1854	4206	1348.7001	198.3480	1547.0481	93.52%	99.46%	94.24%			