

‘डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 29.03.2022

क्र0 सं0	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे0 में)			क्रय (दैनिक)				क्रय प्राप्ती				पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष					
1	शांसी	प्रथम चरण	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			814.2958	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%		
2	खिचकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%		
			6.2980	46.6860	52.9840	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	94.52%	98.16%	97.73%		
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	23.3510	0.2290	23.5800	-	-	-	15	103	23.3510	0.0000	23.3510	100.00%	0.00%	99.03%		
			9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	8.9970	0.0000	8.9970	90.74%	0.00%	90.74%		
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	347	722	141.1744	43.4170	184.5914	82.99%	100.00%	86.45%		
5	लखनऊ	-	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.5800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%		
	योग		1442.1034	199.4340	1641.5374				1854	4206	1348.7001	198.3480	1547.0481	93.52%	99.46%	94.24%		