

**डिफेंस इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण**

दिनांक : 03.05.2022

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० मं)			क्रय (विक्रय)			क्रय प्राप्ती			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ क्रिनिमय की भूमि (हे० मं)	उपलब्ध भूमि का कुल शेष (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय/ अधिग्रहण हेतु	पुनर्ग्रहण/ क्रिनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामी की संख्या	दृषको की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	बैनामी की संख्या	दृषको की संख्या	क्रय/ अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० मं)			क्रय/ अधिग्रहण के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ क्रिनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			814.2958	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	814.2958	74.7280	889.0238	100.00%	100.00%	100.00%
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	183.8070	13.3350	197.1420	100.00%	100.00%	100.00%
			100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
2	चिन्नकूट	प्रथम चरण	6.2980	46.6860	52.9840	-	-	-	21	53	5.9930	45.8290	51.7820	94.52%	98.16%	97.73%
			23.3510	0.2290	23.5800	-	-	-	15	103	23.3510	0.2290	23.5800	100.00%	0.00%	100.00%
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	8.9970	0.0000	8.9970	90.74%	0.00%	90.74%
			170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	347	722	141.1744	43.4170	184.5914	82.99%	100.00%	86.45%
4	कानपुर नगर	तृतीय चरण	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.5800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%
			1442.1034	199.4340	1641.5374	-	-	-	1854	4206	1400.2692	198.5770	1598.8462	97.10%	99.57%	97.40%
5	लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-