

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली भूमि का दैनिक/क्रमिक विवरण

दिनांक : 07.11.2022

क्र0 सं0	जनपद	प्रभावित ग्रामों की संख्या	सरेखण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	अनुशोदित ग्रामों की संख्या	प्रेषित प्रस्तावों में सम्प्रिलित क्षेत्र (हेक्टर)	दैनिक		क्रमिक		कुल विस्तारों की संख्या क्रमिक	पुनर्ग्रहित/ विनियम की क्रय भूमि (हेक्टर में)	अर्जन के उपरान्त कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टर में)	कालम-6 के सापेक्ष प्रतिशत	कालम-4 के सापेक्ष प्रतिशत	पैकेज-1 में उपलब्ध भूमि का प्रतिशत	पैकेज-2 में उपलब्ध भूमि का प्रतिशत	
						वैनामों की संख्या	क्रय की गयी भूमि	वैनामों की संख्या	रकबा (हेक्टर)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	गोरखपुर	88	557.4310	88	517.1279	40.3031	-	-	4302	490.7676	12487	40.3031	19.0030	98.58	98.68	98.52	97.85
2	सन्त कबीर नगर	4	20.8255	4	19.4004	1.4251	-	-	81	19.0134	425	1.4251	-	98.01%	98.14%		
3	आजमगढ़	43	256.0061	43	240.4511	15.5550	-	-	3047	185.0348	3864	15.5550	48.5198	97.13	97.31		
4	अम्बेडकर नगर	37	297.1083	37	269.0818	28.0265	-	-	1240	249.6621	4682	28.0265	14.3980	98.13	98.31		
	योग	172	1131.3709	172	1046.0612	85.3097	0	0.0000	8670	944.4779	21458	85.3097	81.9208	98.12	98.26		