

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 22.11.2022

क्र०सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय/ अधिग्रहण हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्रय/ अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय/ अधिग्रहण के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	70.3473	884.6431	-	-	-	903	1700	814.2958	70.3473	884.6431	100.00%	100.00%	100.00%
		द्वितीय चरण	183.8070	15.3150	199.1220	-	-	-	169	337	183.8070	15.3150	199.1220	100.00%	100.00%	100.00%
2	चित्रकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	6.2980	47.9343	54.2323	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	94.52%	95.61%	95.48%
		द्वितीय चरण	23.3510	0.0000	23.3510	-	-	-	15	103	23.3510	0.0000	23.3510	100.00%	0.00%	100.00%
		तृतीय चरण	9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	9.2940	0.0000	9.2940	93.74%	0.00%	93.74%
4	कानपुर नगर	-	177.2837	45.2250	222.5087	-	-	-	387	813	151.8357	45.2250	197.0607	85.65%	100.00%	88.56%
5	लखनऊ	-	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.5800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%
	योग		1449.2737	199.8606	1649.1343	0	0	0.0000	1894	4297	1411.2275	197.7553	1608.9828	97.37%	98.95%	97.57%