

**‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण**

दिनांक 31.07.2023

क्र०सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय/ अधिग्रहण हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्रय/ अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय/ अधिग्रहण के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	70.3473	884.6431	-	-	-	903	1700	814.2958	70.3473	884.6431	100.00%	100.00%	100.00%
		द्वितीय चरण	183.8070	15.3150	199.1220	-	-	-	169	337	183.8070	15.3150	199.1220	100.00%	100.00%	100.00%
2	चित्रकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.7590	1.6710	102.4300	100.00%	100.00%	100.00%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	6.2980	47.9343	54.2323	-	-	-	21	53	6.2980	47.9343	54.2323	100.00%	100.00%	100.00%
		द्वितीय चरण	23.3510	0.0000	23.3510	-	-	-	15	103	23.3510	0.0000	23.3510	100.00%	0.00%	100.00%
		तृतीय चरण	9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	9.2850	0.0000	9.2850	93.65%	0.00%	93.65%
4	कानपुर नगर	-	179.4431	43.4170	222.8601	-	-	-	400	833	179.44308	43.4170	222.8601	100.00%	100.00%	100.00%
5	लखनऊ	-	123.2784	37.1299	160.4083	-	-	-	239	260	87.9108	37.1299	125.0407	71.31%	100.00%	77.95%
6	आगरा	-	40.9568	0.4940	41.4508	-	-	-	73	77	18.6605	0.0000	18.6605	45.56%	0.00%	45.02%
	<b>योग</b>		<b>1482.1041</b>	<b>216.3085</b>	<b>1698.4126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>1980</b>	<b>4394</b>	<b>1423.8102</b>	<b>215.8145</b>	<b>1639.6247</b>	<b>96.07%</b>	<b>99.77%</b>	<b>96.54%</b>