

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 25 फरवरी, 2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6460	74.7280	890.3740	358.00	-	-	-	877	1627	787.0438	70.1290	857.1728	96.49%	93.85%	96.27%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	130	247	130.29935	13.3350	143.6344	70.89%	100.00%	72.86%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	135	913	95.3850	0.5490	95.9340	94.18%	36.07%	93.32%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	77	120	37.8950	0.0000	37.8950	21.91%	0.00%	17.41%
	योग	3788.8779		1273.7138	180.1381	1453.8519	635.3100	0	0	0.0000	1219	2907	1050.6232	129.8420	1180.4652	82.49%	72.08%	81.20%