

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक: 08-09-2020

क्र.सं.	जनपद	चिन्हांकित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहीत/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	-	-	-	898	1689	790.5550	70.1290	860.6840	96.92%	93.85%	96.66%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	162	327	152.2667	13.3350	165.6017	82.84%	100.00%	84.00%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.2840	1.5220	102.8060	50.00	-	-	-	135	913	95.3850	0.5490	95.9340	94.18%	36.07%	93.32%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	1	5	0.1940	14	38	3.4530	45.8290	49.2820	48.26%	100.00%	93.01%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	205	397	105.6963	44.7241	150.4204	61.10%	100.00%	69.09%
	योग	3796.0329		1280.9198	180.1381	1461.0579	635.31	1	5	0.1940	1414	3364	1147.3559	174.5661	1321.9220	89.57%	96.91%	90.48%