

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 17.10.2020

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	815.6970	74.7280	890.4250	358.00	-	-	-	901	1694	790.9024	70.1290	861.0314	96.96%	93.85%	96.70%
			द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	168	336	155.53065	13.3350	168.8657	84.62%	100.00%	85.66%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.1530	1.6530	102.8060	50.00	-	-	-	142	941	97.7680	0.5490	98.3170	96.65%	33.21%	95.63%
3	अलीगढ़	52.9840	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.95300	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	9	40	2.61375	259	552	124.8188	44.7241	169.5429	72.16%	100.00%	77.88%
	योग	3796.0329		1280.7888	180.2691	1461.0579	635.3100	9	40	2.61375	1491	3576	1174.9728	174.5661	1349.5389	91.74%	96.84%	92.37%