

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 23.11.2020

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	358.00	-	-	-	902	1695	791.0522	70.1290	861.1812	97.15%	93.85%	96.87%
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	169	337	155.66665	13.3350	169.0017	84.69%	100.00%	85.73%
2	चित्रकूट	-	101.1530	1.6530	102.8060	50.00	-	-	-	142	941	97.7680	0.6800	98.4480	96.65%	41.14%	95.76%
3	अलीगढ़	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	4	9	1.1880	277	588	129.7272	34.5740	164.3012	76.26%	79.63%	76.95%
	योग		1276.5242	178.9620	1455.4862	635.31	4	9	1.1880	1511	3614	1180.1671	164.5470	1344.7141	92.45%	91.95%	92.39%