

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली भूमि का दैनिक/क्रमिक विवरण

दिनांक : 22.03.2021

| क्र0 सं0 | जनपद | प्रभावित ग्रामों की संख्या | सरेखण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल | अनुभोदित ग्रामों की संख्या | प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित क्षेत्र (हे0) | दैनिक | | क्रमिक | | कुल किसानों की संख्या क्रमिक | पुनर्गठित/ विनियय की क्रय भूमि (हे0 में) | अर्जन के उपरान्त कब्जा प्राप्त भूमि (हे0 में) | कालम-6 के सापेक्ष प्रतिशत | कालम-4 के सापेक्ष प्रतिशत | पैकेज-1 में उपलब्ध भूमि का प्रतिशत | पैकेज-2 में उपलब्ध भूमि का प्रतिशत | |
|-------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|-------|
| | | | | | | क्रय हेतु | पुनर्गठण हेतु | बैनामों की संख्या | क्रय की गयी भूमि | बैनामों की संख्या | रकबा (हे0) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | गोरखपुर | 88 | 549.9841 | 88 | 509.6810 | 40.3031 | 2 | 0.0152 | 4132 | 477.6081 | 11715 | 40.3031 | - | 93.71% | 94.17% | 93.62 | 97.79 |
| 2 | सन्त कबीर नगर | 4 | 20.8255 | 4 | 19.4004 | 1.4251 | - | - | 106 | 19.0134 | 471 | 1.4251 | - | 98.01% | 98.14% | | |
| 3 | आजमगढ़ | 41 | 243.7636 | 41 | 228.2086 | 15.5550 | - | - | 3040 | 183.7872 | 3864 | 15.5550 | 42.3100 | 99.07 | 99.13 | | |
| 4 | अम्बेडकर नगर | 37 | 280.4992 | 37 | 252.4727 | 28.0265 | - | - | 1189 | 242.9900 | 4464 | 28.0265 | | 96.24 | 96.62 | | |
| | योग | 170 | 1095.0724 | 170 | 1009.7627 | 85.3097 | 2 | 0.0152 | 8467 | 923.3988 | 20514 | 85.3097 | 42.3100 | 95.64% | 95.98% | | |