

'डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक: 30-03-2021

क्र.सं.	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणाली			पुनर्ग्रहीत/अंतरित/विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/विनिमय/अंतरण हेतु	कुल योग		बैनारों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनारों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/अंतरण/विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	373.00	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	169	337	155.4587	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
2	चित्रकूट	-	101.1530	1.6530	102.8060	50.00	-	-	-	143	942	97.7780	1.6530	99.4310	96.66%	100.00%	96.72%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	0.0000	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
		द्वितीय चरण	25.3080	0.0000	25.3080		-	-	-	11	12	21.9300	0.0000	21.9300	86.65%	0.00%	86.65%
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	-	-	-	288	611	133.1730	41.1230	174.2960	78.28%	94.72%	81.63%
	योग		1301.8322	178.9620	1480.7942	650.31	0	0	0.0000	1535	3655	1205.3677	176.6680	1382.0357	92.59%	98.72%	93.33%