

## ‘डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 16.08.2021

क्र0 सं0	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे0 में)			भूमि मूल्य प्रति हे0 (लाख में)	क्रय (शैनिक)			क्रय प्रणाली			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे0 में)	उत्पलवध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			814.2958	74.7280	889.0238		-	-	-	903	1700	791.0750					
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	36.228	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
			100.7590	1.6710	102.4300		43.154	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
2	चित्रकूट	-	7.1550	45.8290	52.9840	52.530	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
			23.3510	0.0000	23.3510		145.07835	-	-	11	12	21.9300	0.0000	22.9710	93.91%	0.00%	93.91%
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	170.1134	43.4170	213.5304	90.28	14	33	2.417	317	680	137.3600	43.4170	180.7770	80.75%	100.00%	84.66%
			53.778	13.5130	67.2910		-	-	84	81	25.9631	0.0000	25.9631	48.28%	0.00%	38.58%	
4	कानपुर नगर	-	1353.2592	192.4930	1545.7522		14	33	2.4170	1648	3805	1237.8507	178.9800	1417.8717	91.47%	92.98%	91.66%