

## 'डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 13.09.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			क्रय (शैतिक)				क्रय प्रणामी				पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		प्रथम चरण	814.29558	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%		
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%		
2	विजयपुर	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%		
		प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%		
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	33.3240	0.0000	33.3240	-	-	-	17	23	26.3130	0.0000	26.3130	78.96%	0.00%	78.96%		
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	325	700	139.6388	43.4170	183.0558	82.09%	100.00%	85.73%		
5	लाखनऊ	-	53.778	13.5130	67.2910	-	-	-	88	85	27.0487	7.5080	34.5567	50.30%	55.56%	51.35%		
	योग		1363.2322	192.4930	1555.7252				1666	3840	1245.5982	186.4880	1432.0862	91.37%	96.88%	92.05%		