

## 'डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 20.09.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० मं)				क्रय (क्षेत्रिक)				क्रय प्रणामी				पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० मं)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० मं)	क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%				
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%				
		-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%				
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%				
		द्वितीय चरण	33.3240	0.0000	33.3240	-	-	17	23	26.3130	0.0000	26.3130	78.96%	0.00%	78.96%				
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	-	-	325	700	139.6388	43.4170	183.0558	82.09%	100.00%	85.73%				
5	लखनऊ	-	131.2722	19.3680	150.6402	60	68	10.3364	167	171	40.3659	47.8739	30.75%	38.76%	31.78%				
	योग		1440.7264	198.3480	1639.0744	60	68	10.3364	1745	3926	1258.9154	186.4880	1445.4034	87.38%	94.02%	88.18%			