

**‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण**

दिनांक : 25.09.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
2	चित्रकूट	-	100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
		द्वितीय चरण	33.3240	0.0000	33.3240	-	-	-	17	143	28.3050	0.0000	28.3050	84.94%	0.00%	84.94%
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	325	700	139.6388	43.4170	183.0558	82.09%	100.00%	85.73%
5	लखनऊ	-	131.2722	19.3680	150.6402	-	-	-	239	260	65.8635	14.0980	79.9615	50.17%	72.79%	53.08%
	<b>योग</b>		<b>1440.7264</b>	<b>198.3480</b>	<b>1639.0744</b>				<b>1817</b>	<b>4135</b>	<b>1286.4050</b>	<b>193.0780</b>	<b>1479.4830</b>	<b>89.29%</b>	<b>97.34%</b>	<b>90.26%</b>