

**‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण**

दिनांक : 08.11.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० मं)			क्रय (दैनिक)						क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० मं)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			814.2958	74.7280	889.0238	-	-	-	903	1700	791.0750	74.7280	865.8030	97.15%	100.00%	97.39%			
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%			
			100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%			
2	विनफ्ल्ट	प्रथम चरण	6.2980	46.6860	52.9840	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	94.52%	98.16%	97.73%			
			23.3510	0.2290	23.5800	-	-	-	15	103	23.3510	0.0000	23.3510	100.00%	0.00%	99.03%			
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	9.9730	0.0000	9.9730	-	-	-	14	84	6.3580	0.0000	6.2500	63.75%	0.00%	63.75%			
			170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	347	722	141.1744	43.4170	184.5914	82.99%	100.00%	86.45%			
4	कानपुर नगर	तृतीय चरण	131.2722	19.3680	150.6402	-	-	-	239	260	65.8635	14.0980	79.9615	50.17%	72.79%	53.08%			
			1439.8694	199.4340	1639.3034	-	-	-	1851	4201	1289.3446	193.0780	1482.3146	89.55%	96.81%	90.43%			
5	लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	योग																		