

‘डिफेंस इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 13.06.2022

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			क्रय (शैतिक)			क्रय प्राप्ती			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की भूमि (हे० में)	उत्पन्न भूमि का कुल शै० (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय/ अधिग्रहण हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	शैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्रय/ अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय/ अधिग्रहण के सापेक्ष प्रतिशत	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420	-	-	-	169	337	183.8070	13.3350	197.1420	100.00%	100.00%	100.00%
			100.7590	1.6710	102.4300	-	-	-	143	942	100.1110	1.6710	101.7820	99.36%	100.00%	99.37%
2	चित्रकूट	-	6.2980	47.6410	53.9390	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	94.52%	96.20%	96.00%
3	अलीगढ़	द्वितीय चरण	9.9150	0.0000	9.9150	-	-	-	17	89	8.9970	0.0000	8.9970	90.74%	0.00%	90.74%
			तृतीय चरण	170.1134	43.4170	213.5304	-	-	-	347	722	141.1744	43.4170	184.5914	82.99%	100.00%
4	कानपुर नगर	-	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.5800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%
5	लखनऊ	-	133.5642	19.3680	152.9322	-	-	-	239	260	122.5800	19.3680	141.9480	91.78%	100.00%	92.82%
	योग		1442.1034	200.3890	1642.4924	1854	4206	1400.2692	198.5770	1598.8462	97.10%	99.10%	97.34%			