

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 22.08.2022

| क्र०सं० | जनपद | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रणामी | | | पुनर्ग्रहण/अंतरित/विनिमय की भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|---------|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | क्रय/अधिग्रहण हेतु | पुनर्ग्रहण/विनिमय/अंतरण हेतु | कुल योग | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्रय/अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय/अधिग्रहण के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/अंतरण/विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | झांसी | प्रथम चरण | 814.2958 | 74.7280 | 889.0238 | - | - | - | 903 | 1700 | 814.2958 | 74.7280 | 889.0238 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | - | - | - | 169 | 337 | 183.8070 | 13.3350 | 197.1420 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | चित्रकूट | - | 100.7590 | 1.6710 | 102.4300 | - | - | - | 143 | 942 | 100.1110 | 1.6710 | 101.7820 | 99.36% | 100.00% | 99.37% |
| 3 | अलीगढ़ | प्रथम चरण | 6.2980 | 47.6410 | 53.9390 | - | - | - | 21 | 53 | 5.9530 | 45.8290 | 51.7820 | 94.52% | 96.20% | 96.00% |
| | | द्वितीय चरण | 23.3510 | 0.2290 | 23.5800 | - | - | - | 15 | 103 | 23.3510 | 0.2290 | 23.5800 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | तृतीय चरण | 9.9150 | 0.0000 | 9.9150 | - | - | - | 17 | 89 | 9.2940 | 0.0000 | 9.2940 | 93.74% | 0.00% | 93.74% |
| 4 | कानपुर नगर | | 179.0917 | 43.4170 | 222.5087 | - | - | - | 347 | 722 | 141.4854 | 42.1950 | 183.6804 | 79.00% | 97.19% | 82.55% |
| 5 | लखनऊ | - | 133.5642 | 19.3680 | 152.9322 | - | - | - | 239 | 260 | 122.5800 | 19.3680 | 141.9480 | 91.78% | 100.00% | 92.82% |
| | योग | | 1451.0817 | 200.3890 | 1651.4707 | | | | 1854 | 4206 | 1400.8772 | 197.3550 | 1598.2322 | 96.54% | 98.49% | 96.78% |