

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक 17.05.2023

| क्र०सं० | जनपद | चरण | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) | | | क्रय (दैनिक) | | | क्रय प्रणामी | | | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15) | प्रतिशत | | कुल भूमि का प्रतिशत |
|---------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | क्रय/ अधिग्रहण हेतु | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्रय/ अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | | | क्रय/ अधिग्रहण के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | झांसी | प्रथम चरण | 814.2958 | 70.3473 | 884.6431 | - | - | - | 903 | 1700 | 814.2958 | 70.3473 | 884.6431 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | द्वितीय चरण | 183.8070 | 15.3150 | 199.1220 | - | - | - | 169 | 337 | 183.8070 | 15.3150 | 199.1220 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | चित्रकूट | - | 100.7590 | 1.6710 | 102.4300 | - | - | - | 143 | 942 | 100.7590 | 1.6710 | 102.4300 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | अलीगढ़ | प्रथम चरण | 6.2980 | 47.9343 | 54.2323 | - | - | - | 21 | 53 | 6.2980 | 47.9343 | 54.2323 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | द्वितीय चरण | 23.3510 | 0.0000 | 23.3510 | - | - | - | 15 | 103 | 23.3510 | 0.0000 | 23.3510 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | तृतीय चरण | 9.9150 | 0.0000 | 9.9150 | - | - | - | 17 | 89 | 9.2850 | 0.0000 | 9.2850 | 93.65% | 0.00% | 93.65% |
| 4 | कानपुर नगर | - | 179.4431 | 43.4170 | 222.8601 | - | - | - | 400 | 833 | 179.44308 | 43.4170 | 222.8601 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | लखनऊ | - | 133.5642 | 19.3680 | 152.9322 | - | - | - | 239 | 260 | 105.6342 | 19.3680 | 125.0022 | 79.09% | 100.00% | 81.74% |
| 6 | आगरा | - | 40.9568 | 0.4940 | 41.4508 | - | - | - | 1 | 3 | 0.3695 | 0.0000 | 0.3695 | 0.90% | 0.00% | 0.89% |
| | योग | | 1492.3899 | 198.5466 | 1690.9365 | 0 | 0 | 0.0000 | 1908 | 4320 | 1423.2426 | 198.0526 | 1621.2952 | 95.37% | 99.75% | 95.88% |