

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 20.01.2021

क्र० सं०	जनपद	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (14+15)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
			क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	झांसी	प्रथम चरण	814.2958	74.7280	889.0238	358.00	-	-	-	903	1700	791.0750	70.1290	861.2040	97.15%	93.85%	96.87%
		द्वितीय चरण	183.8070	13.3350	197.1420		-	-	-	169	337	155.45865	13.3350	168.7937	84.58%	100.00%	85.62%
2	चित्रकूट	-	101.1530	1.6530	102.8060	50.00	-	-	-	142	941	97.7680	0.6800	98.4480	96.65%	41.14%	95.76%
3	अलीगढ़	प्रथम चरण	7.1550	45.8290	52.9840	52.31	-	-	-	21	53	5.9530	45.8290	51.7820	83.20%	100.00%	97.73%
		द्वितीय चरण	25.3080	0.0000	25.3080		3	3	3.5180	10	11	19.8050	0.0000	19.8050	78.26%	0.00%	78.26%
4	कानपुर नगर	-	170.1134	43.4170	213.5304	175.00	-	-	-	286	609	132.2870	41.1230	173.4100	77.76%	94.72%	81.21%
	योग		1301.8322	178.9620	1480.7942	635.31	3	3	3.5180	1531	3651	1202.3467	171.0960	1373.4427	92.36%	95.60%	92.75%