

(1)

उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) बोर्ड की 24वीं बैठक  
दिनांक 18.11.2014 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्न अधिकारियों ने प्रतिभाग किया :-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा -   | अध्यक्ष     |
| 2. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष सचिव,<br>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन-                           | सदस्य       |
| 3. श्री अरविन्द सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन-<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) | सदस्य       |
| 4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, उप सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन-<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)                    | सदस्य       |
| 5. श्री कृपा शंकर शुक्ल, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन-<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)                         | सदस्य       |
| 6. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा-   | सदस्य, सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
3. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री जी०एस० गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
5. श्री ओ०पी० गुप्ता, परियोजना निदेशक, वन, यूपीडा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 : उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)  
के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न  
23वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 : उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)  
के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न  
23वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन  
आख्या:-

निदेशक मण्डल द्वारा उ.प्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.10.2014 को सम्पन्न 23वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।



ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं पूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को पारस्परिक सहमति से तत्कालिक रूप से निष्प्रभावी किये जाने हेतु एक नवीन एग्रीमेंट विषयक।

(2)

- 1.) निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु संकल्पना वर्ष 2007-08 में की गयी थी। उक्त कार्य हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि० का चयन विकासकर्ता के रूप में जनवरी 2008 में किया गया था। चयनित विकासकर्ता मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि० द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल परपज वेहिकल (SPV) मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि० (मेसर्स जे०जी०आई०सी०एल०) (कन्सेशनायर) का गठन किया जिसके द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध का निष्पादन दिनांक 23.03.2008 को किया गया।
- 2.) परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था और परियोजना हेतु स्वीकृत कन्सेशन पीरियड (रियायत की अवधि) "अपाइन्टेड डेट" से 35 वर्ष के लिए जिसमें क्रियान्वयन कार्य काल भी सम्मिलित है, अनुमोदित है।
- 3.) कन्सेशनायर ने परियोजना हेतु रु० 149125/- लाख की बैंक गारन्टी (परफॉरमेंस सिक्क्योरिटी) जो कि "फाइनेंसियल क्लोज" के बाद कम करके रु० 89475/- लाख कर दी गयी, प्रदत्त की थी और भूमि अर्जन हेतु रु० 38,90,68,341/- कि राशि प्राधिकरण (यूपीडा) के पास जमा की है।
- 4.) कन्सेशन एग्रीमेंट में निहित शर्तों के अनुसार, परियोजना क्रियान्वयन/ निर्माण कार्य से पूर्व पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन (इन्वायरमेंट क्लीयेरेन्स) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना था।
- 5.) परियोजना हेतु प्री-इन्वायरमेंट क्लीयेरेन्स, यूपी०पी०डब्लू०डी० द्वारा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर्थोरिटी से दिनांक 23.08.2007 को प्राप्त किया गया था, बाद में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 15125/2008 गंगा महासभा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य रिट याचिका संख्या 21754/2008 विन्ध्या इन्वायरमेंट सोसाइटी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2009 को परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री-इन्वायरमेंट क्लीयेरेन्स को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेंट क्लीयेरेन्स प्रोविजन आफ इन्वायरमेंट (प्रोटेक्शन एक्ट 1986) के अनुसार प्राप्त नहीं हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय।
- 6.) मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में जारी शासनादेश सं०-2228/77-3-09-123(रिट)/टी०सी० दिनांक 07.08.2009 द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
- 7.) उक्त शासन आदेश के अनुपालन में तदनुसार विकासकर्ता मेसर्स जे०जी०आई०सी०एल० द्वारा पर्यावरणीय क्लीयेरेन्सेस पुनः प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया। परन्तु भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी पत्र सं०- एफ.एन.10-49/2011-आई.ए. III दिनांक 27.10.2011 के अनुसार पर्यावरणीय क्लीयेरेन्सेस आवेदन परियोजना प्रस्तावक 'यूपीडा' द्वारा किया जाना था। उ० प्र० न्याय विभाग एवं उ० प्र० पर्यावरण विभाग का भी यही मत था।
- 8.) उक्त सम्बन्ध में इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि कन्सेशन अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार परियोजना सम्बन्धित सभी क्लीयेरेन्स (पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स सहित) कन्सेशनायर (विकासकर्ता) द्वारा प्राप्त करने हैं, यूपीडा बोर्ड ने 17वीं बैठक दिनांक 30.03.2012 में यह निर्णय लिया कि कन्सेशन अनुबन्ध की शर्तों में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त यूपीडा द्वारा पर्यावरणीय क्लीयेरेन्स प्राप्त किया जाए। तत्क्रम में कन्सेशनायर (मेसर्स जे०जी०आई०सी०एल०) से पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अभी अप्राप्त है।

9.) इस बीच मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की पुनः प्राप्ति एवं परियोजना के विकास के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कन्सेशनायर (मेसर्स जे0जी0आई0सी0एल0) द्वारा प्रोजेक्ट हेतु जमा की गयी बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) वापस करने की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18.11.2011 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में कन्सेशनायर के साथ दिनांक 30.11.2011 को किये गये पूरक कन्सेशन अनुबन्ध के उपरान्त उनके द्वारा प्रदत्त शेष बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) रू0 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस की गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारन्टी पुनः जमा करनी होगी।

10.) शासन के पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मतव्य व्यक्त किया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध/अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपाईंटेड डेट नॉन एगजिस्टेंट है।

11.) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुपालन के क्रम में पर्यावरण स्वीकृति के तदक्रम में परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर ने पत्र दिनांक 31.12.2011 द्वारा यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हें वापस कर दी जाए। जिसे वह यथा समय आवश्यकता अनुसार पुनः उपलब्ध करा देंगे।

12.) परियोजना के भू-अधिग्रहण हेतु कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को समय-समय पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों की मांग के आधार पर कुल रू0 38,90,68,341/- उपलब्ध करायी गयी जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया :-

|   | (अंक रुपये में) |
|---|-----------------|
| (a) कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि  | - 38,90,68,341  |
| (b) यूपीडा द्वारा ग्रहीत 1% कार्पस फण्ड<br>(कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार)                                | - 38,52,161     |
| (c) अवशेष धनराशि (1-2)  | - 38,52,16,180  |
| (d) कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि<br>(10% भू-अध्याप्ति व्यय + 10% अग्रिम प्रतिकर + पूंजीकृत मूल्य) | - 30,76,04,707  |
| (क) - धारा 4 में अधिसूचित 40 ग्रामों की धनराशि  | - 9,21,56,007   |
| (ख) - अवशेष (113-40) 73 ग्रामों की धनराशि   | - 21,54,48,700  |
| (e) यूपीडा के पास अवशेष धनराशि (3-4)  | - 7,76,11,473   |

13.) उपरोक्त सम्बन्ध में यह संज्ञान में लिया गया कि भू अर्जन व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश स0-1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13, दिनांक 07 दिसम्बर 2005 के प्रस्तर -2 में व्यवस्था दी गयी है कि किन्ही कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच में ही रोकने व समाप्त किये जाने की स्थिति में अर्जन निकाय द्वारा 'अर्जन व्यय' के रूप में/मद में प्रतिकर के 10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि में से इस शासनादेश में इंगित तालिका में किये गये प्राविधान के अनुरूप कटौती के उपरान्त शेष धनराशि को वापस उपलब्ध करा दी जाए।

14.) उक्त सम्बन्ध में यह भी संज्ञान में लिया गया कि कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में दिनांक 27.01.2012 को हस्ताक्षरित एक अनडरटेकिंग दी है कि वह राजस्व आदेश स0

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर के अनुरोध पर यूपीडा बोर्ड ने अपनी 17वीं बैठक दिनांक 30.03.2012 में यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों (बुलन्दशहर, उन्नाव, सन्त रविदास नगर एवं बदायूँ) से परियोजना के लिए 113 ग्रामों में भूमि अधिग्रहण हेतु निर्गत धनराशि कुल रु 30,76,04,707.00 को राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत वापस करने का अनुरोध किया जाए। अब तक जिला बुलन्दशहर, उन्नाव और सन्त रविदास नगर से रु 13,74,28,285.00 वापस प्राप्त हो चुके हैं जो कि यूपीडा के पास सुरक्षित है। अवशेष धनराशि की वापस प्राप्ति की कार्यवाही लम्बित है। इसी क्रम में परियोजना हेतु भू-अध्याप्ति मध्य में कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को प्रदत्त कुल धनराशि रु 38,90,68,341.00 में से कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार यूपीडा द्वारा ग्रहित 1% कार्पस फण्ड हेतु रु 38,52,161.00 एवं भूमि अधिग्रहण हेतु उपरोक्त जिलों को निर्गत कुल धनराशि रु 30,76,04,707.00 के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रु 7,76,11,473.00 कन्सेशनायर को दिनांक 28/01/2011 को वापस की जा चुकी है।

15.) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि कन्सेशनायर ने मूल अनुबन्ध दिनांक 23.08.2008 के नॉन- टेक्निकल शेड्यूल 'P' के धारा 4 के अनुपालन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट/इन्डीपेन्डेंट इन्जीनियर की फीस वा अन्य खर्चों (यथा यूपीडा परिसर में उनके कार्यालय निर्माण/आंतरिक साज-सज्जा हेतु) रु 107.00 लाख अग्रिम भुगतान जनवरी 2010 में किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित विलम्बता/रुकावट के कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट/इन्डीपेन्डेंट इन्जीनियर का चयन स्थगित है। इन्डीपेन्डेंट इन्जीनियर के कार्यालय निर्माण हेतु यूपीडा जल निगम की संस्था C&DS को वर्ष 2010 में रु 98.40 लाख के विभिन्न वर्क आर्डर का कान्ट्रैक्ट दिया गया था। जिसके विरुद्ध रु 74.21 लाख का आंशिक भुगतान माह अक्टूबर 2010 तक कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि रु 107.00 लाख से किया जा चुका है। कान्ट्रैक्टर से प्राप्त अन्य बिलों का भुगतान, "कार्य की माप व गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु गठित समिति" के सभी सदस्यों की उपस्थिति ना निश्चित हो पाने के कारण, नहीं किया जा सका है। कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम धनराशि 107.00 लाख से रु 12,80,840/- कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा परिसर में उनको उपलब्ध कराए गए कार्यालय भवन हेतु माह अक्टूबर 2011 से माह जुलाई 2013 तक अतिदेय किराए राशि के विरुद्ध कटौती कर के समायोजित की जा चुकी है। अतः यह सम्भावित है कि कान्ट्रैक्टर C&DS को पूर्ण और अंतिम देय धनराशि के भुगतान की राशि कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक हो जिसका भुगतान वर्तमान परिस्थितियों/ प्रस्तावित नवीन अनुबन्ध के निष्पादन के उपरान्त किसको (यूपीडा अथवा कन्सेशनायर) को करना चाहिए, पर निदेशक मण्डल निर्णय लेना चाहें।

16.) उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेतर कार्यवाही निर्धारण हेतु कन्सेशनायर (मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0) के अनुरोध पर उसके प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 12.09.2014 को सम्पन्न बैठक में गहन विचार विमर्श उपरान्त यह सहमति हुई कि न्याय विभाग उओप्र0 के पत्र दिनांक 02.11.2011 के अनुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स लेने में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पक्ष उत्तरदायी नहीं है। परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न जटिलताओं मुख्यतः अपेक्षित इन्वायरमेन्टल क्लीयेरेन्स ग्रांट होने की समय सीमा के अनिश्चित होने तथा परियोजना के क्रियान्वयन की अनिश्चितता के कारण परियोजना पर वर्तमान कन्सेशन एग्रीमेन्ट के अर्न्तगत पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति न प्राप्त होने के कार्य होना सम्भव नहीं है। अतः परियोजना क्रियान्वयन हेतु निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट्स को पारस्परिक सहमति से निष्प्रभावी करना और दोनों पक्षों को उनके उत्तरदायित्वों से मुक्त करना उचित प्रतीत होता है। तदुपरान्त, कन्सेशनायर द्वारा भू-अधिग्रहण हेतु जमा की गयी धनराशि (after reconciliation) को उसे एक निश्चित अवधि में यूपीडा द्वारा वापस किये जाने का औचित्य बनता है। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि उपरोक्त सहमति/निष्कर्ष/निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने के पूर्व ऊपरवर्णित बिन्दुओं पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/मा0 मंत्रीपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।



17.) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मूल अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 एवं परियोजना को तदकम में पारस्परिक सहमति से समय पूर्व त्याग/समाप्त करने हेतु प्रक्रिया एवं सम्बन्धित अनुबन्ध के आलेख के पुनरीक्षण एवं अभिमत हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा को प्रकरण संदर्भित किया गया था।

18.) अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा ने अपने अभिमत एवं सलाह में यह उल्लेख किया है कि संदर्भित परियोजना हेतु हस्ताक्षरित अनुबन्ध को 6 साल बीत चुके हैं परन्तु उपयुक्त प्राधिकारी की परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में परियोजना अभी केवल अवधारणा चरण में है एवं इसके कियान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रस्तावित परियोजना का कियान्वयन अनिश्चितता में है और इसकी व्यवहार्यता सन्देह में है। अतः इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि मूल अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 अपनी उपयोगिता एवं व्यवहार्यता खो चुके हैं एवं परियोजना भी सार्वजनिक हित की अपनी उपयोगिता खो चुकी है और इसका परित्याग (abandon) किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति से कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 23.11.2011 को रद्द करने में कोई विधिक बाधा नहीं है ना ही परियोजना को परित्यक्त (abandon) करने में कोई विधिक रुकावट है। अतः सम्बन्धित पक्षों द्वारा कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 23.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) किया जा सकता है।

सभी तथ्यों एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मा0 श्री राखरा के रिपोर्ट व राय पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तदोपरान्त परियोजना के समय संशोधित परियोजना अथवा पूर्व परित्याग हेतु राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु यूपीडा विधिक रूप से आबद्ध है जैसा कि धारा 41 उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के.एस. राखरा से प्राप्त नवीन अनुबन्ध (settlement agreement) का आलेख के पृष्ठ सं0 4 के पैरा 2 से "परियोजना के परित्याग" ("..... abandon the project and ") को हटाते हुए यथा संशोधित आलेख प्रसंग संगत है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह संस्तुति प्रदान की गयी कि प्रश्नगत प्रकरण अर्थात् यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में श्री राखरा से प्राप्त यथा संशोधित "नवीन अनुबन्ध" (settlement agreement) पर हस्ताक्षर/निष्पादन करने हेतु एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रोत्तर कार्यवाही के लिए यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मंत्री मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन को प्रेषित/ संदर्भित किया जाए।

बिन्दु (15) पर उल्लिखित विवरण को संज्ञान में लेते हुए निदेशक मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर का चयन नहीं हुआ है, परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ अनुष्पादित अनुबन्धों को अधिकमण अथवा रद्द कराना प्रस्तावित है एवं मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट/इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर हेतु यूपीडा परिसर में निर्माणित कार्यालय का उपयोग यूपीडा के अन्य कार्यकलापों हेतु किया जा रहा है अतः कान्ट्रैक्टर C&DS को देय पूर्ण और अंतिम धनराशि यदि कन्सेशनायर से प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक हो तो अतिरिक्त (over & above) राशि का व्यय यूपीडा द्वारा वहन किया जाये।



एजेण्डा बिन्दु सं0-4 : 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि परियोजना की लगभग 82 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए परियोजना के पक्ष में शेष भूमि प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्य करने की अपेक्षा की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 5 : प्राधिकरण द्वारा इ0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की अद्यतन स्थिति:-

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि परियोजना का क्रियान्वयन समयबद्ध किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु सं0 6 : यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति:-

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया गया कि जो परियोजनाएँ वन एवं पर्यावरण की अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं उनमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित की जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं0 7 : "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" से सम्बन्धित Enviromental Clearance के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना में Enviromental Clearance के संबंध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 8 : वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक की अद्यतन स्थिति अवलोकित की गयी।



बोर्ड को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या-7 में प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग में मात्र मुख्यालय पर आवश्यक पदों का अनुमोदन हुआ था परियोजना के विस्तृत स्वरूप को देखते हुए इसके पांचो पैकेजों के लिए फील्ड स्टाफ की भी आवश्यकता होगी। अतः मुख्यालय एवं फील्ड के लिए आवश्यक पदों का संकलित प्रस्ताव निम्नवत है:-

| क्रम सं0 | पद का नाम                | मुख्यालय पर पदों के सृजन की आवश्यकता | फील्ड में पदों के सृजन की आवश्यकता | कुल पदों के सृजन की आवश्यकता | वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1        | मुख्य अभियन्ता           | 01                                   |                                    | 01                           | 01   |
| 2        | अधीक्षण अभियन्ता         | 01                                   |                                    | 01                           | 01   |
| 3        | अधिशाली अभियन्ता         | 02                                   | 05                                 | 07                           | 03   |
| 4        | सहायक अभियन्ता           | 04                                   | 15                                 | 19                           | 10   |
| 5        | अवर अभियन्ता (सिविल)     | 04                                   | 30                                 | 34                           | 26   |
| 6        | अवर अभियन्ता (प्राविधिक) | 02                                   | -                                  | 02                           | 01   |
| 7        | लिपिक                    | 03                                   | 2x5                                | 13                           | -  |
| 8        | लेखाकार कम कैशियर        | -                                    | 1x5                                | 05                           | -  |
| 9        | कम्प्यूटर आपरेटर         | 05                                   | 1x5                                | 10                           | 03   |
| 10       | अनुसेवक                  | 05                                   | 4x5                                | 25                           | 02   |
| 11       | चौकीदार                  | -                                    | 2x5                                | 10                           | -  |
| 12       | स्वीपर (अंश कालिक)       | -                                    | 1x5                                | 05                           | -  |
|          | <b>योग</b>               | <b>27</b>                            | <b>105</b>                         | <b>132</b>                   | <b>47</b>  |

अतः उपलिखित आवश्यक पदों के सृजन की सहमति प्रदान करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हेतु उ0प्र0 शासन को भेजने की अपेक्षा की गई।



निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना के कार्यों की बढ़ोत्तरी एवं परियोजना के बजट को देखते हुए UPSHA (Uttar Pradesh State Highway Authority) एवं R.R.D.A. की भांति पे-बैण्ड- 4 में 8900 ग्रेड-पे में स्वीकृत किये जाने हेतु शासन को संस्तुति भेजा जाना प्रस्तावित है। अभी तक यूपीडा में वित्त नियंत्रक का पद 8700 ग्रेड-पे का स्वीकृत है।

प्रस्ताव से सहमत होते हुए वित्त नियंत्रक के पद का वेतन ग्रेड-पे 8900 करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की गयी।

## एजेण्डा बिन्दु सं0 11:

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के 'इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्सट्रक्शन' (इ0पी0सी0) पद्धति पर क्रियान्वयन के लिए अथारिटी इंजीनियर के चयन के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2096/77-3-14-2 यूपीडा/12 दिनांक 05.11.2014 के क्रम में 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के 'इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्सट्रक्शन' (इ0पी0सी0) पद्धति पर क्रियान्वयन के लिए अथारिटी इंजीनियर के चयन हेतु दिनांक 10.11.2014 को तकनीकी एवं वित्तीय बिड प्राप्त कर तकनीकी बिड दिनांक 10.11.2014 को प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के समक्ष खोली गई। तकनीकी बिड का मूल्यांकन कर परिणाम 25.11.2014 को प्रकाशित किये जाएंगे। तत्पश्चात दिनांक 10.11.2014 को प्राप्त वित्तीय बिड को दिनांक 28.11.2014 को खोला जाएगा। दिनांक 16.12.2014 को अथारिटी इंजीनियर के Appointment का एग्रीमेन्ट गठित किया जाना निर्धारित है।

बोर्ड द्वारा अथारिटी इंजीनियर के चयन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित एवं अनुमोदित की गयी। अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

प्राधिकरण बोर्ड की 24वीं बैठक, दिनांक 18.11.2014 का उपलिखित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष महोदय कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

*Signature*

*Signature*

(नवनीत सहगल)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



### वित्त नियंत्रक/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त का निम्न आलेख्य तैयार कर अनुमोदित किये जाने हेतु प्रस्तुत है :-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा   | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष सचिव,<br>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन                              | - | सदस्य      |
| 3. श्री अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ) | - | सदस्य      |
| 4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, उप सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)                       | - | सदस्य      |
| 5. श्री कृपा शंकर शुक्ल, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)                            | - | सदस्य      |
| 6. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा  | - | सदस्य सचिव |

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 :- यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 :- यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 :- 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के परामर्शी चयन हेतु तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट तथा कन्सट्रक्शन पद्धति पर कियान्वयन हेतु परामर्शी संस्था का चयन किये जाने के लिए तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' का विस्तृत विचारोपरान्त सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा इस परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट तथा कन्सट्रक्शन पद्धति पर कियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04 :- प्राधिकरण द्वारा इ0पी0सी0 मोड पर क्रियान्वित की जा रही 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की अद्यतन स्थिति।

निदेशक मण्डल द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के सम्बन्ध में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही अवलोकित की गयी तथा निर्देशित किया कि परियोजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :- यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति।

निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत हुआ।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06 :- 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु यूपीडा के भूमि अध्याप्ति/विधि अनुभाग में संविदा पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु यूपीडा के भूमि अध्याप्ति/विधि अनुभाग में निम्नवत् पद पर संविदा के आधार पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:-

- |                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| 1. सहायक (विधि)       | - | एक पद |
| 2. तहसीलदार           | - | एक पद |
| 3. स्पेशल फील्ड आफीसर | - | एक पद |

उपरोक्त के कम में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री धर्मपाल सिंह सिसोदिया तहसीलदार के रूप में यूपीडा में दिनांक 18.12.2014 से कार्यरत हैं तथा श्री योगेश नाथ लाल स्पेशल फील्ड आफिसर के रूप में दिनांक 31.12.2014 से कार्यरत हैं।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 :- "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना" हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' की लगभग 90 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए परियोजना के पक्ष में शेष भूमि प्राप्त करने लिये समयबद्ध रूप से कार्य करने की अपेक्षा की गयी।

अन्य बिन्दु - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. यूपीडा में कार्यरत प्रबन्धक (तकनीकी), श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् यूपीडा में रिटेनरशिप आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), जो पिकप से यूपीडा में सम्बद्ध है, के दिनांक 31.01.2015 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 01.02.2015 से 02 वर्ष की अवधि के लिये यूपीडा के कार्यों हेतु कार्यरत में प्रबन्धक (तकनीकी) के पद पर (दिनांक 31.01.2015 को उनके द्वारा आहरित कुल वेतन में से देय पेंशन की धनराशि घटाते हुए तथा दिनांक 31.01.2015 को यूपीडा से अनुमन्य समस्त भत्तों की धनराशि सहित) रिटेनरशिप आधार पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. यूपीडा में कार्यरत सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं), श्री प्रभात कुमार के कार्यकाल में बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

श्री प्रभात कुमार, जो कि यूपीडा में सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं), के पद पर दिनांक 07 अगस्त 2014 से प्रथमतः 6 माह की अवधि के लिये तदर्थ आधार पर कार्यरत है, का कार्यकाल दिनांक 06 फरवरी 2015 को पूर्ण हो रहा है। यूपीडा में उक्त कार्यकाल में उनके द्वारा प्रदान की गयी विशिष्ट सेवाओं तथा भविष्य में उनके द्वारा सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं) में प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत, श्री प्रभात कुमार का कार्यकाल सलाहकार (पी0पी0पी0 परियोजनाओं) के पद पर पूर्व में स्वीकृत वेतन, अन्य अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाओं पर दिनांक 07 फरवरी 2015 से यूपीडा के कार्या हेतु कार्यरत में 01 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने के लिये यूपीडा बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. प्राधिकरण में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद का सृजन करने एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु 'स्टेट लेवल इम्प्लायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथारिटी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1713/पर्या/एसईएसी/2046/2013/डीडीवाई दिनांक 03.11.2014 द्वारा जारी पर्यावरणीय क्लीयरेंस के जनरल कन्डीशन्स के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार "The project proponent will setup separate environmental management cell for effective implementation of the EMP etc. as well as stipulated environmental safeguards under the supervision of Sr. Experienced Executive." इम्प्लायरमेंट क्लीयरेंस हेतु पर्यावरण निदेशालय को प्रस्तुत की गयी Environment Impact Assessment Report के चैप्टर-9 के बिन्दु संख्या-9.2 Environment Cell, UPEIDA के अन्तर्गत एक प्रबन्धक (पर्यावरण) नियुक्त करने का प्राविधान रखा गया है। प्रबन्धक (पर्यावरण) की अर्हता Environmental Science / Environmental Management/Ecology / Environmental Planning / Environmental Engineering में Post Graduate तथा हाइवे या एक्सप्रेसवे के EMP के implementation के पर्यवेक्षण में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त के क्रम में यूपीडा में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद पर संविदा के आधार पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त पर निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा से अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।

14.1.15

14-1-15

(आशुतोष निरंजन)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(नवनीत सहगल)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा   | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा  | - | सदस्य सचिव |
| 3. श्री देवी प्रसाद, संयुक्त सचिव,<br>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन                             | - | सदस्य      |
| 4. श्री अरविन्द सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग,<br>उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ) | - | सदस्य      |
| 5. श्री ए०सी० द्विवेदी, उप सचिव वित्त उ० प्र० शासन,<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)                              | - | सदस्य      |
| 6. श्री के०एस० शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)                             | - | सदस्य      |
| 7. श्री जय प्रकाश त्रिपाठी, उप सचिव, लोक निर्माण,<br>उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)                   | - | सदस्य      |
| 8. श्री अशोक कनौजिया, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग -<br>उ० प्र० शासन।                                      | - | सदस्य      |

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा
3. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा
4. श्री जी०एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा
5. श्री ओ०पी० गुप्ता, परियोजना निदेशक वन, यूपीडा
6. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा
7. श्री के०के० पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा
8. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा
9. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न 25वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।





निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.01.2015 को सम्पन्न हुई 25वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 3:-

“आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वित करने हेतु फील्ड ऑफिस स्थापित करने तथा फील्ड ऑफिस हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों तथा संचालन व्यय आदि से संबंधित आवश्यकता के संबंध में।”

निदेशक मण्डल को आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वित करने हेतु फील्ड ऑफिस स्थापित करने तथा फील्ड ऑफिस हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों तथा संचालन व्यय आदि से संबंधित आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया। निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर कार्यालय भवन व्यवस्था में प्रस्तुत संशोधित क्षेत्रफल व किराया एवं साज सज्जा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव क्रम सं0 1 से 6 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। पी0आई0यू0 हेतु प्रस्तावित वाहन के किराये का अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि पी0ओ0एल0 की स्वीकृति प्रथम से ना दी जाए किन्तु कार्यहित में वाहन में जो पी0ओ0एल0 उपयोग होगा उसकी प्रतिपूर्ति कन्टिनजेंसी मद में वास्तविक आधार पर कि जायें। पी0ओ0एल0 के अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु प्रतिमाह 0.25 लाख की धनराशि अनुमोदित की जायें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 04:-

“आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के दोनों ओर क्षेत्र में टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्र/ग्रामों को प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ”

निदेशक मण्डल को आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के दोनों ओर क्षेत्र में टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्र/ग्रामों को प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित कार्यवाही से अवगत कराया गया एवं अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रस्ताव यूपीडा बोर्ड की बैठक दिनांक 01.10.14 में एजेण्डा बिन्दु सं0-10 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर निम्न निर्णय पारित किया गया:- उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुये एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रिबन डेवलपमेन्ट हेतु व कम से कम दो स्थलों पर टाऊनशिप के विकास हेतु उक्त क्षेत्रों/ग्रामों को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परिक्षणोपरान्त निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।”



**एजेण्डा बिन्दु संख्या-07:-** यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा द्वारा क्रियान्वित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए निम्नवत् निर्देशित किया गया:-

1. एक्सप्रेसवे परियोजना 'झोंसी - कानपुर- लखनऊ - गोरखपुर - कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'बिजनौर-मुरादाबाद-फतेहगढ़' के विकास हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने हेतु शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिया जाये तथा अगली बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये।
2. एक्सप्रेसवे परियोजना 'अपर गंगा कैनाल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ०प्र० - उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक ०८-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' का भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लम्बित प्रस्ताव का अनुसरण किया जाये और वस्तुस्थिति से अगली बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाये।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या-08:-** यूपीडा में संविदा पर की गई नियुक्तियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष महोदय) द्वारा अवगत कराया गया कि यूपीडा का अपना कोई नियमित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं है अपितु राजकीय सेवा एवं राजकीय उपक्रमों से प्रतिनियुक्त एवं सम्बद्धता के आधार पर कर्मचारी/अधिकारी नियुक्त है। यूपीडा में परियोजना को समय से पूर्ण कराने की प्रतिबद्धता एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत राजकीय सेवा एवं राजकीय उपक्रमों से अवकाश प्राप्त कर्मियों को संविदा पर नियुक्त किया गया है, जिनके विवरण निम्नवत् है।

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी     | पदनाम                         | नियुक्ति अवधि | नियुक्तिआदेश संख्या/तिथि    |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.      | श्री देवी शंकर शर्मा     | सलाहकार (भूमि अध्याप्ति)      | 09.06.2016 तक | 210/14/17 II दि० 10.06.2014 |
| 2.      | के० के० सिंह विसेन       | विशेष कार्याधिकारी, ए०सी०ई०ओ० | 02.04.2016 तक | 1931/405/15 दि० 30.01.2015  |
| 3.      | श्री हेमन्त कुमार चौहान  | स्टाफ ऑफिसर (टी०) सी०ई०ओ०     | 11.02.2016 तक | 2336ए/15/434 12.03.2015     |
| 4.      | श्री राकेश मेहरोत्रा     | विशेष कार्याधिकारी, सी०ई०ओ०   | 14-12-2015 तक | 568/474/15 दि० 11-6-2015    |
| 5.      | श्री सन्त प्रसाद तिवारी  | प्रबन्धक प्रशासन              | 09.06.2016 तक | 211/14/17 दि० 10.06.2014    |
| 6.      | श्री प्रकाश नारायण       | प्रबन्धक (पर्यावरण)           | 28.11.2015    | 470/393/15 दि० 29.05.2015   |
| 7.      | श्री प्रवीन कुमार तिवारी | विधिक सलाहकार                 | 16.01.2016 तक | 1869/345/14 दि० 27.01.2015  |

|     |                                |                       |               |  |
|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 8.  | श्री योगेश नाथ लाल             | स्पेशल फील्ड ऑफिसर    | 22.06.2015 तक | 1638 / 350 / 14 दि०<br>31.12.2014                    |
| 9.  | श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया     | तहसीलदार              | 18.06.2015 तक | 1536 / 350 / 14 दि०<br>18.12.2014                    |
| 10. | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव     | जनसम्पर्क अधिकारी     | 21.08.2015 तक | 664 / 14 / 286 दि०<br>22.08.2014                     |
| 11. | श्री श्याम शंकर शुक्ला         | सहायक प्रबंधक (वित्त) | 11.08.2015 तक | 606 / 14 / 261 दि०<br>12.08.2014                     |
| 12. | श्री राजेश कुमार सक्सेना       | सहायक प्रबंधक (वित्त) | 10.08.2015 तक | 595 / 14 / 257 दि०<br>11.08.2014                     |
| 13. | श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना      | सहायक प्रबंधक (वित्त) | 26.06.2015 तक | 339 / 14 / 247 दि०<br>26.06.2014                     |
| 14. | श्री अनिल कुमार गुप्ता         | लेखाकार               | 13.10.2015 तक | 1008 / 14 / 334 दि०<br>14.10.2014                    |
| 15. | श्री के०डी० शर्मा              | लेखाकार               | 19.11.2015 तक | 1278 / 14 / 357 दि०<br>20.11.2014                    |
| 16. | श्री राधेश्याम गुप्ता          | आडीटर/लेखाकार         | 18.07.2015 तक | 1814 / यूपीडा / 360<br>2014 / अधि० दि०<br>19.01.2015 |
| 17. | श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी     | आडीटर/लेखाकार         | 22.07.2015 तक | 1852 / यूपीडा / 360<br>2014 / अधि० दि०<br>22.01.2015 |
| 18. | श्री रमेश चन्द्र वैशवार        | राजस्व निरीक्षक       | 30.06.2015 तक | 937 / 14 / 286 दि०<br>01.10.2014                     |
| 19. | श्री शिव प्रसाद निगम           | रजिस्ट्रार/कानूनगो    | 25.08.2015 तक | 686 / 14 / 304 दि०<br>26.08.2014                     |
| 20. | श्री के०एन० निगम               | लेखा लिपिक            | 19.10.2015 तक | 1053 / 14 / 335 दि०<br>20.10.2014                    |
| 21. | श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | लेखा लिपिक            | 25.06.2015 तक | 1611 / 14 / 350 दि०<br>26.12.2014                    |
| 22. | श्री राम चन्द्र मौर्य          | लिपिक                 | 14.11.2015 तक | 2043 / 14 / 351 दि०<br>14.11.2014                    |
| 23. | अकमल हुसैन                     | लेखाकार कम कैशियर     | 20.07.2015 तक | 1821 / 14 / 360 दि०<br>20.01.2015                    |
| 24. | श्री विजय सिंह                 | लेखाकार कम कैशियर     | 30.07.2015 तक | 1865 / टी०सी० / 14<br>दि० 23.01.2015                 |
| 25. | श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल      | लेखाकार कम कैशियर     | 28.07.2015 तक | 1864 / टी०सी० / 14<br>दि० 23.01.2015                 |
| 26. | श्री दामोदर सिंह               | लेखाकार कम कैशियर     | 30.07.2015 तक | 1866 / टी०सी० / 14<br>दि० 23.01.2015                 |
| 27. | श्री राम बरन यादव              | लेखाकार कम कैशियर     | 10.09.2015 तक | 2191 / टी०सी० / 14<br>दि० 09.03.2015                 |
| 28. | श्री राम सुधार यादव            | वरिष्ठ सहायक          | 22.06.2015 तक | 321 / 14 / 243 दि०<br>23.06.2014                     |
| 29. | श्री प्रीतम सिंह               | वरिष्ठ सहायक          | 23.08.2015 तक | 2105 / 15 / 426 दि०<br>23.02.2015                    |
| 30. | श्री विनीत प्रकाश ओझा          | सहायक (विधि)          | 13.05.2015 तक | 2008 / 14 / 39ए दि०<br>12.11.2014                    |

|     |                    |         |               |                              |
|-----|--------------------|---------|---------------|------------------------------|
| 31. | श्री काली चरन      | डाक रनर | 01.08.2015 तक | 1947/15/406 दि<br>02.02.2015 |
| 32. | श्री भोला नाथ यादव | डाक रनर | 28.11.2015 तक | 451/467/15 दि<br>28.05.2015  |

निदेशक मण्डल सदस्यों को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची अवलोकित करायी गई, सदस्यों ने संविदा नियुक्तियों का अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-09:- उत्तर प्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित 'आगरा से लखनऊ नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' को ई0पी0सी0 पद्धति पर समयबद्ध विकसित/ क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल के समक्ष वित्त नियंत्रक द्वारा यूपीडा की आर्थिक स्थिति एवं आय व्यय विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किये गए

- वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 में परियोजना के पक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों में भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को धनराशि रु0 488.71 करोड़ निम्नवत् स्वीकृत/आवंटित की गई :-

| क्रम संख्या | जनपद       | रु0 करोड़ में |
|-------------|------------|---------------|
| 1           | आगरा       | 122.65        |
| 2           | फिरोजाबाद  | 48.14         |
| 3           | इटावा      | 36.44         |
| 4           | मैनपुरी    | 41.53         |
| 5           | कन्नौज     | 87.69         |
| 6           | औरैया      | 5.62          |
| 7           | उन्नाव     | 80.57         |
| 8           | कानपुर नगर | 26.70         |
| 9           | हरदोई      | 2.09          |
| 10          | लखनऊ       | 37.28         |
|             | <b>योग</b> | <b>488.71</b> |

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट में धनराशि रु0 3280.00 करोड़ (अनुदान संख्या-07 में रु0 2680.00 करोड़ + अनुदान संख्या-83 में रु0 600.00 करोड़) प्राविधानित थी। यूपीडा के शीर्ष प्रबन्ध के प्रयासों से परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन ने अतिरिक्त धनराशि रु0 643.60 करोड़ (अनुदान संख्या-83 में रु0 191.60 करोड़ + अवस्थापना विकास कोष में धनराशि रु0 452.00 करोड़) स्वीकृत/आवंटित की। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 शासन ने परियोजना के पक्ष में कुल धनराशि रु0 3923.60 करोड़ (अनुदान संख्या-07 में धनराशि रु0 2680.00 करोड़ + अनुदान संख्या-83 में धनराशि रु0 791.60 करोड़ + अवस्थापना विकास कोष में धनराशि रु0 452.00 करोड़) निम्नवत् स्वीकृत/आवंटित की :-





| क्र०सं०    | रु० करोड़ में   | टिप्पणी   |
|------------|-----------------|---|
| 1.         | 2,355.84        | परियोजना के पक्ष में भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में उ०प्र० शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों के पी०एल०ए० खाते में सीधे भुगतान किया।                         |
| 2.         | 905.52          | उ०प्र० शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं के बैंक खाते में कोषागार से सीधे भुगतान किया गया।                            |
| 3.         | 662.24          | परियोजना सम्बन्धित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित मांगों के भुगतान हेतु उ०प्र० शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत धनराशि उपयोग/व्यय की गई। |
| <b>योग</b> | <b>3,923.60</b> |   |

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ०प्र० शासन द्वारा परियोजना के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि निम्नवत् उपयोग/व्यय की गई :-

| क्रम संख्या | विवरण  | रु० करोड़ में   | टिप्पणी   |
|-------------|--|-----------------|---|
| 1           | भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में   | 2,355.84        | सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के पी०एल०ए० खाते में उ०प्र० शासन द्वारा सीधे भुगतान किया गया।   |
| 2           | मोबिलाईजेशन एडवांस   | 905.52          | सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं के खाते में कोषागार से सीधे भुगतान किया गया।   |
|             |  | 441.39          | अवस्थापना विकास कोष से यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से यूपीडा द्वारा सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं को भुगतान किया गया।   |
| 3           | चार रेल उपगामी सेतु/विभिन्न यूटिलिटी शिफ्टिंग/अथारिटी इंजीनियर/कंसलटेन्सी सेवा/परियोजना सम्बन्धित अन्य व्यय/भुगतान हेतु। | 212.10          | उ०प्र० शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से सम्बन्धित विभागों, अथारिटी इंजीनियर, कंसलटेंट एवं परियोजना सम्बन्धित विविध/अन्य व्ययों का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया। |
| 4           | यूपीडा के कार्य संचालन हेतु।   | 8.75            | उ०प्र० शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से यूपीडा के प्रशासनिक आदि व्ययों का भुगतान किया गया।   |
|             | <b>कुल उपयोग/भुगतान</b>  | <b>3,923.60</b> |   |

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि रु० 3,000.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत् स्वीकृत किया है :-

| क्रम संख्या | विवरण            | रु० करोड़ में   |
|-------------|------------------|-----------------|
| 1           | अनुदान संख्या-7  | 2,100.00        |
| 2           | अनुदान संख्या-83 | 900.00          |
|             | <b>योग</b>       | <b>3,000.00</b> |

गत वर्ष की भांति अवस्थापना विकास कोष से भी धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से सम्बन्धित यूटीलिटी शिफ्टिंग, सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य तीव्र गति से प्रगति में हैं। परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु संरेखण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण/भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में, विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग, सड़क निर्माण एवं निर्माणकर्ताओं हेतु समय-समय पर की जाने वाली त्वरित मांगों के भुगतान हेतु उपरोक्त इंगित प्राविधानित बजट धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 शासन द्वारा परियोजना के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

संरेखण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण/भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में, विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं परियोजना से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु प्रशासकीय विभाग को निम्न धनराशियां (कुल योग-रु0 229.51 करोड़) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा चुका है :-

1. अनुदान संख्या-83(एस0सी0पी0) के तहत (रु0 104.51 करोड़) :-

रु0 40.40 करोड़- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ के पक्ष में परियोजना की सिविल लागत के अन्तर्गत किये गये व्यय रु0 1,346.9125 करोड़ के सापेक्ष यूपीडा को देय 3 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज।

पत्रांक 253/यूपीडा/08/147 दिनांक 06.05.2015 द्वारा।

रु0 47.29 करोड़- जिलाधिकारी, लखनऊ के पक्ष में जनपद लखनऊ में भूमि अधिग्रहण हेतु।  
पत्रांक 365/यूपीडा/08/216 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

रु0 15.57 करोड़- जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पक्ष में परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मद में।  
पत्रांक 536/यूपीडा/08/147 दिनांक 09.06.2015 के द्वारा।

रु0 01.25 करोड़- जिलाधिकारी, हरदोई के पक्ष में जनपद हरदोई में भूमि अधिग्रहण हेतु।  
पत्रांक 365/यूपीडा/08/216 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

2. अवस्थापना विकास कोष के तहत :-

रु0 125.00 करोड़- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ के पक्ष में परियोजना की विभिन्न यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु।

पत्रांक 363/यूपीडा/08/147 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त आय व्यय विवरण को संज्ञान में लिया गया है एवं उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।



एजेण्डा बिन्दु संख्या-10:- अन्य बिन्दु

बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रकरण

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा के विशिष्ट कार्य उत्तर दायित्वों के निर्वाहन हेतु वित्तीय तकनीकी विधाओं के कर्मियों की आवश्यकता होती है, एवं इन कार्यों हेतु नियुक्त संविदा पर कार्यरत कर्मियों का कार्य काल समय-समय पर बढ़ाया जाना आवश्यक है उपरोक्त पृष्ठ-भूमि में अन्य बिन्दुओं के अन्तर्गत निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए-

10.(1) यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या-2089/यूपीडा/424/2015/अधि0 दिनांक 20.02.2015 द्वारा श्री कृष्ण कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की नियुक्ति यूपीडा में 'सलाहकार (वित्तीय संस्थान)' के पद पर छः माह के लिए संविदा पर की गई थी। श्री गुप्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 21.05.2015 से उक्त पद पर पूर्णकालिक सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री गुप्ता की रिटेनरशिप पर नियुक्ति का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड से प्राप्त किया जाना है।

10.(2) यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या-470/यूपीडा/393/15/अधि0 दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री प्रकाश नारायण टण्डन सेवानिवृत्त पर्यावरण अभियंता (उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत पर्यावरण प्रकोष्ठ में प्रबन्धक (पर्यावरण) के पद पर वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अथवा अधिकतम 6 माह के लिए संविदा पर की गयी नियुक्ति का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड से प्राप्त किया जाना है।

10.(3) मुख्यालय स्तर पर एक आडिट सेल के गठन के अन्तर्गत जनपदीय लेखों को सुव्यवस्थित कराने के कार्य हेतु दो आडिटर/लेखाकार की संविदा पर नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यहित में अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके क्रम में दो ऑडिटर/लेखाकार की संविदा पर नियुक्ति की गई है। उपरोक्त के क्रम में आडिट सेल के गठन का अनुमोदन यूपीडा बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है।

10.(4) के०के० सिंह विसेन विशेष कार्याधिकारी के पद का अनुमोदन एवं संविदा नियुक्ति की अवधि एक वर्ष और बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

10. श्री दिनेशचन्द्र सक्सेना सहायक प्रबन्धक (लेखा) की नियुक्ति अवधि 26.06.2015 से 2 वर्ष के लिए दिनांक 26.06.2017 तक कार्यालय आदेश पत्रांक 594/यूपीडा/247/14/अधि0 दिनांक 16 जून 2015 द्वारा बढ़ा दी गयी है, उक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5-1) अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा के पूर्व आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराया जाना है जिसके विवरण निम्नवत् है-



| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी       | पदनाम                           | यूपीडा में योगदान की तिथि | सुविधा/प्रतिपूर्ति |             |
|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|         |                            |                                 |                           | पेट्रोल व्यय       | मोबाइल व्यय |
| 1.      | श्री हेमन्त कुमार चौहान    | स्टाफ ऑफिसर (टी)<br>सी०ई०ओ०     | 12.03.2015                | —                  | 1000.00     |
| 2.      | श्री के०के० सिंह विसेन     | विशेष कार्याधिकारी<br>ए०सी०ई०ओ० | 03.02.2015                | —                  | 1000.00     |
| 3.      | श्री के०के० गुप्ता         | सलाहकार (वित्तीय संस्थान)       | 20.02.2015                | —                  | 1000.00     |
| 4.      | श्री योगेश नाथ लाल         | स्पेशल फील्ड ऑफिसर              | 23.12.2014                | 120 ली०            | 1000.00     |
| 5.      | धर्मपाल सिंह सिसौदिया      | तहसीलदार                        | 18.12.2014                | 100 ली०            | 500.00      |
| 6.      | श्री राधेश्याम गुप्ता      | ऑडीटर/लेखाकार                   | 19.01.2015                | 50 ली०             | 400.00      |
| 7.      | श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी | ऑडीटर/लेखाकार                   | 22.01.2015                | 50 ली०             | 400.00      |
| 8.      | श्री राम चन्द्र मौर्य      | लिपिक                           | 15.11.2014                | 35 ली०             | 400.00      |
| 9.      | श्री काली चरन              | डाक रनर                         | 02.02.2015                | 35 ली०             | 300.00      |

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5-II) यह भी अवगत कराया गया है कि मुख्य कार्य पालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 01.05.2015 को लिए गये निर्णय के अन्तर्गत यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं को अनुमन्य करायी जाने वाली सुविधायें जिनके विवरण निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी     | पदनाम           | तैनाती स्थल         | अनुमन्यता की तिथि | सुविधा/प्रतिपूर्ति |             |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|         |                          |                 |                     |                   | पेट्रोल व्यय       | मोबाइल व्यय |
| 1.      | श्री खेम चन्द्र जैन      | अधिकासी अभियंता | पी०आई०यू०-आगरा      | 08.01.2015        | वाहन               | 1000.00     |
| 2.      | श्री अनन्त कुमार शर्मा   | अधिकासी अभियंता | पी०आई०यू०-शिकोहाबाद | 09.01.2015        | वाहन               | 1000.00     |
| 3.      | श्री कैलाश कुमार सिंह    | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-आगरा      | 09.09.2014        | वाहन               | 500.00      |
| 4.      | श्री बुद्धि सागर सिंह    | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-शिकोहाबाद | 24.12.2014        | वाहन               | 500.00      |
| 5.      | श्री विशाल पाण्डेय       | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-लखनऊ      | 09.09.2014        | वाहन               | 500.00      |
| 6.      | श्री रवीन्द्र जायसवाल    | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-आगरा      | 01.01.2015        | वाहन               | 500.00      |
| 7.      | श्री सतीश कुमार          | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-इटावा     | 21.01.2015        | वाहन               | 500.00      |
| 8.      | श्री अम्बुज कुमार सिंह   | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-इटावा     | 06.02.2015        | वाहन               | 500.00      |
| 9.      | श्री शफीक अहमद           | सहायक अभियंता   | यूपीडा मुख्यालय     | 05.02.2015        | 100 ली०            | 500.00      |
| 10.     | श्री महेश चन्द्र मिश्र   | सहायक अभियंता   | यूपीडा मुख्यालय     | 06.02.2015        | 100 ली०            | 500.00      |
| 11.     | श्री सुनील कुमार शंकरवाल | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-इटावा     | 09.09.2014        | वाहन               | 500.00      |
| 12.     | श्री मो० जुबैर अंसारी    | सहायक अभियंता   | पी०आई०यू०-आगरा      | 09.09.2014        | वाहन               | 500.00      |



|     |                       |               |                         |            |        |        |
|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------|--------|
| 13. | श्री रोशन सिंह        | सहायक अभियंता | पी0आई0यू0-<br>शिकोहाबाद | 21.01.2015 | वाहन   | 500.00 |
| 14. | श्री शिव नायक सिंह    | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>इटवा      | 09.09.2014 | 60 ली0 | 500.00 |
| 15. | श्री हृदय नाथ चौबे    | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>शिकोहाबाद | 09.09.2014 | 60 ली0 | 500.00 |
| 16. | श्री आशीष कुमार शर्मा | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>आगरा      | 09.09.2014 | 60 ली0 | 500.00 |
| 17. | श्री नीरज प्रताप सिंह | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>आगरा      | 10.02.2015 | 60 ली0 | 500.00 |
| 18. | श्री देवेश कुमार सिंह | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>आगरा      | 03.02.2015 | 60 ली0 | 500.00 |
| 19. | श्री श्रवण कुमार पाल  | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>शिकोहाबाद | 09.09.2014 | 60 ली0 | 500.00 |
| 20. | श्री राजेन्द्र सिंह   | अवर अभियंता   | पी0आई0यू0-<br>इटवा      | 06.02.2015 | 60 ली0 | 500.00 |

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु 10(5-III) पर अवगत कराया गया कि यूपीडा के पांचों पी0आई0यू0 में तैनात समस्त सहायक अभियंताओं को वाहन सुविधा अनुमन्य कराये जाने तथा पी0आई0यू0 में तैनात जिन सहायक अभियंताओं को पूर्व में पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जा चुकी है, वाहन आंवटित किये जाने की तिथि से पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा समाप्त किये जाने के निर्णय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

10(6). यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को देय वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधायें/भत्ते प्रदान किये जाने हेतु:-

शासनादेशानुसार संविदा कर्मियों को निर्धारित मूल वेतन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा देय दर पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किया जाना एवं संविदा कर्मियों, जिनकी नियुक्ति एक सीमित अवधि के लिए नियत वेतन पर होती है, उनकी सेवा अवधि के विस्तार हेतु विचार करते समय उनके कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करते हुए प्राधिकरण की आवश्यकता एवं सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की प्राधिकरण में उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतन/भत्तों में वृद्धि के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उक्त पर विचार करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

10(7). यूपीडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार द्वारा देय दर की दोगुनी दर पर अनुमन्य कराया जाने का प्रस्ताव-

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता किराये के मकानों में रहने वाले अथवा अपने निजी आवास में रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के भुगतान रसीद अथवा भुगतान सम्बन्धी अन्य

प्रमाण पत्र (जैसाकि शासन द्वारा निर्धारित है) प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर की दोगुनी दर पर अनुमन्य होगा।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि पूर्व में ही उन्हे निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त कर्मियों को देय सुविधाओं की अनुमन्यता का अधिकार प्रदत्त है इसमें अवगत होते हुए बोर्ड द्वारा अधिष्ठान से उनके विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

10(8). यात्रा भत्ता नियमावली का अनुमोदन प्रदान किया जाना— मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष महोदय) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यह परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता में आती है एवं सभी कार्य आवंटित समय सीमा से पूर्व पूर्ण किए जाने हैं अतः भू-अर्जन विभाग एवं तकनीकी सेल को निरन्तर फील्ड पर जाना होता है जो राजकीय यात्रा भत्ता दरों से पूर्ण होना संभव नहीं है, अतः विशेष यात्रा भत्ता नियमों से ही कार्य कराया जा रहा था अब जिसके लिए नियमावली बना दी गई है

|          |  |   |  |   |  |   |  |  |
|----------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| क्र<br>स | अधिकारी<br>कर्मचारी का<br>वेतनमान<br>अथवा<br>संविदा मे<br>कार्यरत कर्मी<br>हेतु समकक्ष<br>श्रेणी | कानपुर, लखनऊ,<br>आगरा, वाराणसी,<br>इलाहाबाद, बरेली,<br>गोरखपुर, मेरठ,<br>नोएडा क्षेत्र,<br>(गौतमबुद्ध नगर)<br>और गाजियाबाद। |  | मुरादाबाद,<br>अलीगढ, झांसी,<br>सहारनपुर, मथुरा,<br>रामपुर, मिर्जापुर,<br>शाहजहाँपुर,<br>फैजाबाद,<br>फिरोजाबाद,<br>मुजफ्फरनगर और<br>फरुखाबाद |  | स्तम्भ 3,4,5,6 में<br>उल्लिखित स्थानों<br>से भिन्न स्थानों के<br>लिए। |  | यात्रा की अधिकृत<br>श्रेणी   |
|          |  | सामान्य<br>भत्ता  | होटल<br>का देय<br>किराया<br>(रसीद<br>प्रस्तुत<br>करने<br>पर) | सामान्य<br>भत्ता  | होटल<br>का देय<br>किराया<br>(रसीद<br>प्रस्तुत<br>करने<br>पर) | सामान्य<br>भत्ता  | होटल<br>का देय<br>किराया<br>(रसीद<br>प्रस्तुत<br>करने<br>पर) |  |
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1        | रु० 10,000.00 से अधिक ग्रेड वेतन अथवा उसके समकक्ष  | 4000.00   | 10,000.00  | 3000.00   | 8000.00  | 2500.00   | 6000.00  | वायुयान का एकजीक्यूटिव क्लास   |
| 2        | रु० 8700.00<br>रु० 8900.00<br>एवं रु० 10,000.00 तक अथवा उसके समकक्ष                              | 2000.00   | 5,000.00   | 1500.00   | 4000.00  | 1200.00   | 3000.00  | वायुयान का इकोनामी क्लास/<br>रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/<br>राजधानी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास |

|    |  |             |              |             |             |             |         |  |
|----|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 3. | रु0 7600.00<br>रु0 6600.00<br>एवं रु0<br>5400.00 तक<br>अथवा उसके<br>समकक्ष | 1500.<br>00 | 3,000.<br>00 | 1200.<br>00 | 2000.<br>00 | 1000.<br>00 | 1800.00 | वातानुकूलित कोच<br>(द्वितीय श्रेणी)/ दू<br>टियर अथवा<br>शताब्दी/राजधानी<br>एक्सप्रेस में<br>वातानुकूलित<br>कुर्सीयान |
| 4. | रु0 4800.00<br>एवं रु0<br>4600.00<br>अथवा उसके<br>समकक्ष                   | 1200.<br>00 | 2500.<br>00  | 1000.<br>00 | 1800.<br>00 | 800.00      | 1500.00 | वातानुकूलित कोच<br>(थ्री<br>टियर)/वातानुकूलि<br>त कुर्सीयान<br>(शताब्दी/राजधानी<br>एक्सप्रेस को<br>छोड़कर)           |
| 5. | रु0 4200.00<br>एवं रु0<br>2800.00  | 1000.<br>00 | 2000.<br>00  | 800.00      | 1500.<br>00 | 700.00      | 1000.00 | वातानुकूलित कोच<br>(थ्री टियर)/<br>वातानुकूलित   |
|    | अथवा<br>उसके<br>समकक्ष   |             |              |             |             |             |         | कुर्सीयान<br>(शताब्दी/राजधानी<br>एक्सप्रेस को<br>छोड़कर)   |
| 6. | रु0 2800.00<br>से कम<br>अथवा उसके<br>समकक्ष                                | 800.00      | 1200.<br>00  | 700.00      | 1000.<br>00 | 600.00      | 800.00  | रेल की द्वितीय<br>श्रेणी (शयनयान)  |

नोट:-

1. अगले दिन का दैनिक भत्ता प्रातः 10.00 बजे के बाद चलने पर ही देय होगा।
2. होटल की रसीद प्रस्तुत करके होटल में रहने का किराया चार्ज किए जाने की स्थिति में 75 प्रतिशत दैनिक भत्ता ही देय होगा।
3. होटल में ठहरने के किराये की रसीद में उक्त धनराशियों के साथ सेवाकर एवं आयकर आदि अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
4. क्रमांक 5 एवं 6 की श्रेणी के कर्मचारियों को केवल स्वयं के लिए यूपीडा द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। कम से कम 2 या 3 कर्मचारी होने पर ही यूपीडा वाहन (इण्डिगो/बोलेरो/इण्डिका) आदि से यात्रा कर सकेंगे।
5. क्रमांक 5 एवं 6 श्रेणी के कर्मचारी को टैक्सी की एक सीट की यात्रा अनुमत्य होगी।
6. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा द्वारा अधिकृत श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने के लिए निम्न प्रमाण पत्र के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि मुझे क्रमांक ..... में अंकित श्रेणी के द्वारा यात्रा करना अनुमत्य है परन्तु मैं ..... कारण से ..... श्रेणी में यात्रा करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया तदनुसार यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत करने का कष्ट करें।”

7. विशेष परिस्थितियों में यूपीडा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विशेष भत्ते एवं श्रेणी अनुमत्य की जा सकती है।
8. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपीडा वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनो से स्थानीय यात्रा करने पर रु0 10 प्रति किलोमीटर रोड माइलेज देय होगा।
9. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को इन्सीडेन्टल चार्ज/आनुषंगिक व्यय देय नहीं होगा।
10. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा समाप्त होने के एक माह के अन्दर यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करना होगा।
11. 6 माह तक बिल प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति दावा अनुमत्य नहीं होगा।

- 60 -

24

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा विशेष कार्य के दृष्टिगत राजकीय यात्रा भत्ता दरों में भी उपलब्ध विशेष यात्रा भत्ता नियम का उल्लेख किया एवं नियमावली को लागू करने में सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव

**प्रस्ताव:-1** समिति को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा यूपीडा से विभिन्न अन्य परियोजनाओं यथा लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना, लॉजिस्टिक पार्क, आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे के समीप आधुनिक मंडियों के विकास, चार स्मार्ट सिटी का चिन्हीकरण/विकास, शक्तिनगर-अनपरा मार्ग के 04 लेन के विकास/क्रियान्वयन हेतु अपेक्षा की गयी है। इन परियोजनाओं के विकास हेतु प्रथम चरण में परामर्शी के चयन की प्रक्रिया, जिसमें 'टर्म्स आफ रेफरेंस', 'रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन' (आर. एफ.क्यू.), 'रिक्वेस्ट फार प्रपोजल' (आर.एफ.पी.), आदि तैयार कर परामर्शी चयन की प्रक्रिया यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा की जानी है, जिससे यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल में अत्याधिक कार्यभार बढ़ गया है। अतः बढ़े हुए कार्य के दृष्टिगत प्रोक्योरमेंट सेल के विस्तार की आवश्यकता है।

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा के प्रोक्योरमेंट सेल के सुदृढीकरण से सहमत होते हुए कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता की दृष्टिगत दक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्ति/सम्बद्धता के आधार पर रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

**प्रस्ताव:-2** प्रतिनियुक्ति/सम्बद्धता पर आए राजकीय कर्मियों के मौलिक पद से एक उच्च पद नियुक्त प्रदान किया जाना:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों को प्रभारी भू-अर्जन सेल एवं तकनीकी सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य प्राधिकरणों में सेवान्तरण प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से एक पद उच्च पर नियुक्ति प्रदान की जाती है जब कि यूपीडा में ऐसी व्यवस्था नहीं है इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये जिस पर सदस्य मण्डल ने सहमति व्यक्त की।

**प्रस्ताव:-3** यूपीडा के अधिकारियों को अर्दली भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण में यह भत्ता अधिकारियों को अनुमन्य है जब कि यूपीडा में यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यूपीडा अधिष्ठान के एक तथ्यात्मक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया एवं उक्त पर निदेशक मण्डल ने भी सहमति व्यक्त की।

**प्रस्ताव:-4** निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद सोनभद्र में की गई धोषणा से आच्छादित शक्ति नगर अनपरा फोर लेन का निर्माण अब यूपीडा द्वारा किया जाना है इस सम्बन्ध में पी0आई0यू0 हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। साथ ही निर्माण कार्य हेतु फिजिबिल्टी रिपोर्ट एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु कन्सल्टेन्ट नियोजित किया जाना है। लोक निर्माण विभाग को मार्ग हस्तान्तरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को पत्र द्वारा अनुरोध किया जा चुका है।

निदेशक मण्डल द्वारा तथ्यों से अवगत होते हुए निर्माण कार्य हेतु फिजिबिल्टी रिपोर्ट डी0पी0आर0 गठन हेतु कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने हेतु सहमति व्यक्त की गई।



(अध्यक्ष)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई 27वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा  | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा                                 | - | सदस्य सचिव |
| 3. श्री डा० एच०बी० यशोद, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन     | - | सदस्य      |
| 4. श्री ए०सी० द्विवेदी, उप सचिव वित्त उ० प्र० शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)          | - | सदस्य      |
| 5. श्री के०एस० शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)         | - | सदस्य      |
| 6. श्री जय प्रकाश तिवारी, उप सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) | - | सदस्य      |

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री जी०एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
6. श्री के०के० गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के०के० पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
9. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा।
10. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री अशोक कनौजिया, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12. श्री एस०पी० तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न 26वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।



एजेण्डा बिन्दु संख्या 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न 26वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2015 को सम्पन्न हुई 26वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ऋण की स्वीकृति :-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वित करने हेतु परियोजना का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, वित्त विभाग के परामर्श के क्रम में यूपीडा द्वारा परियोजना के वित्त पोषण की अन्य संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपीडा द्वारा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना के ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उक्त पर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमोदन कर ऋण की स्वीकृति पत्रांक सं0 HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/334 दिनांक 1 जून 2015 द्वारा प्रदान कर दी गई है, प्रस्तावित ऋण सम्बन्धित अन्य विवरण निम्नवत् है।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) का ऋण स्वीकृत प्रपत्र दिनांक 1/2 जुलाई 2015 संलग्नक क पर एवं अनुबंध पत्र प्रारूप दिनांक 15.07.2015 पताका ख पर अवलोकनीय है। प्रस्तावित है कि निदेशक मण्डल के सदस्य गण कृपया ऋण स्वीकृत प्रपत्र का अवलोकन करना चाहे एवं संलग्न मेमोरेण्डम 1 पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऋण हेतु आवश्यक शर्त पूर्ण करने हेतु एवं अनुबंध हेतु यथा आपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत करना चाहें। अनुमोदन हेतु ऋण प्रस्ताव निम्नवत् है-

कार्यवाही/निर्णय:-

ऋण प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऋण हेतु आवश्यक शर्त पूर्ण करने हेतु एवं अनुबंध हेतु यथा आपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-04 :-

1. यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किए गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है:-

| क्र0सं0 | नाम अधिकारी/कर्मचारी        | पदनाम         | नियुक्ति अवधि | नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि    |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1.      | श्री भगौती प्रसाद           | आडीटर/लेखाकार | 6 माह         | 796/497/15<br>दि0 06.07.2015 |
| 2.      | श्री बागीश कुमार श्रीवास्तव | डिस्पैचर      | एक वर्ष       | 840/490/15<br>दि0 13.07.2015 |
| 3.      | श्री कंचन तिवारी            | आडीटर/लेखाकार | 6 माह         | 848/503/15<br>दि0 13.07.2015 |
| 4.      | श्री अजय कुमार गुप्ता       | लेखाकार       | एक वर्ष       | 851/504/15<br>दि0 13.07.2015 |
| 5.      | श्री प्रेम प्रकाश सिंह      | लेखाकार       | 6 माह         | 946/519/15<br>दि0 27.07.2015 |

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. प्राधिकरण कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में संविदा पर नियुक्त किए गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त किया जाना:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी | पदनाम           | यूपीडा में योगदान की तिथि | सुविधा/प्रतिपूर्ति |             |
|---------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|         |                      |                 |                           | पेट्रोल व्यय       | मोबाइल व्यय |
| 1.      | श्री बी०एस० रावत     | अधिरासी अभियंता | 07.04.2015                | वाहन उपलब्ध 100    | 1000.00     |
| 2.      | श्री भोलानाथ यादव    | डाकरनर          | 29.05.2015                | 30 ली०             | 300.00      |

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्रदान किया जाना :-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाना है:-

| क्र० सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी           | पदनाम                 | पूर्व नियुक्ति अवधि | सेवा विस्तार | सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि | यूपीडा आदेश संख्या/तिथि    |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.       | श्री रमेश चन्द्र वैशवार        | राजस्व निरीक्षक       | 30.06.2015 तक       | 6 माह        | 31.12.2015 तक                         | 683/318/14 दि० 25.06.2015  |
| 2.       | श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | लेखा लिपिक            | 25.06.2015 तक       | 6 माह        | 25.12.2015 तक                         | 662/374/14 दि० 22.06.2015  |
| 3.       | श्री राम सुधार यादव            | वरिष्ठ सहायक          | 22.06.2015 तक       | 6 माह        | 22.12.2015 तक                         | 605/243/14 दि० 17.06. 2015 |
| 4.       | श्री अकमल हुसैन                | लेखाकार कम कैशियर     | 20.07.2015 तक       | 6 माह        | 20.01.2016 तक                         | 979/391/15 दि० 30.07. 2015 |
| 5.       | श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल      | लेखाकार कम कैशियर     | 28.07.2015 तक       | 6 माह        | 28.01.2016 तक                         | 996/400/15 दि० 31.07. 2015 |
| 6.       | श्री विजय सिंह                 | लेखाकार कम कैशियर     | 30.07.2015 तक       | 6 माह        | 30.01.2016 तक                         |                            |
| 7.       | श्री दामोदर सिंह               | लेखाकार कम कैशियर     | 30.07.2015 तक       | 6 माह        | 30.01.2016 तक                         |                            |
| 8.       | श्री काली चरन                  | डाकरनर                | 01.08.2015 तक       | 6 माह        | 01.02.2016 तक                         | 945/406/15 दि० 27.07. 2015 |
| 9.       | श्री राजेश कुमार सक्सेना       | सहायक प्रबन्धक (लेखा) | 10.08.2015 तक       | एक वर्ष      | 10.08.2016 तक                         | 978/257/14 दि० 30.07. 2015 |
| 10.      | श्री श्याम शंकर शुक्ल          | सहायक प्रबन्धक (लेखा) | 11.08.2015 तक       | एक वर्ष      | 11.08.2016 तक                         | 983/261/14 दि० 30.07. 2015 |
| 11.      | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव     | जन सम्पर्क अधिकारी    | 21.08.2015 तक       | 6 माह        | 21.02.2016 तक                         | 975/286/14 दि० 30.07. 2015 |
| 12.      | श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया     | तहसीलदार              | 18.06.2015 तक       | 6 माह        | 18.12.2015 तक                         | 710/369/14 दि० 26.06. 2015 |
| 13.      | श्री योगेश नाथ लाल             | स्पेशल फील्ड ऑफिसर    | 22.06.2015 तक       | 6 माह        | 22.12.2015 तक                         | 739/375/14 दि० 30.06. 2015 |



कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अवगत होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0-05:-

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में निदेशक मण्डल द्वारा व्यय का अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

| F.Y - 2014-15 (Rs. In Caror) |                              |          |                 |
|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|
| Sr. No.                      | Particulars                  |          | Amount          |
| 1                            | <b>Total Fund Received</b>   | 3,923.60 | <b>3,923.60</b> |
|                              | <b>Detail Of Expenditure</b> |          |                 |
| 2                            | Land Acquisitions            |          | 1,711.84        |
| 3                            | Mobilization                 | 905.52   |                 |
|                              | Add                          | 452.74   | 1,358.26        |
| 4                            | Administrative Expenses      |          | 15.41           |
| 5                            | Utility Shifting             |          | 184.94          |
| 6                            | Supervision                  |          | 9.15            |
| <b>Total Expenditure</b>     |                              |          | <b>3,279.60</b> |
| <b>Balance</b>               |                              |          | <b>644.00</b>   |

आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा सीधे सम्बन्धित जिलाधिकारियों को परियोजना के लिए भूमि क्रय करने, भूमि के अधिग्रहण एवं पुनर्ग्रहण करने के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष उनके पास अवशेष बची धनराशि का विवरण (अध्यावधिक स्थिति) निम्नवत् है:-

| जनपद का नाम | आवंटित धनराशि (करोड़ में) | व्यय धनराशि (करोड़ में) | अवशेष धनराशि (करोड़ में) |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| आगरा        | 456.54                    | 324.48                  | 132.06                   |
| फिरोजाबाद   | 357.62                    | 281.96                  | 75.66                    |
| मैनपुरी     | 376.26                    | 271.6                   | 104.66                   |
| इटावा       | 190.69                    | 164.47                  | 26.22                    |
| औरैया       | 31.61                     | 24.49                   | 7.12                     |
| कन्नौज      | 561.94                    | 472.83                  | 89.11                    |
| कानपुर नगर  | 164.83                    | 139.49                  | 25.34                    |
| उन्नाव      | 410.03                    | 344.30                  | 65.73                    |
| हरदोई       | 9.4                       | 9.4                     | 0                        |
| लखनऊ        | 285.62                    | 210.85                  | 74.77                    |
| <b>योग</b>  | <b>2844.54</b>            | <b>2243.87</b>          | <b>600.67</b>            |



प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 "5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राज मार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-4-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना" के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹0 791.60 करोड़ मात्र (₹0 सात सौ इक्यानवे करोड़ एवं साठ लाख) मात्र अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष कुल धनराशि ₹0 791.60 करोड़ मात्र (₹0 सात सौ इक्यानवे करोड़ साठ लाख) मात्र उपयोग की गई। इन धनराशियों का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

| क्र०सं० | मद जिसके अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई                          | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गई धनराशि |        | अवशेष धनराशि / व्ययाधिक्य |
|---------|---|----------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 1.      | जनपदों को सीधे भूमि अधिग्रहण हेतु आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि | 457.69         | 457.69            |        | -                         |
| 2.      | यूपीडा मुख्यालय को आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि                | 333.91         | मोविलाइजेशन       | 273.03 | -                         |
|         |   |                | यूटीलिटी शिफ्टिंग | 58.16  |                           |
|         |   |                | सुपरविजन          | 2.04   |                           |
|         |   |                | प्रशासनिक व्यय    | 00.68  |                           |
|         | योग :-  | 791.60         | 791.60            |        | -                         |

उपयोगिता प्रमाण पत्र  
(वर्ष 2014-15)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-7 "5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राज मार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना" के "24-वृहद निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹0 2680.00 करोड़ (रुपये दो हजार छः सौ अस्सी करोड़) मात्र अवमुक्त हुई जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्नवत है :-

| क्र०सं० | मद जिसके अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई             | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गई धनराशि |        | अवशेष धनराशि / व्ययाधिक्य |
|---------|--|----------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 1.      | जनपदों को सीधे आवंटित/अवमुक्त की गई धनराशि       | 1898.15        | 1253.49           |        | 644.66                    |
| 2.      | यूपीडा मुख्यालय को आवंटित / अवमुक्त की गई धनराशि | 781.85         | मोविलाइजेशन       | 640.47 | -                         |
|         |  |                | यूटीलिटी शिफ्टिंग | 126.52 |                           |
|         |  |                | सुपरविजन          | -      |                           |
|         |  |                | प्रशासनिक व्यय    | 14.86  |                           |
|         | योग :-   | 2680.00        | 2035.34           |        | 644.66                    |

उपरोक्त तालिका में जनपदों को सीधे आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि ₹0 2680.00 करोड़ में से वर्ष के अन्त में ₹0 155.87 करोड़ धनराशि अवशेष बची जो सम्बन्धित जिलाधिकारियों के पीओएलओ खातों में है।



इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (आईडीडी0एफ0) (रु० करोड़ में)  
अनुदानवार प्राप्त/अवमुक्त धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

| क्र०सं० | मद का नाम          | शासन से अवमुक्त धनराशि | व्यय धनराशि | अवशेष/व्ययाधिक्य |
|---------|--------------------|------------------------|-------------|------------------|
| 1.      | मोबिलाईजेशन एडवांस | 452.00                 | 452.00      | —                |
|         | योग :-             | 452.00                 | 452.00      | —                |

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा वर्ष 2014-2015 के वित्तीय विवरण से अवगत होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-06:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

‘आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना’ का संरक्षण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा० बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है-

अतिरिक्त भूमि क्रय करने की कार्यवाही-

‘आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना’ के संरक्षण के अन्तर्गत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरक्षण से प्रभावित भूमि उनके भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि० द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरक्षण के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण पांच पैकेजों में निर्माणदायी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। निर्माणदायी कम्पनियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु प्लॉन प्रोफाइल प्रस्तुत करते हुए प्लॉन प्रोफाइल के अनुरूप पूर्व में क्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर भूमि क्रय किये जाने की मांग की गयी। निर्माणदायी कम्पनियों ने अपने-अपने पैकेज में प्लॉन प्रोफाइल के संरक्षण को मेसर्स फीडबैक द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के ऊपर सुपर इम्पोज कर यूपीडा को प्रस्तुत किया है तथा उसी के अनुरूप अतिरिक्त भूमि को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2015 तथा 01.04.2015 को प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा बैठकों में यह निर्देश दिया गया कि निर्माणदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लॉन प्रोफाइल का परीक्षण पी.आई.यू. के अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या-1579/यूपीडा 14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा गठित टीम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि क्रय किये जाने के लिए खसरा संख्या व क्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल के विवरण के साथ पैकेज हेतु नामित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तकनीकी सेल तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी। तत्क्रम में निर्माणदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्लॉन प्रोफाइल के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित टीम द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 26.06.2015 के पूर्व जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया जा चुका है। उक्त दिनांक के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है-



| क्रमांक | खाता संख्या | धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित गाटा सं० | खतौनी में अंकित कुल क्षेत्रफल (हे०) में | धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रफल (हे०) में | अधिसूचित क्षेत्र से संरक्षण में आ रहे अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|-------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 1       | 73          | 717                                  | 0.3129                                  | 0.0300  | 0.2700   |
| 2       | 759         | 975                                  | 0.5140                                  | 0.2385  | 0.0615   |
| 3       | 759         | 988                                  | 4.1040                                  | 0.1103  | 0.0897   |
|         |             |                                      |   | योग   | 0.4212   |

## 1. ग्राम- गोसपुर

तहसील- शिकोहाबाद

जनपद- फिरोजाबाद

| क्रमांक | खाता संख्या | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नहीं |                          |
|---------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|         |             |             |                         | पूर्व में अधिग्रहीत            | सीमांकन से अतिरिक्त रकबा |
| 1       | 2           | 3           | 4                       | 5                              | 6                        |
| 1       | 8           | 49          | 0.6110                  | 0.5860                         | 0.0250                   |
|         |             |             |                         | योग                            | 0.0250                   |

## 2. ग्राम- गढ़ी डुण्डपुर

तहसील- शिकोहाबाद

जनपद- फिरोजाबाद

| क्रमांक | खाता संख्या | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नहीं |                          |
|---------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|         |             |             |                         | पूर्व में अधिग्रहीत            | सीमांकन से अतिरिक्त रकबा |
| 1       | 2           | 3           | 4                       | 5                              | 6                        |
| 1       | 3           | 113         | 1.8330                  | 0.8633                         | 0.4200                   |
| 2       | 5           | 112         | 1.8460                  | 0.7270                         | 0.1000                   |
|         |             |             |                         | योग                            | 0.5200                   |



| क्रमांक | खाता संख्या | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नहीं |                          |
|---------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|         |             |             |                         | पूर्व में अधिग्रहीत            | सीमांकन से अतिरिक्त रकबा |
| 1       | 2           | 3           | 4                       | 5                              | 6                        |
| 1       | 130         | 851         | 0.2060                  | 0.1396                         | 0.0893                   |
| 2       |             | 857         | 0.1540                  | 0.0540                         | 0.0346                   |
|         |             | 865         | 0.2100                  | 0.0443                         | 0.0688                   |
|         | 2           | 863         | 0.1050                  | 0.0770                         | 0.0280                   |
|         | 126         | 864         | 0.1900                  | 0.0486                         | 0.0406                   |
|         | 125         | 868         | 0.0690                  | 0.0247                         | 0.0243                   |
|         | 173         | 869         | 0.3200                  | 0.1277                         | 0.0633                   |
|         | 265         | 870         | 0.1260                  | 0.0419                         | 0.0821                   |
|         | 264         | 872         | 0.2590                  | 0.1726                         | 0.0581                   |
|         |             | 875         | 0.3480                  | 0.0530                         | 0.1877                   |
|         |             | 876         | 0.3440                  | 0.1147                         | 0.1192                   |
|         | 303         | 975         | 0.1660                  | 0.0682                         | 0.0654                   |
|         | 12          | 1000        | 0.4010                  | 0.2776                         | 0.0467                   |
|         |             |             | 2.8980                  | योग                            | 0.9081                   |

## जनपद-इटावा

| क्रमांक | ग्राम/तहसील    | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | पूर्व में अधिग्रहीत की गई भूमि का क्षेत्रफल | अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|----------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1       | 2              | 3           | 4                       | 5   | 6                                    |
| 1       | बरा लोकपुर/सदर | 4218        | 0.359                   | -   | 0.014                                |
| 2       |                | 1219        | 0.365                   | -   | 0.073                                |
|         |                |             | योग                     |   | 0.087                                |

|    |                 |      |        |        |               |
|----|-----------------|------|--------|--------|---------------|
| 1  | कुदरैल/सदर      | 2485 | 0.336  | -      | 0.141         |
|    | योग             |      |        |        | <b>0.141</b>  |
| 1  | नगला चिन्ता/सदर | 340  | 1.093  | 0.7434 | 0.0610        |
| 2  |                 | 341  | 1.032  | 0.7083 | 0.3080        |
| 3  |                 | 342  | 0.656  | 0.3732 | 0.1510        |
| 4  |                 | 399  | 0.514  | 0.4172 | 0.0968        |
| 5  |                 | 400  | 0.773  | 0.6030 | 0.0766        |
| 6  |                 | 401  | 1.388  | 0.5950 | 0.0610        |
| 7  |                 | 367  | 0.918  | 0.3264 | 0.1052        |
|    |                 |      | योग    |        | <b>0.8596</b> |
| 1  | मूंज/सदर        | 596  | 0.5990 | 0.4003 | 0.1987        |
| 2  |                 | 595  | 0.6480 | -      | 0.2430        |
| 3  |                 | 593  | 0.3930 | 0.0316 | 0.1764        |
| 4  |                 | 603  | 0.9750 | 0.1666 | 0.4660        |
| 5  |                 | 508  | 2.0680 | 1.0621 | 0.5899        |
| 6  |                 | 504  | 0.6440 | 0.5524 | 0.0916        |
| 7  |                 | 481  | 0.7570 | 0.7470 | 0.0100        |
| 8  |                 | 482  | 0.4860 | 0.3068 | 0.0530        |
| 9  |                 | 511  | 0.3890 | -      | 0.3000        |
| 10 |                 | 479  | 1.2950 | 0.1232 | 0.4860        |
| 11 |                 | 514  | 0.6840 | -      | 0.1700        |
| 12 |                 | 510  | 0.7210 | 0.1826 | 0.4180        |
| 13 |                 | 512  | 0.4450 | -      | 0.0610        |
| 14 |                 | 480  | 0.0320 | 0.0280 | 0.0040        |
|    |                 |      | योग    |        | <b>3.2676</b> |


## जनपद-कन्नौज

| क्र०सं० | जनपद   | तहसील  | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |
|---------|--------|--------|-------|-------------|---------------------|
| 1       | कन्नौज | तिर्वा | बस्ता | 1285        | 0.0890              |
| 2       |        |        |       | 1286        | 0.0720              |
| 3       |        |        |       | 1288        | 0.1920              |
| 4       |        |        |       | 1330        | 0.0680              |
| 5       |        |        |       | 1331        | 0.0040              |
| 6       |        |        |       | 1329        | 0.0400              |

|    |        |        |        |         |        |
|----|--------|--------|--------|---------|--------|
| 7  |        |        |        | 1326    | 0.0720 |
| 8  |        |        |        | 1325    | 0.0720 |
| 9  |        |        |        | 1324    | 0.0610 |
| 10 |        |        |        | 1323    | 0.0240 |
| 11 |        |        |        | 1399    | 0.0480 |
| 12 |        |        |        | 1321    | 0.0240 |
| 13 |        |        |        | 1404    | 0.0080 |
| 14 |        |        |        | 1332    | 0.1380 |
|    |        |        |        | योग     | 0.9120 |
| 15 | कन्नौज | कन्नौज | गागेमऊ | 1143    | 0.0520 |
| 16 |        |        |        | 1787    | 0.0240 |
| 17 |        |        |        | 1893    | 0.2990 |
| 18 |        |        |        | 1913    | 0.0900 |
|    |        |        |        | योग     | 0.4650 |
|    |        |        |        | कुल योग | 1.3770 |

## जनपद कानपुर नगर

| क्र०सं० | जनपद       | तहसील   | ग्राम    | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |
|---------|------------|---------|----------|-------------|---------------------|
| 1       | कानपुर नगर | बिल्हौर | बहरामपुर | 180         | 0.0645              |
| 2       |            |         |          | 179         | 0.1620              |
| 3       |            |         |          | 265         | 0.0461              |
| 4       |            |         |          | 255         | 0.0027              |
| 5       |            |         |          | 256         | 0.1325              |
| 6       |            |         |          | 119         | 0.3150              |
| 7       |            |         |          | 172         | 0.0609              |
| 8       |            |         |          | 257         | 0.0657              |
| 9       |            |         |          | 121         | 0.3300              |
|         |            |         |          | योग         | 1.1794              |



|    |            |         |        |         |        |
|----|------------|---------|--------|---------|--------|
| 10 | कानपुर नगर | दिल्लौर | रीगांव | 347     | 0.1108 |
| 11 |            |         |        | 239     | 0.0477 |
|    |            |         |        | योग     | 0.1585 |
|    |            |         |        | कुल योग | 1.3379 |

## जनपद-उन्नाव

| ग्राम/तहसील           | गाटा | कुल रकबा | पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र (हे०) | सरिखण के अन्तर्गत अवस्थित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे०) |
|-----------------------|------|----------|----------------------------------|--|
| 1                     | 2    | 3        | 4                                | 5  |
| इनायतपुर बर्रा/हसनगंज | 16   | 0.354    | -                                | 0.056  |
|                       | 17   | 0.329    | -                                | 0.0384   |
|                       | 19   | 0.4820   | -                                | 0.084  |
|                       |      |          | योग                              | 0.1784   |

| ग्राम/तहसील          | गाटा | कुल रकबा | पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र (हे०) | अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त सरिखण के अन्तर्गत अवस्थित भूमि का क्षेत्रफल (हे०) |
|----------------------|------|----------|----------------------------------|--|
| 1                    | 2    | 3        | 4                                | 5  |
| नसीरपुर भीखन/बांगरमऊ | 112  | 1.559    | -                                | 0.0504   |
|                      | 11   | 1.086    | -                                | 0.0551   |
|                      | 13   | 1.110    | 0.6504                           | 0.1110   |
|                      | 23   | 0.140    | 0.0121                           | 0.1279   |
|                      | 21   | 0.138    | 0.0282                           | 0.052  |
|                      | 20   | 0.144    | 0.0287                           | 0.003  |
|                      | 26   | 0.913    | 0.0319                           | 0.1152   |
|                      | 30   | 0.179    | -                                | 0.0288   |
|                      | 31   | 0.100    | -                                | 0.008  |
|                      | 35   | 0.621    | -                                | 0.0256   |
|                      | 40   | 1.128    | 0.2450                           | 0.1216   |
|                      | 32   | 0.100    | -                                | 0.1000   |
|                      |      |          | योग                              | 0.7986   |



| जनपद | ग्राम  | गाटा सं० | कुल<br>रकबा<br>(हे०) | पूर्व में<br>अधिसूचित<br>रकबा (हे०) | यूपीडा के पत्र<br>सं०-1/1.04.2015<br>में अंकित अतिरिक्त<br>रकबा (हे०) | अन्य<br>अतिरिक्त<br>भूमि |
|------|--------|----------|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1    | 2      | 3        | 4                    | 5                                   | 6   | 7                        |
| लखनऊ | नकटौरा | 48       | 1.181                | 0.916                               | 0.0255  | 0.2095                   |
|      |        | 125      | 0.759                | 0.572                               | 0.0320  | 0.1000                   |
|      |        |          |                      | योग                                 |   | 0.3095                   |

| जनपद | ग्राम | गाटा सं० | कुल रकबा (हे०) | पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे०) | यूपीडा के पत्र सं०-4/1.04.2015 में अंकित अतिरिक्त रकबा (हे०) | अन्य अतिरिक्त भूमि | गाटे का कुल प्रभावित क्षेत्रफल (हे०) (5+6+7) |
|------|-------|----------|----------------|-------------------------------|--|--------------------|--|
| 1    | 2     | 3        | 4              | 5                             | 6  | 7                  | 8  |
| लखनऊ | भलिया | 1056     | 0.297          | 0.0090                        | 0.0112   | 0.055              | 0.0752                                       |

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है जिसके कम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा परियोजना हेतु सम्बन्धित जनपदों में उपरोक्तानुसार कुल अतिरिक्त भूमि 9.2795 हे० क्रय करने की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रदान की गयी।

अतः बैठक दिनांक 26.06.2015 के बाद अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही का अवलोकन करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा भू-अर्जन के विवरण का अवलोकन किया गया एवं अवगत होते हुए उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

| क्र. सं. | परियोजना का नाम   | सम्बन्धित शासनादेश संख्या व दिनांक                           | अद्यतन स्थिति  |
|----------|---|--|--|
| 1        | ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे) | 4246/77-4-07-94 <sup>2</sup> II./07 टी.सी. दिनांक 27.12.2007 | <p>परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्चायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनांक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे0 जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अभिमत के अनुसार पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे।</p> <p>गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा /08/11/वाल्पूम-V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने</p> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।<br>उपरोक्त के क्रम में शासन से दिशा निर्देश प्रतीक्षित है।   |
| 2 | गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्दन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक  | 695A/77-3-2008-34M/07T.C.<br>दिनांक 28.02.2008   | अधिसूचना संख्या 3737/77-3-09-94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।   |
| 3 | आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना   | -तदैव-   | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 4 | झाँसी - कानपुर-लखनऊ - गोरखपुर - कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना  | -तदैव-   | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।  |
| 5 | लखनऊ- बाराबंकी- नानपारा लिंक  | -तदैव-   | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 6 | बिजनौर- मुरादाबाद- फतेहगढ़  | -तदैव-   | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।  |
| 7 | नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक   | 1319/77-3-08-26 अव0/08<br>दिनांक 13.05.2008  | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 8 | अपर गंगा कैनल के दायें तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 - उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना | 3055/77-3-09-71( अवस्थापना) /08<br>दिनांक 25.10.2009 एवं<br>819/77-3-10-71 अवस्थापना) /08<br>दिनांक 10.03.2010 | परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.क्यू. के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।<br>यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | मंत्रालय में इस परियोजना के लंबित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।   |
| 9  | अपर गंगा कैनाल के दौरे तट पर स्थित सनौटा ब्रिज(बुलन्दशहर) से कानपुर -फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गों | 1234/77-3-10-947<br>II./07टी.सी. दिनांक 30.04.2010 | परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.-8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के क्रियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।   |
| 10 | 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'   | 1490/77-3-12-2(यूपीडा)/12 दिनांक 28.09.2012        | शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77-3-13-2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इंजीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में प्रगतिशील है।   |
| 11 | लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना                              | 385/77-3-15-502<br>एम/14<br>दिनांक 27.03.2015      | 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' के 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टेंट' के चयन हेतु 'ईओआईडी-कम-आरओएफपीडी' दिनांक 26.03.2015 को जारी कर दिनांक 15.06.2015 को परामर्शियों से आवेदन प्राप्त किये गये। प्राप्त तीन आवेदनों को तकनीकी रूप से पात्र पाते हुए तीनों आवेदनकर्ताओं को शार्टलिस्ट किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले (एल-1) आवेदनकर्ता मे० आई.आई.डी.सी. लि० को परियोजना को इ०पी०सी० पद्धति पर विकसित करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के रूप में नियुक्त किये जाने की संस्तुति 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 30.06.2015 में प्रदान की गयी।<br><br>'परामर्शी मूल्यांकन समिति' की संस्तुति पर दिनांक 10.07.2015 को सम्पन्न 'इम्पावर्ड कमेटी' की बैठक में विचार करते हुए मे० आई.आई.डी.सी. लि० को परियोजना को इ०पी०सी० पद्धति पर विकसित करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।<br><br>उपरोक्तानुसार चयनित 'परियोजना विकास परामर्शी' मे० आई.आई.डी.सी. लि० को नियुक्त किये जाने पर मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन को मा० मंत्रिपरिषद हेतु टिप्पणी का आलेख्य उपलब्ध कराते हुए निवेदन किया गया है। |

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्य यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत हुए, एवं कृत कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 08 :-


अन्य बिन्दु:- मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल ने लखनऊ-बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना में भू-अर्जन हेतु विशेष कार्याधिकारी की आवश्यकता व्यक्त कि एवं उक्त पद हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से अवकाश प्राप्त श्री ओ०पी० पाठक की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया।


कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 27 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 14.08.2015 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

  
(उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी)  
18/8/15


  
18/8/2015  
विशेष कार्याधिकारी

६. आशुतोष निरंजन के

  
(सदस्य सचिव)  
(आशुतोष निरंजन)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

  
(अध्यक्ष)

(नवनीत सहगल)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

  
19/08/15  
(आशुतोष निरंजन)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

OSD (ACB)



उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा  | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा   | - | सदस्य सचिव |
| 3. श्री अनिल कुमार, अनु सचिव,<br>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन                     | - | सदस्य      |
| 4. श्री राम किशोर पाण्डेय, संयुक्त सचिव वित्त उ० प्र० शासन,<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)         | - | सदस्य      |
| 5. श्री कृपा शंकर शुक्ला, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)             | - | सदस्य      |
| 6. श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण,<br>उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) | - | सदस्य      |

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री जी०एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
6. श्री के०के० गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के०के० पाण्डे, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
9. श्री हेमन्त चौहान, स्टाफ ऑफिसर (तकनीकी), यूपीडा।
10. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री एस०पी० तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
12. श्री ओ०पी० गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
13. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी०पी०पी०।
14. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न 27वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

*(Handwritten signature)*

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न 27वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2015 को सम्पन्न हुई 27वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का ई0पी0सी0 पद्धति पर कियान्वित करने हेतु स्थापित फील्ड ऑफिसो के कार्यालय भवनो के किराये में वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के समस्त पैकेजों के कार्यालय भवनों को किराये पर लेने हेतु यूपीडा द्वारा जो लीज अनुबन्ध भवन स्वामियों से किये गये हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि लीज अनुबन्ध की समयावधि 11 माह होगी, जिसके समाप्त होने के उपरान्त अगली लीज 10 प्रतिशत अधिक दरों पर सम्पादित की जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-04:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आर0एफ0क्यू0 हेतु परियोजना के सिविल कार्यों की प्रारम्भिक लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'लखनऊ से बलिया वॉया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना' (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) के सिविल कार्यों की अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ है। इस लागत की गणना यूपीडा के तकनीकी सेल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना की मे0 राइट्स लि0 द्वारा वेत की गयी लागत को आधार मानते हुए विविध मदों की औसत दरों के आधार पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विभिन्न पैकेजों हेतु की गई है। मे0 राइट्स लि0 द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगणनों की वेटिंग का कार्य लगभग 1 वर्ष पूर्व किया गया था तब से अब तक सामग्री, श्रम व मशीनरी की लागत में हुई वृद्धि को समायोजित करने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जोड़ी गई है। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि सिविल कार्यों की अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ के आधार पर परियोजना परामर्शी द्वारा परियोजना के आठों पैकेजों की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत निम्नानुसार आंकलित की गयी है:-

(रुपये करोड़ में)

|       |   |          |                 |
|-------|---|----------|-----------------|
| i.    | परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यों की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत | -        | 12070.00        |
| ii.   | कन्टेन्जेंसी @ 2.8%   | -        | 337.96          |
|       | <b>कुल</b>  | <b>-</b> | <b>12407.96</b> |
| iii.  | एजेन्सी चार्ज 3%  | -        | 372.24          |
| iv.   | क्वालिटी कन्ट्रोल चार्ज @ 0.25%   | -        | 31.02           |
| v.    | रोड सेपटी आडिट चार्ज @ 0.25%  | -        | 31.02           |
| vi.   | सुपरविजन @ 3%   | -        | 372.24          |
| vii.  | मेन्टीनेन्स कास्ट 5 वर्ष @ 8%   | -        | 992.64          |
| viii. | अनुमानित प्रथम वर्ष एडजेस्टमेंट @ 2.5% X 20%                              | -        | 62.04           |
| ix.   | अनुमानित द्वितीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 7.5% X 40%                            | -        | 372.24          |
| x.    | अनुमानित तृतीय वर्ष एडजेस्टमेंट @ 12.5% X 40%                             | -        | 620.40          |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत   | - | 15261.79 |
| xi अनुमानित यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा ई.आई.ए. क्लीयरेंस   | - | 500.00   |
| xii कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं ई.आई.ए. क्लीयरेंस सहित        | - | 15761.64 |
| xiii परियोजना हेतु भूमि की अनुमानित लागत  | - | 3675.94  |
| कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित | - | 19437.73 |

निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यों की कुल अनुमानित प्रारम्भिक लागत रुपये 12070 करोड़ पर सहमति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण परियोजना की उपरोक्तानुसार आंकलित कुल अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग, ई.आई.ए. क्लीयरेंस तथा भूमि लागत सहित रुपये 19437.73 करोड़ के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना की उपरोक्तानुसार अनुमानित प्रारम्भिक परियोजना लागत सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-05:-

पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे (लखनऊ से भरौली, जिला बलिया) के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी स्टॉफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे (लखनऊ से भरौली, जिला बलिया) परियोजना हेतु आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग से स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने, स्टाफ के लिये आवश्यक भवन किराये पर लिये जाने, कार्यालय कक्षों का निर्माण, फर्नीचर व कम्प्यूटर आदि का क्रय तथा आवश्यक तृतीय व चतुर्थ वर्ग के स्टाफ को संविदा पर रखे जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-06:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति के सापेक्ष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के समस्त पैकेजों के अनुबन्धों की निर्माणावधि कार्य हेतु गठित अनुबन्धों के अनुसार 36 माह निर्धारित है, परन्तु शासन स्तर पर एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण निर्धारित अवधि से पूर्व 22 माह (अक्टूबर 2016) में पूर्ण कराना लक्षित किया गया है। निदेशक मण्डल को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए परियोजना की प्रगति बढ़ाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु जैसा कि सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई0पी0सी0 कार्यों के अनुबन्ध में बिटुमिनस कार्यों यथा डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 को पृथक-पृथक करने तथा आर0ओ0बी0 के कार्यों को विभक्त कर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, उसी प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के ग्रेन्युलर लेयर, बिटुमिन लेयर एवं आर0ओ0बी0 का भुगतान अलग-अलग चरणों में विभक्त करके किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। जिससे परियोजना हेतु प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का इस वित्तीय वर्ष में उपयोग करने सम्बन्धी शासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन एवं मुख्य कैरिजवे का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-07:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के अनुबन्धों में कतिपय लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करने के संबंध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के समस्त पैकेजों के अनुबन्धों के आर्टिकल 19.10.4 (d) (ii) में उल्लिखित price adjustment formula में कतिपय लिपिकीय त्रुटि से अवगत कराया गया। और यह भी अवगत कराया गया है कि

त्रुटियों को ठीक करने से ठेकेदारों को कोई वित्तीय या अन्य लाभ नहीं होगा और ना ही अनुबन्धों की लागत में कोई परिवर्तन होगा। प्रस्तावित संशोधित price adjustment formula पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इसी क्रम में पैकेज 4 के अनुबन्ध में पेज सं०- 182 पर Schedule-H और पेज सं०- 184 व 185 पर Table 1.3.2 व 1.3.4 में कतिपय लिपिकीय त्रुटि से अवगत होते हुए Schedule-H और पेज सं०- 184 व 185 पर Table 1.3.2 व 1.3.4 में त्रुटियों के संशोधन पर सहमति प्रदान की गई।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 08 :-**

**ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे हेतु सम्बन्धित जनपदों के अधिसूचित ग्रामों को डी-नोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में।**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे हेतु सम्बन्धित जनपदों के अधिसूचित ग्रामों को डी-नोटिफाई किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में यूपीडा क्षेत्र परियोजना हेतु अधिसूचित सभी ग्रामों (उन ग्रामों जिनमें भूमि का पूणग्रहण भी किया जा चुका है, सहित) को अपवर्जित (डि-नोटिफाई) करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 09 :-**

**संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

1. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।
2. प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।
3. प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैनपावर आपूर्ति हेतु उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि० कानपुर को निर्गत कार्यदेश को यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन प्राप्त हुआ।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 10 :-**

**आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा भू-अर्जन के विवरण का अवलोकन किया गया एवं अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 11 :-**

**यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति।**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

निदेशक मण्डल के सदस्य यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत हुए, एवं कृत कार्यों को अनुमोदन प्रदान किया।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 12 :-**

**यूपीडा की परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन।**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

उपरोक्त पर श्री के०के० गुप्ता सलाहकार वित्तीय संस्थाएँ (यूपीडा) ने अवगत कराया कि यूपीडा की परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत वाहय संस्थाओं से मध्यम अवधि ऋण की उपलब्धता हेतु विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 दिसम्बर को एक विशेष बैठक प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक के साथ की गई, बैठक में यूपीडा द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया था, प्रस्तुतिकरण की प्रति एजेण्डा के साथ संलग्न है, मुख्य सचिव की उपरोक्त बैठक में विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (INVIT) की स्थापना पर बल दिया गया, और यूपीडा को एक विशेषज्ञ एजेन्सी की सेवाएँ लेने का सुझाव दिया गया। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त से अवगत होते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।



एजेण्डा बिन्दु सं० 13 :-

उ०प्र० शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई०पी०सी० पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्यय विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि ₹ 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।

| क्र०सं० | विवरण            | ₹ करोड़ में |
|---------|------------------|-------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 2320.00     |
| 2.      | अनुदान संख्या-83 | 980.00      |
|         | योग              | 3300.00     |

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में परियोजना के पक्ष में स्वीकृति/आवंटित धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय की गई है।

| क्र० सं० | विवरण                                       | ₹ करोड़ में | टिप्पणी  |
|----------|---|-------------|--|
| 1.       | भूमि अधिग्रहण हेतु/भूमि मद में              | 64.11       | सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे आवंटित पी०एल०ए० खाते में उ०प्र० शासन द्वारा सीधे भुगतान किया गया।  |
| 2.       | निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु               | 949.95      | उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित धनराशि से सम्बन्धित निर्माणकर्ता को यूपीडा द्वारा भुगतान किया गया।   |
| 3.       | यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई०आई०ए० क्लियरेंस     | 78.50       | उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित धनराशि से सम्बन्धित विभागों, का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया।   |
| 4.       | यूपीडा के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय            | 9.03        | उ०प्र० शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में स्वीकृत/आवंटित धनराशि से यूपीडा के प्रशासनिक आदि व्ययों का भुगतान किया गया।  |
| 5.       | सुपर विजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु) | 7.52        | उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित धनराशि से सम्बन्धित अथारिटी इंजीनियर, कंसलटेंट एवं परियोजना सम्बन्धी विविध/अन्य व्ययों का भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया। |
|          | कुल उपयोग/भुगतान                            | 1109.11     |  |

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

यूटीलिटी शिफ्टिंग में अत्याधिक मांग/व्यय के दृष्टिगत दिनांक 01.10.2014 के शासनादेश निर्धारित धनराशि ₹ 6.96 करोड़ से बढ़ाकर 375.00 की गयी। उक्त परियोजना की कुल लागत में परिवर्तन नहीं किया गया तथा कंटीजेंसी खर्च तथा एजेंसी चार्ज में धनराशि काटकर यूटीलिटी शिफ्टिंग में धनराशि बढ़ायी गयी है। इस पर शासनादेश 1763/77-3-14-259(एम)/2014 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गयी है। वर्तमान मदवार अनुमन्य परियोजना लागत निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

|    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | परियोजना के पांचो पैकेजों हेतु प्राप्त न्यूनतम बिडों के अनुसार परियोजना की कुल सिविल लागत | — | 9055.22 |
| 2. | कन्टेन्जेंसी / 2.8 प्रतिशत  | — | 253.55  |
|    | कुल   | — | 9308.77 |
| 3. | एजेन्सी चार्ज 3 प्रतिशत (यूपीडा को देय)   | — | 129.26  |
| 4. | क्वालिटी कंट्रोल चार्ज / 0.25 प्रतिशत   | — | 23.27   |
| 5. | रोड सेफ्टी आडिट चार्ज / 0.25 प्रतिशत  | — | 23.27   |
| 6. | सुपरविजन / 3 प्रतिशत  | — | 131.21  |
| 7. | मेन्टीनेन्स कास्ट 5 वर्ष / 8 प्रतिशत  | — | 744.70  |
| 8. | अनुमानित प्रथम वर्ष एडजस्टमेंट / 2.5 % ग 20%  | — | 46.55   |



|   |   |          |
|---|---|----------|
| 9. अनुमानित द्वितीय वर्ष एडजेस्टमेंट / 7.5% ग 40% | — | 279.26   |
| 10. अनुमानित तृतीय वर्ष एडजेस्टमेंट / 12.5% ग 40% | — | 465.44   |
| कुल अनुमानित परियोजना लागत                        | — | 11151.73 |
| अनुमानित यूटिलिटी शिपिंग तथा ई.आई.ए. क्लीयरेंस    | — | 375.00   |
| कुल अनुमानित परियोजना लागत यूटिलिटी शिपिंग सहित   |   |          |
| कुल योग   | — | 11526.73 |

कार्यवाही/निर्णय:-

उपरोक्त व्यय विवरण से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 14 :-

निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के वसूली के सम्बन्ध में।

1-चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को निष्पादित अनुबन्ध के क्लॉज संख्या 19.2 (एडवांस पेमेंट) के अनुसार परियोजना के निर्माणकर्ताओं को ब्याजमुक्त एडवांस पेमेंट तीन किस्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के रिपेमेंट हेतु अनुबन्ध के क्लॉज संख्या 19.2.7, 19.2.7(a) एवं 19.2.8 में प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है:-

*19.2.7 First installment of Advance Payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 365 (three hundred and sixty five) days from the date of this Agreement.*

*19.2.7(a) Second and Third installment of Advance payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 730 (seven hundred and thirty) days from the date of release of respective installment.*

*19.2.8 The contractor shall repay each installment of advance payment on or before the due date of repayment. In the event of the contractor's failure to make the repayment on time, the Authority shall be entitled to encash the Bank guarantee for Advance Payment. The Parties expressly agree that for any delay in repayment of the Advance Payment, the Contractor shall pay interest to the Authority for each day of delay, such interest to be calculated at the rate of 18% (eighteen percent) per annum.*

2-अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की धनराशि के बराबर बैंक गारण्टी भी प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।

3-आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के निर्माणकर्ताओं को प्रथम किस्त के एडवांस पेमेंट में रिपेमेंट की अवधि 365 दिन से बढ़ाकर 2 वर्ष (730 दिन) में प्राधिकरण को लौटाने हेतु तथा उक्त वसूली को परियोजना पूर्ण होने के पूर्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुबन्ध के क्लॉज में यथासंशोधित प्रस्ताव शासन को दिनांक 23.10.2015 को पत्रांक संख्या- 1578/यूपीडा/2013 /206, के द्वारा प्रेषित किया गया है।

4-ब्याज की वसूली हेतु निर्माणकर्ताओं द्वारा एक अंडरटैकिंग दिया गया है कि, यदि अनुबन्ध के क्लॉज में यथासंशोधित प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब की दशा में अग्रिम की अदायगी की देरी के वजह से ब्याज की वसूली निर्माणकर्ताओं के चालू खाता बिल से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जाय। जैसा की निर्माणकर्ताओं द्वारा अग्रिम भुगतान के लिए मौजूदा बैंक गारण्टी का नवीनीकरण भी प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय:-

उपरोक्त प्रस्ताव यूपीडा के वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 15 :-

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं अग्रेतर कार्यवाही।

कार्यवाही/निर्णय:-

1.) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु संकल्पना वर्ष 2007-08 में की गयी थी। उक्त कार्य हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि० का चयन विकासकर्ता के रूप में जनवरी 2008 में किया गया था। चयनित विकासकर्ता मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लि० द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल परपज वेहिकल (SPV) मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि० (मेसर्स जे०जी०आई०सी०एल०) (कन्सेशनायर) का गठन किया जिसके द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध का निष्पादन दिनांक 23.03.2008 को किया गया।

2.) परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था और परियोजना हेतु स्वीकृत कन्सेशन पीरियड (रियायत की अवधि) "अपाइन्टेड डेट" से 35 वर्ष के लिए जिसमें क्रियान्वयन कार्यकाल भी सम्मिलित है, अनुमोदित है।

3.) कन्सेशन एग्रीमेंट में निहित शर्तों के अनुसार, परियोजना क्रियान्वयन/निर्माण कार्य से पूर्व पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन (इन्वायरमेंट क्लीयरेंस) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना था। परियोजना हेतु प्री-इन्वायरमेंट क्लीयरेंस, यू०पी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर्थोरिटी से दिनांक 23.08.2007 को प्राप्त किया गया था, बाद में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या 15125/2008 गंगा महासभा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य रिट याचिका संख्या 21754/2008 विन्ध्या इन्वायरमेंट सोसाइटी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2009 को परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री-इन्वायरमेंट क्लीयरेंस को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेंट क्लीयरेंस प्रोविजन आफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार प्राप्त नहीं हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय।

4.) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश एवं न्याय विभाग तथा शासन के मत/निर्देश के अनुपालन में परियोजना विकास कार्य स्थगित कर दिया गया।

5.) परियोजना हेतु हस्ताक्षरित अनुबन्ध को 7 साल बीत चुके हैं परन्तु उपयुक्त प्राधिकारी की परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में परियोजना अभी केवल अवधारणा चरण में है एवं इसके क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है। पूर्व में शासन के पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध/अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ०प्र० शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपाइन्टेड डेट नॉन एग्जिस्टेंट है।

6.) उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए शासन के पत्र दिनांक 18.11.2011 के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी शेष बैंक गारन्टी (परफार्मेंस सिक्योरिटी) ₹० 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस कर दी गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारन्टी पुनः जमा करनी होगी।

7.) कालान्तर में, कन्सेशनायर ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2011 द्वारा यह अनुरोध किया कि चूंकि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका है एवं परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने में समय लगना सम्भावित है, उनके द्वारा भू-अधिग्रहण मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हें वापस कर दी जाए।

कन्सेशनायर के उपरोक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त यूपीडा बोर्ड द्वारा दिनांक 24.01.2012 को सम्पन्न अपनी 16वीं बैठक में निम्न निर्णय लिए गए, जिन पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित पी०पी०पी० मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 30.03.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में सहमति व्यक्त की गयी:-

- i. 40 ग्रामों में धारा-4/17 का प्रकाशन दिनांक 31.03.2009 से 27.05.2009 की अवधि में विभिन्न तिथियों में किया गया है। इस बीच मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा पूर्व में दिये गए परामर्श के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी धारा-4 प्रभावी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में धारा-4 से प्रभावित ग्रामों में कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित राशि वापस प्राप्त कर कन्सेशनायर का वापस लौटाया जाना विधिक रूप से उपयुक्त है या नहीं, इस बिन्दु पर न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।
- ii. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में 73 ग्रामों में धारा-4 का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतः इस धनराशि को वापस किए जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाए।
- iii. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में धनराशि रु0 7,76,11,473 जनपदों को नहीं भेजी गयी और यह धनराशि यूपीडा के पास अवशेष के रूप में सुरक्षित है। यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस किये जानें में विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। अतः तदनुसार यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस कि जाए।  
 बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय(पैरा 7-i) के क्रम में यूपीडा के पत्र सं0-532/यूपीडा/08/21 iv दिनांक 28 जनवरी 2012 के द्वारा प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति के सम्बन्ध में पृच्छा का उत्तर भी यूपीडा के पत्र सं0-592 यूपीडा 21 iv दिनांक 14.03.2012 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। यह प्रकरण शासन स्तर पर अभी लम्बित है।  
 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि :-  
 (क) यूपीडा बोर्ड द्वारा उक्त निर्णय के समय दोनों पक्ष परियोजना के क्रियान्वयन में इच्छुक थे परन्तु वर्तमान में दोनों ही पक्ष प्रत्यक्ष कारणों से पारस्परिक सहमति से परियोजना क्रियान्वयन हेतु निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) शासन की अनुमति उपरान्त रद्द (rescind) करने हेतु सिद्धान्तः सहमत है।  
 (ख) उ0 प्र0 शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2015 में यह अनुमति (permissible) है कि यदि किन्ही कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच में ही रोकनी या समाप्त करने की स्थिति में अर्जन निकाय द्वारा अर्जन व्यय के मद में प्रतिकर के10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि में से उक्त शासनादेश में इंगित तालिका में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कटौती कर शेष राशि अर्जन निकाय को वापस कि जाए। तालिका में इंगित विभिन्न परिस्थितियों में धारा 4/17 की अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कटौती कर शेष राशि को अर्जन निकाय को वापस करना भी अनुमति है।  
 (ग) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस परियोजना - ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, में अधिसूचित सभी ग्रामों को अपवर्जित (denotify) करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रथम से की जा रही है।  
 उपरोक्त बदले हुए परिदृश्य एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण प्रबन्ध ने निर्णय लिया है, कि जिन ग्रामों में धारा-4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है और यूपीडा बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुपालन में भूमि अर्जन हेतु प्रेषित धनराशि को वापस करने की मांग सम्बन्धित जिला प्रशासन से नहीं की गयी है एवं इस विषय में शासन को संदर्भित विषय अभी लम्बित है, धनराशि वापसी हेतु मांग की कार्यवाही शुरू की जाए एवं इस तरह प्राप्त धनराशि जब तक शासन द्वारा कन्सेशनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिकमण करने का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता और इस सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ सेटिलमेंट अनुबन्ध निष्पादित नहीं हो जाता, प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यथानुसार यूपीडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।  
 बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त अन्य निर्णय(पैरा 7-ii) के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलों को निर्गत धनराशि का विवरण निम्नवत है

शासन कि उपरोक्त निर्णय/निर्देश के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यूपीडा प्रबन्ध द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि का आकलन अथवा राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाए।

| क्रम सं० | जनपद का नाम           | यूपीडा द्वारा जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण |           |            | धारा-4 में अधिसूचित ग्रामों के सापेक्ष लम्बित धनराशि | अवशेष ग्रामों के सापेक्ष धनराशि | शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि | यूपीडा को वापस की गयी धनराशि | जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लंबित धनराशि |          |
|----------|-----------------------|--|-----------|------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |                       | पुनर्ग्रहण   | अधिग्रहण  | कुल धनराशि |  |                                 |  |                              | पुनर्ग्रहण                           | अधिग्रहण |
| 1        | 2                     | 3  | 4         | 5          | 6  | 7                               | 8  | 9                            | 10                                   | 11       |
| 1        | बुलन्दशहर             | 15040339   | 120293630 | 135333969  | 43016570   | 77277060                        | 16946267   | 103347363                    | 15040339                             | 0        |
| 2        | उन्नाव                | 0  | 73350614  | 73350614   | 49182350   | 24168264                        | 9452397  | 63898217                     | 0                                    | 0        |
| 3        | बदायूँ                | 0  | 52551526  | 52551526   | 0  | 52551526                        | 6568940  | 45982586                     | 0                                    | 0        |
| 4        | सन्तरविदास नगर (भदोई) | 0  | 46368598  | 46368598   | 0  | 46368598                        | 0  | 46368598                     | 0                                    | 0        |
|          | योग                   | 15040339   | 292564368 | 307604707  | 92198920   | 200365448                       | 32967604   | 259596764                    | 15040339                             |          |

11. वर्तमान में, जनपदवार को प्रेषित धनराशि एवं उनके द्वारा वापस की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

उपरोक्त तालिका में इंगित यूपीडा को वापस प्राप्त धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लंबित धनराशि में निम्न तथ्यों से अवगत हुए -

- राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में पुनर्ग्रहण हेतु की गयी कार्यवाहियों को बीच में समाप्त कर अर्जन व्यय के मद में जमा करायी गयी धनराशि में से कटौती किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी दिशा निर्देश इंगित नहीं है।
- जिला बुलन्दशहर में 9.567 हेक्टेयर भूमि (जिसका कुल पुनर्ग्रहण मूल्य/राशि रु० 1,50,40,339. 00 है) का पुनर्ग्रहण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव में 15.9808 हेक्टेयर भूमि भी पुनर्ग्रहीत की जा चुकी है, जिनका विवरण संलग्नक क्रमशः 9 एवं 10 संलग्न है।
- 113 ग्रामों (73 ग्राम जहाँ धारा-4 का प्रकाशन नहीं हुआ तथा धारा-4 में अधिसूचित 40 ग्राम) से अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि रु० 29,25,64,368.00 के विरुद्ध रु० 25,95,96,764.00 सम्बन्धित जिलों से राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त प्राप्त हो चुकी है जो कि यूपीडा के पास सुरक्षित है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए यूपीडा निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया है-

अ) ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकलन के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ एक बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

*a*



|  |              |
|--|--------------|
| (क) धारा 4 में अधिसूचित 40 ग्रामों के अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि   | 9,21,98,920  |
| (ख) अवशेष (113-40) 73 ग्रामों में भूमि   |              |
| (i) अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि   | 20,03,65,448 |
| (ii) पुनर्ग्रहण हेतु जनपद बुलन्दशहर को प्रेषित धनराशि  | 1,50,40,339  |
| कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि (10% भू-अध्याप्ति व्यय + 10: अग्रिम प्रतिकर + पूंजीकृत मूल्य) | 30,76,04,707 |

बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त एक अन्य निर्णय(पैरा 7-iii) के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु भू-अध्याप्ति मद में कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को कुल धनराशि रु0 38,90,68,341.00 उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें से कन्सेशन एग्रीमेंट के आर्टिकल 10.10 के अनुसार यूपीडा द्वारा ग्रहित 1% कार्पस फण्ड हेतु रु0 38,52,161.00 एवं भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलों को निर्गत कुल धनराशि रु0 30,76,04,707.00 (जिसका विवरण पैरा 10 में दिया गया है) के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रु0 7,76,11,473.00 दिनांक 04/02/2012 को कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में, कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग (दिनांक 27.01.2012) दी गयी है कि वह राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित जिलों को निर्गत धनराशि में से नियमानुसार कटौती की जाने वाली राशि का वहन करेंगे। इस सम्बन्ध में कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की भी अण्डरटेकिंग दी गयी है कि वह परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस मिलने के पश्चात् परियोजना की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भूमि अधिग्रहण मद में जो भी धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा मांगी जाएगी, उनके द्वारा पूर्व की भाँति यूपीडा को निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जाएगी।

8.) उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वी बैठक में यह निर्णय लिया कि पूर्व में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिक्रमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करने का औचित्य बनता है। तदोपरान्त परियोजना के समय-पूर्व परित्याग अथवा संशोधित स्वरूप में कियान्वयन हेतु शासन द्वारा कालान्तर में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त होगा।

इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए, यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मंत्री मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस प्रकरण को प्रेषित/संदर्भित किया जाए।

9.) निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08 /11/वाल्सूम-V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।

जिस पर विचारोपरान्त राजस्व विभाग के अभिमत के क्रम में प्रशासनिक विभाग ने पत्र दिनांक 28.09.2015 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पारस्परिक सहमति की शर्तों पर परियोजना हेतु मेसर्स जे0जी0 आई0 सी0 लि0, कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को अधिक्रमण अथवा रद्द करने हेतु प्रस्तावित अनुबन्ध में उभयपक्ष (यूपीडा एवं कन्सेशनायर) को देय राशि का उल्लेख किया जाए। यदि धनराशि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07-12-2005 जिसका वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी।



ब) शासन को सम्बोधित कन्शेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिकमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्शेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त धनराशि (संदर्भ: बिन्दु अ) को वापस करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग ( अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ) उ० प्र० शासन से सहमति/ मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाए।  
उपरोक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक मण्डल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत किया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 28 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.12.2015 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

के.के. सिंह विसेन  
18/12/2015

(के०के० सिंह विसेन)  
विशेष कार्यपालक अधिकारी

(राम सिंह)  
18/12/15  
(राम सिंहसन प्रेम)  
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ACCO

क. अनुमोदनार्थ प्रस्तुत  
18/12/15

CEO/अध्यक्ष  
(अध्यक्ष)

जा. 1  
18/12/15

OSD/ACCO

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा  | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री आशुतोष निरंजन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा   | - | सदस्य सचिव |
| 3. डा० ऋषिकेश भास्कर यशोद, विशेष सचिव,<br>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन            | - | सदस्य      |
| 4. श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, संयुक्त सचिव वित्त उ० प्र० शासन,<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)    | - | सदस्य      |
| 5. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन<br>(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)           | - | सदस्य      |
| 6. श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण,<br>उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) | - | सदस्य      |

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री राम सिंहासन प्रेम, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री के०के० गुप्ता, सलाहकार वित्तीय, संस्थाए।
6. श्री जी०एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
7. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
8. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री एस०पी० तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
10. श्री ओ०पी० गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
11. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी०पी०पी०।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवाही/निर्णय:-

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न 28वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।



एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न हुई 28वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 3:-

यूपीडा की 28वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 03 में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से ऋण की स्वीकृति पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया था, (कार्यवृत्त पृष्ठ-65, बिन्दु-03) इस सम्बन्ध में आपेक्षित अनुबन्ध संलग्नक-01 पर उपलब्ध है, जो निदेशक मण्डल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल ने उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। श्री के के गुप्ता सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं) ने अवगत कराया कि पूर्व में 14 अगस्त 2015 को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में हड़को से लिए जाने वाले ऋण से संबन्धित विषय पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया था। तत्पश्चात शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में यह निश्चित किया गया कि हड़को के ऋण का भुगतान शासन की बजटीय व्यवस्था से न होकर यूपीडा द्वारा टोल कलेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार हड़को ने अपने ऋण अनुमति पत्र की पुनर्समीक्षा करके अर्जेंडा नोट में लिखित परिवर्तन किए हैं जिनका बोर्ड से अनुमोदन आवश्यक है।

The Chairman informed the Executive Body that arrangements have since been made with **Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO)** for financial assistance for the Authority's Project – **"6 Lane Access Controlled Agra to Lucknow Expressway (Green Field Project) (Phase-I)"** and that HUDCO has agreed, in principle, to grant to Authority the Loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only)** for the project.

*After discussions, the following resolutions were passed:*

#### **RESOLVED**

1. That the Authority do accept the offer of HUDCO to grant to Authority the loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only)** on the terms and conditions contained in the **Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/334 dated 01/02.07.2015** and **Amendment to Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2016/1462 dated 16//02/2016** received from HUDCO (a copy



whereof duly signed by the Chairman for the purpose of identification has been circulated to the Board/placed on the table of the meeting).

2. The aforesaid borrowing from HUDCO for the project is within the borrowing limits and is in accordance with the State Govt. Approvals and does not contravene any provisions of the UPEIDA Act or any limitations imposed under any regulation/s.
3. That the **Chief Executive Officer** be and are hereby authorised to convey to HUDCO acceptance on behalf of the Authority of the said offer for loan on the terms and conditions contained in the sanction letter referred to above and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested and acceptable to HUDCO from time to time and to execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose. The Chief Executive Officer is also authorised to affix the Seal/ Common Seal of the Authority wherever required.
4. That the Authority do borrow from HUDCO the said loan not exceeding **Rs. 1530.64 Crores (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Crores And Sixty Four Lacs only)**, on the terms and conditions set out in the Standard form of Loan Agreement including its General Conditions for loan in addition to the special terms and conditions mentioned in the sanction letter received from HUDCO (copies whereof duly signed by the Chairman of the Executive Body, for purposes of identification have been circulated to the Board/placed on the table at the meeting).
5. That the aforesaid standard form of Loan Agreement, Escrow Agreement be and is hereby approved and the **Chief Executive Officer** BE AND ARE HEREBY authorised to accept on behalf of the Authority with such modifications therein as may be acceptable to HUDCO and finalise the same.
6. That the Authority shall execute the Loan Agreement, Escrow Agreement and provide securities as stipulated therein relating to the above loan within the period stipulated by HUDCO. The authority shall be authorized to open and operate an escrow account as per sanction.
7. That the Letter / Deed of Undertakings to be given by Authority and any other document as required by HUDCO (as per the standard forms with such modifications as may be agreed to between HUDCO and the Authority) be executed by **Chief Executive Officer** of the **Authority**.



8. That Chief Executive Officer of the Authority be and are hereby authorised to accept amendments to such executed Loan Agreement, Escrow Agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by Authority and/or other documents as and when become necessary and to sign letter(s) of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which the Authority may be required to sign in connection with the aforesaid loans.

बोर्ड ने संशोधित ऋण अनुमति पत्र का अवलोकन किया तथा हडको द्वारा किए गए परिवर्तनों को अंगीकृत करके निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-04:-

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी       | पदनाम                         | पूर्व नियुक्ति अवधि | सेवा विस्तार अवधि | सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि | यूपीडा आदेश संख्या/तिथि                |
|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 1.      | श्री ओम प्रकाश पाठक        | विशेष कार्याधिकारी-भूमि अर्जन | 16.02.2016          | एक वर्ष           | 16.02.2017 तक                         | 2441/यूपीडा/528/15/अधि० दि० 12.02.2016 |
| 2.      | श्री प्रभात कुमार          | सलाहकार (पी०पी०पी० परियोजना)  | 06.02.2016          | एक वर्ष           | 06.02.2017 तक                         | 2391/यूपीडा/262/14/अधि० दि० 04.02.2016 |
| 3.      | श्री पी०के तिवारी          | विधिक सलाहकार                 | 16.01.2016          | दो वर्ष           | 16.01.2018 तक                         | 2276/यूपीडा/345/14/अधि० दि० 21.01.2016 |
| 4.      | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव | जनसम्पर्क अधिकारी             | 21.02.2016          | 06 माह            | 21.08.2016 तक                         | 2392/यूपीडा/286/14/अधि० दि० 04.02.2016 |
| 5.      | श्री हेमन्त कुमार चौहान    | स्टाफ ऑफिसर सी०ई०ओ०           | 11.02.2016          | एक वर्ष           | 11.02.2017 तक                         | 2259/यूपीडा/434/15/अधि० दि० 20.01.2016 |
| 6.      | श्री प्रेम प्रकाश सिंह     | लेखाकार                       | 27.01.2016          | 06 माह            | 27.07.2016 तक                         | 2058/यूपीडा/519/15/अधि० दि० 29.12.2015 |
| 7.      | श्रीमती कंचन तिवारी        | ऑडीटर/लेखाकार                 | 13.01.2016          | एक वर्ष           | 13.01.2017 तक                         | 2184/यूपीडा/503/15/अधि० दि० 12.01.2016 |
| 8.      | श्री भगौती प्रसाद          | ऑडीटर/लेखाकार                 | 06.01.2016          | 06 माह            | 06.07.2016 तक                         | 2059/यूपीडा/497/15/अधि० दि० 29.12.2015 |
| 9.      | श्री राम सुधार यादव        | वरिष्ठ सहायक                  | 22.12.2015          | 06 माह            | 22.06.2016 तक                         | 2056/यूपीडा/243/14/अधि० दि० 29.12.2015 |
| 10.     | श्री दामोदर सिंह           | लेखाकार कम कैशियर             | 30.01.2016          | 06 माह            | 30.07.2016 तक                         | 2435/यूपीडा/402/15/अधि० दि० 11.02.2016 |
| 11.     | श्री वीरेन्द्र कुमार वैजल  | लेखाकार कम कैशियर             | 28.01.2016          | 06 माह            | 28.07.2016 तक                         | 2494/यूपीडा/400/15/                    |



|     |                 |                      |            |        |               |   |
|-----|-----------------|----------------------|------------|--------|---------------|---|
|     |                 | कैशियर               |            |        |               | अधि० दि० 19.02.2016                         |
| 12. | श्री अकमल हुसैन | लेखाकार कम<br>कैशियर | 20.01.2016 | 06 माह | 20.07.2016 तक | 2373/यूपीडा/391/15/<br>अधि० दि० 03.02.2016  |
| 13. | श्री विजय सिंह  | लेखाकार कम<br>कैशियर | 30.01.2016 | 06 माह | 30.07.2016 तक | 2367/यूपीडा/401ए/15/<br>अधि० दि० 03.02.2016 |
| 14. | श्री काली चरन   | डाकरनर               | 01.02.2016 | 06 माह | 01.08.2016 तक | 2258/यूपीडा/406/15/<br>अधि० दि० 20.01.2016  |

कार्यवाही/निर्णय:-

इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-05

प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराई गई, जिसका बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी      | पदनाम             | तैनाती स्थल                   | अनुमन्यता की तिथि | प्रतिपूर्ति की सुविधा |             |
|---------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|         |                           |                   |                               |                   | पेट्रोल व्यय          | मोबाइल व्यय |
| 1.      | श्री विजय कुमार चतुर्वेदी | निजी सचिव सी०ई०ओ० | यूपीडा मुख्यालय               | 01.02.2016 से     | 50 ली०                | 400/-       |
| 2.      | श्री नागेन्द्र वर्मा      | अवर अभियंता       | पी०आई०यू०-4<br>यूपीडा, कन्नौज | 18.02.2016 से     | 60 ली०                | 500/-       |

कार्यवाही/निर्णय:-

प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा पूर्व से अनुमन्य है, नव नियुक्त 2 कर्मचारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य किया जाना है, उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा दानो कर्मियों को नियमानुसार मोबाइल एवं पेट्रोल की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-06:-

उ०प्र० शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को ई०पी०सी० पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि रू० 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।

| क्र०सं० | विवरण            | रू० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 2320.00       |
| 2.      | अनुदान संख्या-83 | 980.00        |
|         | योग              | 3300.00       |

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में परियोजना के पक्ष में स्वीकृति/आवंटित धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय की गई है।

| क्र०सं० | विवरण                                      | रु० करोड़ में  | टिप्पणी   |
|---------|--|----------------|---|
| 1.      | भूमि अधिग्रहण हेतु                         | 64.11          | सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ०प्र० शासन द्वारा आवंटित किया गया। |
| 2.      | निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु              | 1895.16        |   |
| 3.      | यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई०आई०ए० क्लियरेंस    | 125.05         |   |
| 4.      | यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय            | 12.57          |   |
| 5.      | सुपरविजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु) | 12.22          |   |
|         | <b>कुलउपयोग/भुगतान</b>                     | <b>2109.11</b> |   |

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

- “लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में अनुदान संख्या-7 (आयोजनागत) के लेखा शीर्षक “2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 04-निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनाएँ-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में उपलब्ध प्राविधान रु० 6,30,50,000.00 के सापेक्ष “लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे) अनुदान संख्या-7 (आयोजनागत) के लेखा शीर्षक “2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियोजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में रु० 2,00,00,000.00 (रूपया दो करोड़ मात्र) की धनराशि यूपीडा को परियोजना विकास परामर्शी शुल्क भुगतान करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए पत्रांक 2062/यूपीडा/08/147 दिनांक 29.12.2015 एवं पत्रांक 2526/यूपीडा/08/147 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
- अथारिटी इंजिनियर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि माह फरवरी, 2016 एवं माह मार्च, 2016 के कार्यों को पांचों कन्सेसनायर द्वारा लगभग रु० 900.00 करोड़ के बिल तथा change of scope में बिल लगभग 750.00 करोड़ के बिल शीघ्र ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने हैं।
- अवस्थापना निधि से प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक-73/83-अव०-2016-116(अव)/12 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में “आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना” हेतु धनराशि रु० 600 करोड़ आवंटित किया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2016-17:-** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि रु० 5508.20 करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

**आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना**

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में  |
|---------|------------------|----------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 3103.00        |
| 2.      | अनुदान संख्या-83 | 900.00         |
|         | <b>योग</b>       | <b>4003.00</b> |

**लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे)**

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 1500.00       |

लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवा अहित

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 5.20          |

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को वर्ष 2015-2016 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया, सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-07:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति के सापेक्ष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA, दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई.पी.सी. कार्यो के अनुबन्धों में बिटुमिनस कार्य जिसमें डी०बी०एम० तथा बी०सी० दोनों ही सम्मिलित हैं, को दो पृथक-पृथक लेयर अर्थात् डी०बी०एम० एवं बी०सी० तथा रोड ओवर ब्रिज (आर०ओ०बी०) के एक मुश्त कार्य को चार भागों में विभक्त करके भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। ताकि प्रत्येक लेयर अर्थात् जी०एस०बी०, डब्ल्यू० एम० एम०, डी० बी० एम० एवं बी० सी० के कार्य का भुगतान अलग-अलग किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान का वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग करने एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को निर्धारित अवधि अर्थात् अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराने के शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में तथा ठेकेदारों का कैश फ्लो बढ़ाने हेतु परियोजना में ग्रेन्यूलर कार्य को जी०एस०बी० तथा डब्ल्यू० एम० एम० में, बिटुमिनस कार्य को डी० बी० एम० तथा बी० सी० में तथा आर०ओ०बी० को लघु सेतु की भाँति फाउन्डेशन, सब स्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रक्चर में विभक्त कर भुगतान किये जाने का निर्णय 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 पर लिया गया था।

उक्त प्रस्ताव में एक लिपिकीय त्रुटि प्रकाश में आयी है जिसे सुधारने हेतु बिन्दु सं०-6 में आंशिक संशोधन निम्नवत् प्रस्तावित है:-

एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं०-25

Package-II

| Item  | Weightage in percentage to the Contract Price | Stage for Payment       | 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार             |   | प्रस्तावित संशोधन   |   |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
|   |   |                         | % weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement | Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement | % weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement | Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 4a  | 4   | 4a  |
| Road works including culverts, minor bridges, | 67.8  | A New 6-lane Expressway |   |   |   |   |

*Ph*

|   |      |     |   |              |       |              |       |
|---|------|-----|---|--------------|-------|--------------|-------|
| underpasses,<br>overpasses,<br>approaches<br>to<br>ROB/RUB/               |      | (2) | Granular work<br>(sub- base, base,<br>shoulders)                  | <u>27.56</u> |       | <u>29.56</u> |       |
|   |      |     | Granular sub-base   |              | 9.65  |              | 10.35 |
|   |      |     | Wet mix macadam   |              | 17.91 |              | 19.21 |
|   |      | (3) | Bituminous work   | <u>31.61</u> |       | <u>34.10</u> |       |
|   |      |     | Dense Bituminous<br>Macadam                                       |              | 17.39 |              | 18.76 |
|   |      |     | Bituminous<br>Concrete  |              | 14.22 |              | 15.34 |
|   |      |     | -----<br>-----  | -            | -     | -            | -     |
| Major<br>Bridges/<br>Structures<br>(but<br>excluding<br>service<br>roads) | 5.82 | B   | New Rail-Road<br>bridges  |              |       |              |       |
|   |      | (1) | ROB   | <u>70.54</u> |       | <u>70.54</u> |       |
|   |      |     | Foundation  |              | 28.22 |              | 28.22 |
|   |      |     | Sub-structure   |              | 7.05  |              | 7.05  |
|   |      |     | Super-structure<br>(including crash<br>barriers etc.<br>complete) |              | 35.27 |              | 35.27 |
|   |      | (2) | (b) RUB   | NIL          | NIL   | NIL          | NIL   |

● **एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं०-28**

Package-II

Table 1.3.1

| Stage of Payment                                     | 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6<br>के अनुसार |  | प्रस्तावित संशोधन                            |  | Payment Procedure   |
|--|--|--|--|--|---|
|  | Percentage<br>weightage as<br>per Schedule-<br>H | Proposed<br>amendment in<br>percentage<br>weightage in<br>Schedule-H | Percentage<br>weightage as per<br>Schedule-H | Proposed<br>amendment in<br>percentage<br>weightage in<br>Schedule-H |   |
| A-New 6-lane<br>expressway                           |  |  |  |  |   |
| (2) Granular work<br>(sub- base, base,<br>shoulders) | <u>27.56</u>                                     |  | <u>29.56</u>                                 |  | Unit of measurement is<br>linear length. Payment of<br>each stage shall be made |

|                          |              |       |              |       |  |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Granular sub-base        |              | 9.65  |              | 10.35 | on pro rata basis on completion of a stage in full length or 3 (three) km length. In half of carriageway width (i.e. 3 lanes) and Payment shall be made accordingly. |
| Wet mix macadam          |              | 17.91 |              | 19.21 |  |
| (3) Bituminous work      | <u>31.61</u> |       | <u>34.10</u> |       |  |
| Dense Bituminous Macadam |              | 17.39 |              | 18.76 |  |
| Bituminous Concrete      |              | 14.22 |              | 15.34 |  |

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप परियोजना की वित्तीय लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त प्रस्तावानुसार परियोजना की प्रगति बढ़ाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरेजवे का निर्माण अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु ग्रेन्यूलर लेयर, बिटुमिनस लेयर एवं आरओबी का भुगतान अलग-अलग चरणों में विभक्त करके करने के सम्बन्ध में 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### कार्यवाही/निर्णय:-

28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/NH-39013/17/2015-NHDP-IVA, दिनांक 22.07.2015 द्वारा ई. पी.सी. कार्यों के अनुबन्धों में ग्रेन्यूलर कार्य जिसमें जीओएसबी तथा डब्ल्यू एम एम, एवं बिटुमिनस कार्य जिसमें डीबीएम तथा बीसी दोनो ही सम्मिलित हैं, को दो पृथक-पृथक लेयर अर्थात् डीबीएम एवं बीसी तथा रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के एक मुश्त कार्य को चार भागों में विभक्त करके भुगतान करने ताकि प्रत्येक लेयर अर्थात् जीओएसबी, डब्ल्यू एम एम, डी बी एम एवं बी सी के कार्य का भुगतान अलग-अलग किया जा सके पर विचार किया गया तथा उक्त के क्रम में ग्रेन्यूलर कार्य को जीओएसबी तथा डब्ल्यू एम एम में, बिटुमिनस कार्य को डीबीएम तथा बीसी में तथा आरओबी को लघु सेतु की भौति फाउन्डेशन, सब स्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रक्चर में विभक्त कर भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रस्ताव में एक लिपिकीय त्रुटी प्रकाश में आयी है जिसे सुधारने हेतु 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 में आंशिक संशोधन निम्नवत् प्रस्तुत किये गये।

28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 में एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं-25 पर संशोधन:-

#### Package-II

| Item   | Weightage in percentage to the Contract Price | Stage for Payment          | 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार             |   | प्रस्तावित संशोधन   |   |
|--|---|----------------------------|---|---|---|---|
|  |   |                            | % weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement | Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement | % weightage as stated in Schedule-H of Contract Agreement | Proposed amendment in % weightage of Schedule-H of Contract Agreement |
| 1  | 2   | 3                          | 4   | 4a  | 4   | 4a  |
| Road works including culverts, minor bridges, underpasses, overpasses, approaches to | 67.8  | A<br>New 6-lane Expressway |   |   |   |   |
|  |   |                            |   |   |   |   |



|   |      |     |  |              |       |              |       |
|---|------|-----|--|--------------|-------|--------------|-------|
| ROB/RUB/  |      | (2) | Granular work (sub- base, base, shoulders)               | <u>27.56</u> |       | <u>29.56</u> |       |
|   |      |     | Granular sub-base  |              | 9.65  |              | 10.35 |
|   |      |     | Wet mix macadam  |              | 17.91 |              | 19.21 |
|   |      | (3) | Bituminous work  | <u>31.61</u> |       | <u>34.10</u> |       |
|   |      |     | Dense Bituminous Macadam                                 |              | 17.39 |              | 18.76 |
|   |      |     | Bituminous Concrete                                      |              | 14.22 |              | 15.34 |
| Major Bridges/ Structures (but excluding service roads) | 5.82 | B   | New Rail-Road bridges                                    |              |       |              |       |
|   |      | (1) | ROB  | <u>70.54</u> |       | <u>70.54</u> |       |
|   |      |     | Foundation   |              | 28.22 |              | 28.22 |
|   |      |     | Sub-structure  |              | 7.05  |              | 7.05  |
|   |      |     | Super-structure (including crash barriers etc. complete) |              | 35.27 |              | 35.27 |
|   |      | (2) | (b) RUB  | NIL          | NIL   | NIL          | NIL   |

28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 में एजेण्डा बुकलेट का पृष्ठ सं0-28 पर संशोधन:-

**Package-II**

**Table 1.3.1**

| Stage of Payment                               | 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार |  | प्रस्तावित संशोधन                      |  | Payment Procedure  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Percentage weightage as per Schedule-H        | Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H | Percentage weightage as per Schedule-H | Proposed amendment in percentage weightage in Schedule-H |  |
| A-New 6-lane expressway                        |   |  |  |  |  |
| (2) Granular work (sub- base, base, shoulders) | <u>27.56</u>                                  |  | <u>29.56</u>                           |  | Unit of measurement is linear length. Payment of each stage shall be made on pro rata basis on completion of a stage in full length or 3 |
| Granular sub-base                              |   | 9.65   |  | 10.35  |  |
| Wet mix macadam                                |   | 17.91  |  | 19.21  |  |

|                          |              |       |              |       |   |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|-------|---|
| (3) Bituminous work      | <u>31.61</u> |       | <u>34.10</u> |       | (three) km length. In half of carriageway width (i.e. 3 lanes) and Payment shall be made accordingly. |
| Dense Bituminous Macadam |              | 17.39 |              | 18.76 |   |
| Bituminous Concrete      |              | 14.22 |              | 15.34 |   |

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप परियोजना की वित्तीय लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त प्रस्तावानुसार परियोजना की प्रगति बढ़ाने एवं एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने हेतु ग्रेन्यूलर लेयर, बिटुमिनस लेयर एवं आरओबी0 का भुगतान अलग-अलग चरणों में विभक्त करके करने के सम्बन्ध में 28वीं बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-6 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा0 बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है-

**1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही-**

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण के अर्न्तगत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरेखण से प्रभावित भूमि उनके भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि0 द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरेखण के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण पांच पैकेजों में निर्माणदायी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। निर्माणदायी कम्पनियों ने एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु प्लॉन प्रोफाइल प्रस्तुत करते हुए प्लॉन प्रोफाइल के अनुरूप पूर्व में क्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर भूमि क्रय किये जाने की मांग की गयी। निर्माणदायी कम्पनियों ने अपने-अपने पैकेज में प्लॉन प्रोफाइल के संरेखण को मेसर्स फीडबैक द्वारा प्रस्तुत संरेखण के ऊपर सुपर इम्पोज कर यूपीडा को प्रस्तुत किया है तथा उसी के अनुरूप अतिरिक्त भूमि को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्रभावित खातेदारों की अतिरिक्त भूमि परियोजना में शामिल होने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का परीक्षण क्षेत्रीय तथा यूपीडा के तहसीलदार/स्पेशल फील्ड ऑफिसर, पी.आई.यू. के अभियन्ता एवं निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कराया गया। परीक्षण में संयुक्त टीम द्वारा कतिपय स्थानों पर अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने हेतु यूपीडा को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2015 तथा 01.04.2015 को प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा बैठकों में यह निर्देश दिया गया कि निर्माणदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लॉन प्रोफाइल का परीक्षण पी.आई.यू. के अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् यूपीडा के कार्यालय आदेश

संख्या-1579/यूपीडा 14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा गठित टीम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि क्रय किये जाने के लिए खसरा संख्या व क्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल के विवरण के साथ पैकेज हेतु नामित तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तकनीकी सेल तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी। तत्क्रम में निर्माणदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्लान प्रोफाइल/खातेदारों के शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित टीम द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 14.08.2015 के पश्चात् जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा उक्त बोर्ड बैठक दिनांक 15.12.2015 में अवलोकित किया जा चुका है। दिनांक 15.12.2015 के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है-

### 1. जनपद- आगरा, तहसील-सदर

| क्रमांक | ग्राम का नाम | अधिसूचित गाटा | धारा-4 में अधिसूचित कुल क्षेत्रफल (हे० में) | धारा-6 में अधिसूचित कुल क्षेत्रफल (हे० में) | परियोजना के पक्ष में क्रय किया गया क्षेत्र (हे० में) | अनिर्णीत क्षेत्रफल (हे० में) | अवशेष क्षेत्रफल (हे० में) |
|---------|--------------|---------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------|
| 1       | 2            | 3             | 4   | 5   | 6  | 7                            | 8                         |
| 1       | नगरचन्द      | 455           | 0.2666                                      | 0.2666                                      | 0.1259   | -                            | 0.1407                    |
| 2       | परताबपुरा    | 78            | 0.2474                                      | 0.2474                                      | 0.2360   | -                            | 0.0114                    |
| 3       | पलिया        | 18            | 0.3570                                      | 0.3570                                      | 0.0580   | -                            | 0.2990                    |
|         |              |               |   |   |  | योग                          | 0.4511                    |

| क्रमांक | ग्राम का नाम | अधिसूचित गाटा | प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्ग मी०) | लिंक मार्ग सर्किल दर | सामान्य भूमि की सर्किल दर प्रति हे० (लाख) में | सर्किल दर की चार गुनी दर (लाख) में | देय धनराशि |
|---------|--------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|------------|
| 1       | 2            | 3             | 4                               | 5                    | 6   | 7                                  | 8          |
| 1       | नगरचन्द      | 379           | 5322                            | -                    | 8.00  | 32.00                              | 1703040    |
| 2       | नगरचन्द      | 380           | 755                             | -                    | 8.00  | 32.00                              | 241600     |
| 3       | नगरचन्द      | 381           | 173                             | -                    | 8.00  | 32.00                              | 55360      |
|         |              |               | 6250                            |                      |   | योग                                | 2000000    |

| क्रमांक | तहसील का नाम | ग्राम का नाम   | प्रस्तावित गाटा संख्या | गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में अर्जित/क्रय किया गया क्षेत्र (हे०) | अतिरिक्त भूमि जो क्रय किया जाना है। |
|---------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1       | 2            | 3              | 4                      | 5                           | 6  | 7                                   |
| 1       | सदर          | एल्मादपुर मदरा | 604                    | 1.2620                      | 1.0378                                       | 0.2185                              |

|   |          |                |     |         |        |        |
|---|----------|----------------|-----|---------|--------|--------|
| 2 | फतेहाबाद | गिदरीन         | 122 | 0.6350  | 0.0091 | 0.0455 |
| 3 |          | भरापुर         | 908 | 1.4230  | 0.5380 | 0.0690 |
| 4 |          | नगला<br>लोहिया | 78  | 1.8010  | 1.2403 | 0.1204 |
| 5 |          | भलोखरा         | 219 | 4.6380  | -      | 0.0665 |
| 6 |          |                | 189 | 1.9090  | 0.7135 | 0.0453 |
|   |          |                |     | कुल योग |        | 0.5652 |

## 2. जनपद- फिरोजाबाद

ग्राम- गुढ़ा

तहसील- शिकोहाबाद

| क्रमांक | खाता संख्या | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | एक्सप्रेसवे में अधिग्रहीत नहीं |                          |
|---------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|         |             |             |                         | पूर्व में अधिग्रहीत            | सीमांकन से अतिरिक्त रकबा |
| 1       | 2           | 3           | 4                       | 5                              | 6                        |
| 1       | 142         | 454         | 0.0130                  | -                              | 0.0130                   |
| 2       | 150         | 455         | 0.0130                  | -                              | 0.0130                   |
|         |             |             |                         | योग                            | 0.0260                   |

## 3. जनपद-कन्नौज

| ग्राम                | भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में क्रय किया जाना है। |                       | कालम सं०-2 व 3 में दर्शायी गयी भूमि परियोजना हेतु पूर्व से घोषित है अथवा अतिरिक्त भूमि है, का उल्लेख | गाटे का पुनरीक्षित अर्थात् वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट (लाख में) | पुनरीक्षित सर्किल रेट के चार गुने के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादन पत्र हेतु निर्धारित दर (लाख में) |
|----------------------|---|-----------------------|--|---|---|
|                      | गाटा सं०  | प्रभावित रकबा हे० में |  |   |   |
| 1                    | 2   | 3                     | 4  | 5   | 6   |
| तहसील-कन्नौज         |   |                       |  |   |   |
| फगुहा                | 853   | 0.0060                | अतिरिक्त भूमि  | 22.00   | 88.00   |
| तहसील-छिबरामऊ        |   |                       |  |   |   |
| जलालपुर<br>दीनदारपुर | 382मि.  | 0.5784                | अतिरिक्त भूमि  | 12.00   | 48.00   |
| सुल्तानपुर           | 625मि.  | 0.0360                | अतिरिक्त भूमि  | 12.00   | 48.00   |
|                      | 627मि.  | 0.0280                | अतिरिक्त भूमि  | 12.00   | 48.00   |
|                      | 628मि.  | 0.0360                | अतिरिक्त भूमि  | 12.00   | 48.00   |

A

|                      |            |                   |                |              |              |
|----------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|                      | 630મિ.     | 0.0240            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 12.00        | 48.00        |
|                      | <b>યોગ</b> | <b>0.1240</b>     |                |              |              |
| નગલા વિશુના          | 50મિ.      | 0.0320            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 12.00        | 48.00        |
| બહાદુરપુર<br>મણિગવાં | 2517મિ.    | 0.0800            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 2518મિ.    | 0.0320            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 1728મિ.    | 0.0810            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 1731       | 0.0120            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 1360મિ.    | 0.0400            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 2546મિ.    | 0.0240            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | 1235મિ.    | 0.0320            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 21.00        | 84.00        |
|                      | <b>યોગ</b> | <b>0.3010</b>     |                |              |              |
| સિકન્દરપુર           | 57મિ.      | 168.75<br>વર્ગમી. | પૂર્વ સે ઘોષિત | 1600/વર્ગમી. | 6400/વર્ગમી. |
| તહસીલ-તિર્થા         |            |                   |                |              |              |
| બસ્તા                | 1285       | 0.0890            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1286       | 0.0720            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1288       | 0.1920            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1330       | 0.0680            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1331       | 0.0040            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1332       | 0.1380            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1329       | 0.0400            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1326       | 0.0720            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1325       | 0.0720            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1324       | 0.0610            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 13.50        | 54.00        |
|                      | 1323       | 0.0240            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 20.00        | 80.00        |
|                      | 1321       | 0.0240            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 20.00        | 80.00        |
|                      | 1399       | 0.0480            | અતિરિક્ત ભૂમિ  | 20.00        | 80.00        |



|         |            |               |               |       |       |
|---------|------------|---------------|---------------|-------|-------|
|         | 1404       | 0.0080        | अतिरिक्त भूमि | 20.00 | 80.00 |
|         | <b>योग</b> | <b>0.9120</b> |               |       |       |
| पिपरौली | 236मि.     | 0.0160        | अतिरिक्त भूमि | 20.00 | 80.00 |
|         | 237मि.     | 0.0600        | अतिरिक्त भूमि | 20.00 | 80.00 |
|         | 240मि.     | 0.0810        | अतिरिक्त भूमि | 20.00 | 80.00 |
|         | 241मि.     | 0.0120        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 246मि.     | 0.1336        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 247मि.     | 0.0200        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 250मि.     | 0.0200        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 251मि.     | 0.0120        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 249मि.     | 0.1010        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 269मि.     | 0.1620        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 274मि.     | 0.0200        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 266मि.     | 0.0280        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 265मि.     | 0.0200        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 259मि.     | 0.0400        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 260मि.     | 0.0320        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | <b>योग</b> | <b>0.7576</b> |               |       |       |
| बहसुइया | 248मि.     | 0.1070        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 253मि.     | 0.0410        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 254मि.     | 0.0360        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 258मि.     | 0.0570        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 259मि.     | 0.0200        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 263मि.     | 0.1010        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 265मि.     | 0.1210        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 266मि.     | 0.0700        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|         | 289मि.     | 0.0120        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |

|                 |            |               |               |       |       |
|-----------------|------------|---------------|---------------|-------|-------|
|                 | 292मि.     | 0.0410        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 286मि.     | 0.1210        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 290मि.     | 0.1620        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 284मि.     | 0.0440        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 283मि.     | 0.0850        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 281मि.     | 0.1620        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 280मि.     | 0.1620        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 286/786    | 0.0415        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | <b>योग</b> | <b>1.3835</b> |               |       |       |
| अलीपुर<br>अहाना | 177        | 0.0650        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 154        | 0.0180        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 175        | 0.0137        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 174        | 0.0160        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 676        | 0.0240        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 677        | 0.0080        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 675        | 0.0240        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | <b>योग</b> | <b>0.1687</b> |               |       |       |
| अलमापुर         | 78         | 0.0558        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 82         | 0.0301        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 84         | 0.0276        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 86         | 0.2016        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 103        | 0.3361        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 107        | 0.0014        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 108        | 0.2040        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | 195        | 0.0696        | अतिरिक्त भूमि | 13.50 | 54.00 |
|                 | <b>योग</b> | <b>0.9262</b> |               |       |       |

|       |        |        |               |       |       |
|-------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| ठडिया | 831मि. | 0.1270 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 840मि. | 0.0320 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 841मि. | 0.0120 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 849मि. | 0.1250 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 851मि. | 0.0080 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 853    | 0.0200 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 854    | 0.0200 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 855    | 0.0320 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 908    | 0.0240 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1021   | 0.0810 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1022   | 0.0320 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1026   | 0.0240 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1030   | 0.0480 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1041   | 0.0060 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1031   | 0.0200 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1051   | 0.0040 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1053   | 0.0040 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1054   | 0.0080 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1060   | 0.0060 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1059   | 0.0040 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1291   | 0.0280 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1292   | 0.0200 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1288   | 0.0320 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1287   | 0.0160 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1281   | 0.0160 | अतिरिक्त भूमि | 21.00 | 84.00 |
|       | 1280   | 0.0060 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|       | 1063   | 0.0400 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |

|  |      |        |               |       |       |
|--|------|--------|---------------|-------|-------|
|  | 1283 | 0.0240 | अतिरिक्त भूमि | 21.00 | 84.00 |
|  | 3500 | 0.0730 | अतिरिक्त भूमि | 21.00 | 84.00 |
|  | 3503 | 0.0400 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3545 | 0.0930 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3546 | 0.0240 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3561 | 0.0640 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3565 | 0.0810 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3568 | 0.0810 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3569 | 0.0490 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | 3602 | 0.2020 | अतिरिक्त भूमि | 14.50 | 58.00 |
|  | योग  | 1.5260 |               |       |       |

## 4. जनपद-कानपुर नगर

| क्रमांक | ग्राम       | भूमि जहां स्थित है, के वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट |            |              |                                       |            |              |
|---------|-------------|---|------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|         |             | सड़क पर स्थित भूमि (रु० प्रति हे०)                |            |              | आबादी से सटी हुई भूमि (रु० प्रति हे०) |            |              |
|         |             | राष्ट्रीय राजमार्ग                                | लिंक मार्ग | सामान्य भूमि | राष्ट्रीय राजमार्ग                    | लिंक मार्ग | सामान्य भूमि |
| 1       | अरौल        | 70 लाख  | 38 लाख     | 25 लाख       | 140 लाख                               | 76 लाख     | 50 लाख       |
| 2       | भींटी हवेली | 65 लाख  | 32 लाख     | 23 लाख       | 130 लाख                               | 64 लाख     | 46 लाख       |

| क्रमांक | ग्राम       | भूमि जहां स्थित है, के वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट की चार गुना धनराशि |            |              |                                       |            |              |
|---------|-------------|--|------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|         |             | सड़क पर स्थित भूमि (रु० प्रति हे०)                                   |            |              | आबादी से सटी हुई भूमि (रु० प्रति हे०) |            |              |
|         |             | राष्ट्रीय राजमार्ग   | लिंक मार्ग | सामान्य भूमि | राष्ट्रीय राजमार्ग                    | लिंक मार्ग | सामान्य भूमि |
| 1       | अरौल        | 280 लाख  | 152 लाख    | 100 लाख      | 560 लाख                               | 304 लाख    | 200 लाख      |
| 2       | भींटी हवेली | 260 लाख  | 128 लाख    | 92 लाख       | 520 लाख                               | 256 लाख    | 184 लाख      |

## 5. जनपद-उन्नाव

- 113 -

(71)

| क्रम संख्या | ग्राम/तहसील                  | जनपद   | गाटा संख्या | क्षेत्रफल |
|-------------|------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1           | सिरधरपुर<br>एहतमाली/बांगरमऊ  | उन्नाव | 98          | 0.0760    |
|             |                              | योग    |             | 0.0760    |
| 1           | बहलोलपुर<br>मुन्तसिल/बांगरमऊ | उन्नाव | 4           | 0.0400    |
| 2           |                              |        | 5           | 0.0300    |
| 3           |                              |        | 10          | 0.0100    |
| 4           |                              |        | 11          | 0.0300    |
| 5           |                              |        | 198         | 0.2550    |
| 6           |                              |        | 247         | 0.0130    |
| 7           |                              |        | 379         | 0.0150    |
|             |                              | योग    | 07          | 0.4030    |
| 1           | गोल्हुवापुर/बांगरमऊ          | उन्नाव | 1           | 0.0182    |
| 2           |                              |        | 2           | 0.0268    |
| 3           |                              |        | 3           | 0.1030    |
| 4           |                              |        | 90          | 0.0400    |
| 5           |                              |        | 88          | 0.1000    |
| 6           |                              |        | 91          | 0.1200    |
| 7           |                              |        | 110         | 0.2350    |
|             |                              | योग    | 07          | 0.6430    |
| 1           | आलमऊ<br>सराय/बांगरमऊ         | उन्नाव | 162         | 0.0740    |
| 2           |                              |        | 137         | 0.1010    |
| 3           |                              |        | 379 मि      | 0.0160    |
| 4           |                              |        | 381 मि      | 0.0050    |



|   |  |     |        |        |
|---|--|-----|--------|--------|
| 5 |  |     | 378 मि | 0.1150 |
|   |  | योग | 05     | 0.3110 |

| ग्राम/तहसील      | गाटा    | कुल रकबा | पूर्व में<br>अधिसूचित क्षेत्र<br>(हे०) | स्तम्भ-4 के अलावा<br>संरक्षण के अन्तर्गत<br>अवस्थित अतिरिक्त भूमि<br>(हे०) | टिप्पणी |
|------------------|---------|----------|--|--|---------|
| 1                | 2       | 3        | 4                                      | 5  | 6       |
| शादीपुर/ बांगरमऊ | 579     | 0.179    | 0.1652                                 | 0.0138   |         |
|                  | 580     | 0.069    | -                                      | 0.0130   |         |
|                  | 2475    | 0.704    | 0.1501                                 | 0.1520   |         |
|                  | 3051    | 0.696    | 0.3840                                 | 0.3120   |         |
|                  | 3094ख   | 0.076    | 0.0384                                 | 0.0376   |         |
|                  |         |          | योग                                    | 0.5284   |         |
| गौरियाकला/सफीपुर | 3441    | 0.3570   | 0.1497                                 | 0.0250   |         |
|                  | 3442    | 0.2210   | 0.0354                                 | 0.0130   |         |
|                  | 3467    | 0.8470   | 0.0408                                 | 0.1033   |         |
|                  | 3463    | 0.4190   | 0.3490                                 | 0.0700   |         |
|                  | 3449    | 0.4820   | 0.1362                                 | 0.0510   |         |
|                  | 1812    | 1.6510   | 0.1876                                 | 0.4280   |         |
|                  | 2478    | 0.9090   | 0.5564                                 | 0.2919   |         |
|                  | 2465    | 0.4110   | 0.2431                                 | 0.1029   |         |
|                  | 3311    | 0.5310   | 0.4445                                 | 0.0545   |         |
|                  | 3464    | 0.6450   | 0.0815                                 | 0.2410   |         |
|                  | 3465    | 0.1640   | 0.1024                                 | 0.0616   |         |
|                  |         |          | योग                                    | 1.4422   |         |
| बरादेव/हसनगंज    | 1121    | 0.1600   | 0.1180                                 | 0.0420   |         |
| लोधाटीकुर/हसनगंज | 466/641 | 0.0250   | -                                      | 0.0250   |         |
|                  |         | कुल योग  |  | 2.0376   |         |

| क्रमांक | ग्राम/तहसील<br>/ जनपद                  | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>प्रस्तावित<br>अतिरिक्त<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय<br>करने हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की<br>भूमि में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|--|----------------|--------------------------------|---|---|--|---------|
| 1       | 2                                      | 3              | 4                              | 5   | 6   | 7  | 8       |
| 1       | नसीरपुर<br>भीखन/<br>बांगरमऊ/<br>उन्नाव | 29             | 0.166                          | -   | 0.166   | -  | -       |
| 2       |  | 30             | 0.179                          | 0.0288  | 0.032   | -  | -       |
| 3       |  | 31             | 0.179                          | 0.008   | 0.171   | -  | -       |
| 4       |  | 35             | 0.621                          | 0.0256  | 0.032   | -  | -       |
| 5       |  | 37             | 0.026                          | -   | 0.013   | -  | -       |
| 6       |  | 38             | 0.026                          | -   | 0.026   | -  | -       |
| 7       |  | 39             | 0.026                          | -   | 0.026   | -  | -       |
| 8       |  | 40             | 1.128                          | 0.1216  | 1.006   | -  | -       |
| 9       |  | 228            | 0.075                          |   | 0.075   | -  | -       |
| 10      |  | 435            | 0.351                          | -   | 0.192   | -  | -       |
| 11      |  | 436            | 0.799                          | -   | 0.420   | 01 बोरवेल                                    | -       |
| 12      |  | 506            | 8.717                          | -   | 2.208   | -  | -       |
| 13      |  | 505            | 0.398                          | -   | 0.128   | 02 बोरवेल                                    | -       |
| 14      |  | 553            | 0.44                           | -   | 0.224   | -  | -       |
| 15      |  | 550            | 1.907                          | -   | 0.352   | -  | -       |
| 16      |  | 543            | 0.477                          | -   | 0.477   | -  | -       |
| 17      |  | 542            | 0.476                          | -   | 0.160   | -  | -       |
| 18      |  | 541            | 0.404                          | -   | 0.272   | -  | -       |
| 19      |  | 612            | 0.108                          | -   | 0.108   | -  | -       |
| 20      |  | 613            | 0.181                          | -   | 0.181   | -  | -       |
| 21      |  | 620            | 0.125                          | -   | 0.003   | -  | -       |
| 22      |  | 621            | 0.125                          | -   | 0.020   | -  | -       |

|    |  |     |       |   |       |           |   |
|----|--|-----|-------|---|-------|-----------|---|
| 23 |  | 622 | 0.125 | - | 0.032 | -         | - |
| 24 |  | 623 | 0.444 | - | 0.168 | 01 बोरवेल | - |
| 25 |  | 647 | 0.362 | - | 0.252 | -         | - |
| 26 |  | 646 | 0.192 | - | 0.095 | -         | - |
| 27 |  | 645 | 0.192 | - | 0.005 | -         | - |
| 28 |  | 648 | 0.632 | - | 0.106 | -         | - |
| 29 |  | 652 | 0.399 | - | 0.106 | -         | - |
| 30 |  | 658 | 0.248 | - | 0.063 | -         | - |
| 31 |  | 661 | 0.270 | - | 0.080 | -         | - |
| 32 |  | 665 | 0.207 | - | 0.207 | -         | - |
| 33 |  | 664 | 0.030 | - | 0.030 | -         | - |
| 34 |  | 672 | 0.018 | - | 0.018 | -         | - |
| 35 |  | 671 | 0.041 | - | 0.041 | -         | - |
| 36 |  | 685 | 0.508 | - | 0.508 | -         | - |
| 37 |  | 684 | 0.308 | - | 0.308 | -         | - |
| 38 |  | 686 | 0.276 | - | 0.060 | -         | - |
| 39 |  | 681 | 1.049 | - | 1.049 | -         | - |
| 40 |  | 77  | 0.088 | - | 0.010 | -         | - |
| 41 |  | 75  | 0.281 | - | 0.025 | -         | - |
| 42 |  | 74  | 0.279 | - | 0.279 | -         | - |
| 43 |  | 54  | 0.102 | - | 0.102 | -         | - |
| 44 |  | 53  | 0.13  | - | 0.130 | -         | - |
| 45 |  | 426 | 0.161 | - | 0.161 | -         | - |
| 46 |  | 427 | 0.214 | - | 0.166 | -         | - |
| 47 |  | 428 | 0.232 | - | 0.166 | -         | - |
| 48 |  | 484 | 0.163 | - | 0.163 | -         | - |
| 49 |  | 68  | 0.220 | - | 0.220 | -         | - |
| 50 |  | 65  | 0.177 | - | 0.177 | -         | - |

|    |  |     |       |   |       |   |   |
|----|--|-----|-------|---|-------|---|---|
| 51 |  | 64  | 0.186 | - | 0.186 | - | - |
| 52 |  | 58  | 0.022 | - | 0.022 | - | - |
| 53 |  | 55  | 0.019 | - | 0.019 | - | - |
| 54 |  | 48  | 0.273 | - | 0.273 | - | - |
| 55 |  | 49  | 0.063 | - | 0.063 | - | - |
| 56 |  | 50  | 0.069 | - | 0.069 | - | - |
| 57 |  | 51  | 0.060 | - | 0.060 | - | - |
| 58 |  | 420 | 0.344 | - | 0.040 | - | - |
| 59 |  | 431 | 0.907 | - | 0.907 | - | - |
| 60 |  | 430 | 0.312 | - | 0.016 | - | - |
| 61 |  | 483 | 0.095 | - | 0.095 | - | - |
| 62 |  | 485 | 0.181 | - | 0.070 | - | - |
| 63 |  | 486 | 0.185 | - | 0.028 | - | - |
| 64 |  | 487 | 0.198 | - | 0.010 | - | - |
| 65 |  | 504 | 0.123 | - | 0.123 | - | - |
| 66 |  | 502 | 0.049 | - | 0.025 | - | - |
| 67 |  | 557 | 0.143 | - | 0.048 | - | - |
| 68 |  | 558 | 0.133 | - | 0.004 | - | - |
| 69 |  | 556 | 0.722 | - | 0.256 | - | - |
| 70 |  | 559 | 0.261 | - | 0.084 | - | - |
| 71 |  | 560 | 0.279 | - | 0.202 | - | - |
| 72 |  | 561 | 0.497 | - | 0.235 | - | - |
| 73 |  | 562 | 1.882 | - | 0.564 | - | - |
| 74 |  | 594 | 0.238 | - | 0.119 | - | - |
| 75 |  | 596 | 0.025 | - | 0.025 | - | - |
| 76 |  | 597 | 0.209 | - | 0.209 | - | - |
| 77 |  | 598 | 0.238 | - | 0.238 | - | - |
| 78 |  | 548 | 0.541 | - | 0.541 | - | - |
| 79 |  | 547 | 0.15  | - | 0.150 | - | - |

|     |  |     |       |        |       |   |   |
|-----|--|-----|-------|--------|-------|---|---|
| 80  |  | 546 | 0.138 | -      | 0.138 | - | - |
| 81  |  | 600 | 0.135 | -      | 0.135 | - | - |
| 82  |  | 599 | 0.135 | -      | 0.135 | - | - |
| 83  |  | 710 | 2.236 | -      | 0.084 | - | - |
| 84  |  | 604 | 0.843 | -      | 0.640 | - | - |
| 85  |  | 608 | 0.117 | 0.0024 | 0.115 | - | - |
| 86  |  | 607 | 0.117 | 0.0024 | 0.115 | - | - |
| 87  |  | 606 | 0.258 | 0.0128 | 0.245 | - | - |
| 88  |  | 605 | 0.253 | 0.0028 | 0.250 | - | - |
| 89  |  | 705 | 0.302 | -      | 0.114 | - | - |
| 90  |  | 704 | 0.035 | -      | 0.035 | - | - |
| 91  |  | 703 | 0.035 | -      | 0.035 | - | - |
| 92  |  | 617 | 0.183 | 0.081  | 0.102 | - | - |
| 93  |  | 618 | 0.183 | -      | 0.183 | - | - |
| 94  |  | 689 | 0.208 | 0.0128 | 0.195 | - | - |
| 95  |  | 690 | 0.208 | -      | 0.208 | - | - |
| 96  |  | 691 | 0.208 | -      | 0.208 | - | - |
| 97  |  | 657 | 0.152 | -      | 0.152 | - | - |
| 98  |  | 662 | 0.161 | -      | 0.161 | - | - |
| 99  |  | 668 | 0.076 | -      | 0.076 | - | - |
| 100 |  | 693 | 0.126 | -      | 0.126 | - | - |
| 101 |  | 692 | 0.125 | -      | 0.125 | - | - |
| 102 |  | 695 | 0.125 | -      | 0.113 | - | - |
| 103 |  | 694 | 0.127 | -      | 0.127 | - | - |
| 104 |  | 696 | 0.127 | -      | 0.089 | - | - |
| 105 |  | 669 | 0.267 | -      | 0.267 | - | - |
| 106 |  | 675 | 0.176 | -      | 0.176 | - | - |
| 107 |  | 743 | 0.061 | -      | 0.038 | - | - |
| 108 |  | 742 | 0.061 | -      | 0.061 | - | - |



|         |  |     |       |   |        |   |   |
|---------|--|-----|-------|---|--------|---|---|
| 109     |  | 741 | 0.071 | - | 0.071  | - | - |
| 110     |  | 745 | 0.160 | - | 0.160  | - | - |
| 111     |  | 744 | 0.178 | - | 0.029  | - | - |
| 112     |  | 746 | 0.215 | - | 0.108  | - | - |
| 113     |  | 681 | 1.049 | - | 1.049  | - | - |
| 114     |  | 747 | 0.109 | - | 0.109  | - | - |
| 115     |  | 748 | 0.109 | - | 0.060  | - | - |
| 116     |  | 652 | 0.399 | - | 0.088  | - | - |
| 117     |  | 762 | 0.215 | - | 0.014  | - | - |
| 118     |  | 686 | 0.276 | - | 0.255  | - | - |
| 119     |  | 685 | 0.508 | - | 0.508  | - | - |
| 120     |  | 684 | 0.308 | - | 0.308  | - | - |
| 121     |  | 683 | 0.053 | - | 0.053  | - | - |
| 122     |  | 682 | 0.040 | - | 0.040  | - | - |
| 123     |  | 680 | 0.070 | - | 0.070  | - | - |
| 124     |  | 678 | 0.060 | - | 0.060  | - | - |
| 125     |  | 673 | 0.014 | - | 0.014  | - | - |
| 126     |  | 672 | 0.018 | - | 0.018  | - | - |
| 127     |  | 671 | 0.041 | - | 0.041  | - | - |
| 128     |  | 659 | 0.022 | - | 0.022  | - | - |
| कुल योग |  |     |       |   | 23.225 |   |   |

| क्रमांक | ग्राम/तहसील<br>/ जनपद          | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>प्रस्तावित<br>अतिरिक्त<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय<br>करने हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की<br>भूमि में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|---|--|---------|
| 1       | 2                              | 3              | 4                              | 5   | 6   | 7  | 8       |
| 1       | जोगीकोट/<br>बांगरमऊ/<br>उन्नाव | 122            | 0.858                          | 0.726   | 0.132   | -  |         |
| 2       |                                | 125            | 0.329                          | 0.1482  | 0.181   | -  |         |

|   |  |     |       |        |       |   |  |
|---|--|-----|-------|--------|-------|---|--|
| 3 |  | 126 | 0.132 | -      | 0.132 | - |  |
| 4 |  | 347 | 0.480 | -      | 0.480 | - |  |
| 5 |  | 348 | 0.101 | 0.0913 | 0.010 | - |  |
| 6 |  | 350 | 1.088 | 1.0457 | 0.042 | - |  |
| 7 |  | 354 | 0.204 | -      | 0.077 | - |  |
| 8 |  | 385 | 0.911 | -      | 0.314 | - |  |
| 9 |  | 387 | 0.348 | 0.346  | 0.002 | - |  |
|   |  |     |       | योग    | 1.370 |   |  |

| क्रमांक | ग्राम/तहसील<br>/ जनपद                       | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>प्रस्तावित<br>अतिरिक्त<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय<br>करने हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की<br>भूमि में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|---|----------------|--------------------------------|---|---|--|---------|
| 1       | 2   | 3              | 4                              | 5   | 6   | 7  | 8       |
| 1       | भगवन्तपुर<br>गोटपाली/<br>बांगरमऊ/<br>उन्नाव | 1              | 0.987                          | 0.6073  | 0.380   | -  | -       |
| 2       |   | 2              | 0.263                          | 0.0104  | 0.253   | -  | -       |
| 3       |   | 3              | 0.480                          | -   | 0.395   | -  | -       |
| 4       |   | 4              | 0.259                          | -   | 0.096   | -  | -       |
| 5       |   | 5              | 0.162                          | -   | 0.058   | -  | -       |
| 6       |   | 6              | 0.240                          | -   | 0.019   | -  | -       |
| 7       |   | 7              | 0.266                          | -   | 0.029   | 01 हेण्ड पम्प                                | -       |
| 8       |   | 10             | 0.445                          | -   | 0.080   | -  | -       |
| 9       |   | 14             | 1.220                          | -   | 0.504   | -  | -       |
| 10      |   | 310            | 0.794                          | -   | 0.213   | -  | -       |
| 11      |   | 311            | 0.256                          | -   | 0.043   | -  | -       |
| 12      |   | 312            | 0.160                          | -   | 0.160   | -  | -       |
| 13      |   | 313            | 1.269                          | -   | 0.515   | -  | -       |
| 14      |   | 314            | 1.276                          | -   | 0.091   | -  | -       |
| 15      |   | 315            | 0.385                          | -   | 0.307   | -  | -       |

|    |  |         |       |        |       |           |   |
|----|--|---------|-------|--------|-------|-----------|---|
| 16 |  | 316     | 0.190 | -      | 0.190 | -         | - |
| 17 |  | 317     | 1.546 | -      | 1.322 | -         | - |
| 18 |  | 318     | 0.025 | -      | 0.025 | -         | - |
| 19 |  | 319     | 0.025 | -      | 0.025 | -         | - |
| 20 |  | 320     | 0.029 | -      | 0.029 | -         | - |
| 21 |  | 441     | 0.844 | -      | 0.354 | -         | - |
| 22 |  | 440     | 0.139 | -      | 0.064 | 01 बोरवेल | - |
| 23 |  | 331     | 0.544 | -      | 0.035 | -         | - |
| 24 |  | 332     | 0.462 | -      | 0.374 | -         | - |
| 25 |  | 336     | 1.002 | -      | 0.132 | -         | - |
| 26 |  | 324     | 0.452 | 0.432  | 0.020 | -         | - |
| 27 |  | 321     | 0.653 | 0.5289 | 0.124 | -         | - |
| 28 |  | 322     | 0.402 | 0.1556 | 0.246 | -         | - |
| 29 |  | 442     | 1.076 | 0.1793 | 0.381 | -         | - |
| 30 |  | 328     | 0.364 | 0.2736 | 0.090 | -         | - |
| 31 |  | 329     | 0.030 | 0.0225 | 0.008 | -         | - |
| 32 |  | 333     | 0.140 | 0.0700 | 0.070 | -         | - |
| 33 |  | 334     | 0.069 | 0.0222 | 0.047 | -         | - |
| 34 |  | 335     | 0.069 | -      | 0.069 | -         | - |
| 35 |  | 330     | 0.139 | 0.1027 | 0.036 | -         | - |
| 36 |  | 644     | 0.854 | -      | 0.050 | -         | - |
|    |  | कुल योग |       |        | 6.834 |           |   |

| क्रमांक | ग्राम/तहसील<br>/ जनपद | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>प्रस्तावित<br>अतिरिक्त<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय<br>करने हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की<br>भूमि में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---|---|--|---------|
| 1       | 2                     | 3              | 4                              | 5   | 6   | 7  | 8       |
| 1       | देवतपुर               | 248            | 0.370                          | -   | 0.051   | -  | -       |
| 2       |                       | 256            | 6.998                          | 0.005   | 0.452   | -  | -       |
| 3       |                       | 257            | 0.084                          | -   | 0.084   | -  | -       |

|   |  |         |       |        |       |   |   |
|---|--|---------|-------|--------|-------|---|---|
| 4 |  | 258     | 0.287 | 0.0337 | 0.086 | - | - |
| 5 |  | 259     | 0.228 | 0.1302 | 0.098 | - | - |
| 6 |  | 260     | 0.228 | -      | 0.182 | - | - |
| 7 |  | 398     | 1.467 | -      | 0.062 | - | - |
|   |  | कुल योग |       |        | 1.015 |   |   |

| क्रमांक | ग्राम/तहसील<br>/ जनपद          | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>पुनर्गृहीत<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय<br>करने हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की<br>भूमि में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|
| 1       | 2                              | 3              | 4                              | 5                                     | 6   | 7  | 8       |
| 1       | खम्भौली/<br>बांगरमऊ/<br>उन्नाव | 680            | 0.468                          | 0.0520                                | 0.416   | -  | -       |
| 2       |                                | 679            | 0.760                          |                                       | 0.760   | -  | -       |
| 3       |                                | 678            | 0.721                          |                                       | 0.250   | -  | -       |
| 4       |                                | 684            | 0.092                          |                                       | 0.092   | -  | -       |
| 5       |                                | 685            | 0.095                          |                                       | 0.095   | -  | -       |
| 6       |                                | 690            | 0.367                          | 0.3639                                | 0.0031  | -  | -       |
| 7       |                                | 686            | 0.868                          |                                       | 0.136   | -  | -       |
| 8       |                                | 697            | 0.976                          | 0.7442                                | 0.232   | -  | -       |
| 9       |                                | 695            | 0.303                          | 0.2912                                | 0.012   | -  | -       |
| 10      |                                | 696            | 0.759                          | 0.0450                                | 0.372   | -  | -       |
| 11      |                                | 689            | 0.721                          |                                       | 0.313   | -  | -       |
| 12      |                                | 698            | 0.843                          | 0.6848                                | 0.158   | -  | -       |
| 13      |                                | 714            | 0.786                          | 0.6588                                | 0.127   | -  | -       |
| 14      |                                | 715            | 0.190                          | 0.1611                                | 0.029   | -  | -       |
| 15      |                                | 716            | 0.190                          | 0.1337                                | 0.056   | 01 मन्दिर                                    | -       |
| 16      |                                | 711            | 0.534                          | 0.2280                                | 0.306   | -  | -       |
| 17      |                                | 712            | 0.255                          | 0.0400                                | 0.215   | -  | -       |
| 18      |                                | 702            | 0.363                          |                                       | 0.120   | -  | -       |

|    |  |     |       |         |        |   |   |
|----|--|-----|-------|---------|--------|---|---|
| 19 |  | 708 | 0.664 | 0.0500  | 0.312  | - | - |
| 20 |  | 707 | 0.926 | 0.0500  | 0.456  | - | - |
| 21 |  | 710 | 0.426 |         | 0.370  | - | - |
| 22 |  | 682 | 0.095 | 0.0850  | 0.010  | - | - |
| 23 |  | 683 | 0.095 | 0.0483  | 0.0467 | - | - |
| 24 |  | 713 | 0.240 |         | 0.040  | - | - |
|    |  |     |       | कुल योग | 4.9268 |   |   |

कार्यवाही/निर्णय:-

इस संबंध में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं यह भी अवगत कराया गया की जनपद स्तरी समिति की संस्तुति दर के आधार पर भूमि क्रय की कार्यवाही की जानी है निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इजेण्डा बिन्दु सं० 09 :-

भारतीय वायु सेना के प्रस्तावित हवाई पट्टी हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

| क्रमांक | ग्राम/<br>तहसील/<br>जनपद   | गाटा<br>संख्या | गाटे का<br>कुल<br>क्षेत्रफल<br>(हे०) | पूर्व में<br>अधिसूचित<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय करने<br>हेतु प्रस्तावित<br>अतिरिक्त भूमि का<br>क्षेत्रफल (हे०) | स्तम्भ-6 की भूमि<br>में स्थित<br>परिसम्पत्ति | टिप्पणी |
|---------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------|
| 1       | 2                          | 3              | 4                                    | 5                                   | 6   | 7  | 8       |
| 1       | कबीरपुर/<br>बांगरमऊ/उन्नाव | 362            | 1.693                                | -                                   | 0.020   | -  |         |
| 2       |                            | 503            | 0.430                                | 0.1000                              | 0.312   | -  |         |
| 3       |                            | 502            | 0.531                                | 0.2694                              | 0.262   | -  |         |
| 4       |                            | 501            | 0.647                                | 0.0300                              | 0.400   | -  |         |
| 5       |                            | 382            | 1.101                                | -                                   | 0.278   | -  |         |
| 6       |                            | 492            | 0.013                                | -                                   | 0.013   | -  |         |
| 7       |                            | 491            | 0.063                                | -                                   | 0.063   | -  |         |
| 8       |                            | 490            | 0.038                                | -                                   | 0.038   | -  |         |
| 9       |                            | 499            | 0.025                                | -                                   | 0.025   | -  |         |
| 10      |                            | 498            | 0.081                                | 0.0765                              | 0.005   | -  |         |
| 11      |                            | 495            | 0.066                                | 0.0555                              | 0.011   | -  |         |
| 12      |                            | 494            | 0.066                                | 0.0350                              | 0.031   | -  |         |
| 13      |                            | 493            | 0.304                                | 0.1000                              | 0.204   | -  |         |



|    |  |     |       |        |       |  |  |
|----|--|-----|-------|--------|-------|--|--|
| 14 |  | 525 | 1.215 | 1.0375 | 0.178 | -  |  |
| 15 |  | 486 | 0.278 | -      | 0.204 | -  |  |
| 16 |  | 487 | 0.607 | -      | 0.168 | -  |  |
| 17 |  | 528 | 0.384 | -      | 0.090 | -  |  |
| 18 |  | 529 | 0.030 | -      | 0.030 | -  |  |
| 19 |  | 530 | 0.163 | -      | 0.163 | -  |  |
| 20 |  | 532 | 0.618 | 0.2000 | 0.418 | 01 बोरवेल, 01 पक्की कोठरी                      |  |
| 21 |  | 539 | 0.512 | 0.1600 | 0.272 | -  |  |
| 22 |  | 540 | 0.751 | 0.0200 | 0.324 | -  |  |
| 23 |  | 542 | 0.083 | -      | 0.043 | -  |  |
| 24 |  | 580 | 0.340 | -      | 0.240 | -  |  |
| 25 |  | 583 | 1.316 | 0.5580 | 0.530 | 01 बोरवेल                                      |  |
| 26 |  | 581 | 0.534 | -      | 0.152 | -  |  |
| 27 |  | 584 | 0.326 | -      | 0.232 | -  |  |
| 28 |  | 587 | 0.416 | -      | 0.177 | -  |  |
| 29 |  | 925 | 0.499 | 0.4900 | 0.009 | 01 बोरवेल                                      |  |
| 30 |  | 889 | 0.660 | 0.1880 | 0.472 | -  |  |
| 31 |  | 888 | 0.423 | -      | 0.346 | 01 बोरवेल                                      |  |
| 32 |  | 886 | 0.140 | -      | 0.070 | -  |  |
| 33 |  | 885 | 0.156 | -      | 0.078 | -  |  |
| 34 |  | 890 | 0.665 | 0.5950 | 0.070 | -  |  |
| 35 |  | 884 | 0.463 | -      | 0.032 | -  |  |
| 36 |  | 882 | 1.113 | 0.5600 | 0.553 | 01 बोरवेल, 01 पक्की कोठरी, 02 मन्दिर, 01 समाधि |  |
| 37 |  | 842 | 0.115 | -      | 0.115 | -  |  |
| 38 |  | 840 | 0.102 | 0.0200 | 0.082 | -  |  |
| 39 |  | 843 | 0.891 | -      | 0.184 | -  |  |
| 40 |  | 846 | 0.103 | -      | 0.103 | -  |  |

|    |  |     |       |        |       |           |  |
|----|--|-----|-------|--------|-------|-----------|--|
| 41 |  | 853 | 2.167 | 1.7291 | 0.438 | -         |  |
| 42 |  | 847 | 1.708 | 0.0060 | 0.464 | -         |  |
| 43 |  | 848 | 0.069 | -      | 0.069 | -         |  |
| 44 |  | 849 | 1.021 | -      | 0.557 | -         |  |
| 45 |  | 851 | 0.715 | 0.5820 | 0.133 | -         |  |
| 46 |  | 850 | 0.461 | 0.3700 | 0.378 | -         |  |
| 47 |  | 778 | 1.062 | -      | 0.230 | -         |  |
| 48 |  | 779 | 0.063 | -      | 0.063 | -         |  |
| 49 |  | 781 | 0.379 | 0.1000 | 0.279 | -         |  |
| 50 |  | 780 | 0.117 | -      | 0.117 | -         |  |
| 51 |  | 768 | 1.116 | -      | 1.116 | -         |  |
| 52 |  | 776 | 0.701 | -      | 0.387 | -         |  |
| 53 |  | 775 | 0.113 | -      | 0.025 | -         |  |
| 54 |  | 735 | 0.375 | -      | 0.058 | -         |  |
| 55 |  | 738 | 1.016 | 0.2441 | 0.313 | -         |  |
| 56 |  | 741 | 0.380 | 0.3415 | 0.039 | -         |  |
| 57 |  | 742 | 0.190 | -      | 0.190 | -         |  |
| 58 |  | 746 | 0.073 | -      | 0.045 | -         |  |
| 59 |  | 739 | 1.138 | 0.8414 | 0.297 | -         |  |
| 60 |  | 744 | 0.295 | -      | 0.238 | -         |  |
| 61 |  | 761 | 0.336 | 0.2029 | 0.133 | -         |  |
| 62 |  | 758 | 0.665 | -      | 0.295 | 01 बीरखेल |  |
| 63 |  | 762 | 0.183 | 0.0090 | 0.174 | -         |  |
| 64 |  | 765 | 0.130 | -      | 0.130 | -         |  |
| 65 |  | 768 | 1.116 | -      | 1.116 | -         |  |
| 66 |  | 764 | 0.195 | -      | 0.195 | -         |  |
| 67 |  | 763 | 0.195 | -      | 0.195 | -         |  |
| 68 |  | 759 | 0.618 | -      | 0.618 | -         |  |
| 69 |  | 760 | 0.025 | -      | 0.025 | -         |  |

|    |  |     |       |        |       |                                  |  |
|----|--|-----|-------|--------|-------|----------------------------------|--|
| 70 |  | 748 | 0.076 | -      | 0.002 | -                                |  |
| 71 |  | 746 | 0.077 | -      | 0.035 | -                                |  |
| 72 |  | 759 | 0.618 | -      | 0.618 | -                                |  |
| 73 |  | 856 | 0.104 | -      | 0.104 | -                                |  |
| 74 |  | 855 | 0.082 | 0.0270 | 0.055 | -                                |  |
| 75 |  | 878 | 0.089 | 0.0510 | 0.038 | -                                |  |
| 76 |  | 879 | 0.314 | 0.2890 | 0.025 | -                                |  |
| 77 |  | 857 | 0.447 | -      | 0.288 | -                                |  |
| 78 |  | 861 | 0.908 | -      | 0.403 | -                                |  |
| 79 |  | 862 | 0.753 | -      | 0.192 | -                                |  |
| 80 |  | 873 | 0.164 | -      | 0.164 | -                                |  |
| 81 |  | 872 | 0.106 | -      | 0.106 | -                                |  |
| 82 |  | 871 | 0.045 | -      | 0.045 | -                                |  |
| 83 |  | 875 | 0.063 | -      | 0.063 | -                                |  |
| 84 |  | 876 | 0.076 | -      | 0.076 | -                                |  |
| 85 |  | 877 | 0.164 | 0.0250 | 0.139 | 01 बोरवेल                        |  |
| 86 |  | 894 | 0.176 | -      | 0.013 | -                                |  |
| 87 |  | 893 | 1.034 | 0.2260 | 0.364 | 01 पम्प रुम, 01 समाधि, 01 बोरवेल |  |
| 88 |  | 908 | 1.173 | -      | 0.160 | -                                |  |
| 89 |  | 892 | 0.363 | 0.3330 | 0.030 | -                                |  |
| 90 |  | 922 | 0.201 | 0.0742 | 0.127 | -                                |  |
| 91 |  | 921 | 0.341 | 0.3200 | 0.021 | -                                |  |
| 92 |  | 920 | 0.298 | 0.0800 | 0.245 | -                                |  |
| 93 |  | 919 | 0.295 | 0.0195 | 0.202 | -                                |  |
| 94 |  | 918 | 0.434 | 0.0040 | 0.269 | -                                |  |
| 95 |  | 917 | 0.248 | 0.2370 | 0.011 | -                                |  |

|     |  |     |       |        |        |                   |  |
|-----|--|-----|-------|--------|--------|-------------------|--|
| 96  |  | 916 | 0.796 | 0.1517 | 0.322  | -                 |  |
| 97  |  | 914 | 0.367 | -      | 0.003  | 01 बोरवेल         |  |
| 98  |  | 913 | 0.732 | 0.0500 | 0.348  | -                 |  |
| 99  |  | 912 | 0.474 | -      | 0.128  | 01 बोरवेल         |  |
| 100 |  | 911 | 1.360 | -      | 0.096  | -                 |  |
| 101 |  | 536 | 0.806 | 0.3000 | 0.506  | -                 |  |
| 102 |  | 537 | 0.510 | 0.4800 | 0.030  | -                 |  |
| 103 |  | 538 | 0.634 | 0.5898 | 0.044  | -                 |  |
| 104 |  | 524 | 1.960 | 0.9500 | 0.563  | 01 बोरवेल         |  |
| 105 |  | 523 | 0.242 | -      | 0.225  | -                 |  |
| 106 |  | 515 | 1.010 | 0.7300 | 0.280  | -                 |  |
| 107 |  | 517 | 0.721 | -      | 0.160  | -                 |  |
| 108 |  | 516 | 0.063 | -      | 0.063  | -                 |  |
| 109 |  | 511 | 0.463 | 0.1289 | 0.334  | -                 |  |
| 110 |  | 513 | 0.241 | -      | 0.135  | -                 |  |
| 111 |  | 509 | 1.265 | -      | 0.393  | -                 |  |
| 112 |  | 510 | 1.582 | 1.2969 | 0.285  | 01 पक्की बिल्डींग |  |
| 113 |  | 505 | 0.620 | -      | 0.040  | -                 |  |
| 114 |  | 504 | 0.796 | 0.3410 | 0.455  | -                 |  |
| योग |  |     |       |        | 23.519 |                   |  |

कार्यवाही/निर्णय:-

इस संबंध में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत कराया गया निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु सं० 10 :-

परियोजना के जनपद इटावा एवं कानपुर नगर के कतिपय ग्रामों के संरेखण के अन्तर्गत सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों जिनका बैनामा पूर्व में सामान्य रेट से कराया गया है, का तितिम्मा कराकर तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर मूल्यांकन कराकर अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाही:-

ग्राम-कुदरैल व बनीहरदू, तहसील-ताखा एवं ग्राम-हरदोई, तहसील-सैफई, जनपद-इटावा तथा ग्राम-भीटी हवेली, अरौल तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर के सड़क/आबादी के किनारे स्थित कतिपय गाटों का बैनामा परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित तहसीलों द्वारा सामान्य भूमि की दर से करा लिया गया है। ऐसे सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों की बैनामाशुदा भूमियों का तितिम्मा कराकर तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर मूल्यांकन कराकर अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाही।



कार्यवाही/निर्णय:-

परियोजना के जनपद इटावा एवं कानपुर नगर के कतिपय ग्रामों के संरक्षण के अन्तर्गत सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों जिनका बैनामा पूर्व में सामान्य रेट से कराया गया है, तत्समय प्रचलित सड़क/आबादी के किनारे स्थित भूमि के सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर आंकलित मूल्य के अन्तर का भुगतान के अनुमोदन की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया गया तथा अन्तर के भुगतान पर सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं० 11 :-परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही:-

परियोजना से प्रभावित जनपदों में धारा-4 की अधिसूचना के पश्चात् सर्किल रेट पुनरीक्षित हो गये हैं। अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही।

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 द्वारा प्रचलित सर्किल दर के चार गुना के बराबर दर पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति प्राप्त होने पर अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया है जिसके कम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा परियोजना हेतु सम्बन्धित जनपदों में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त

भूमि क्रय करने की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न तिथियों में प्रदान की गयी।

अतः उपरोक्त **बिन्दु-01** (अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति का वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार संस्तुत दर का अनुमोदन), **बिन्दु संख्या-02** (भारतीय वायु सेना के प्रस्तावित हवाई पट्टी हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने), **बिन्दु संख्या-03** सड़क/आबादी के किनारे स्थित गाटों की भूमियों का तितिम्मा कराकर तत्समय सड़क/आबादी के किनारे प्रचलित सर्किल रेट एवं सामान्य रेट की धनराशि के अन्तर का भुगतान किये जाने का अनुमोदन **बिन्दु संख्या-04** पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के आधार पर क्रय का अनुमोदन सम्मिलित कार्यवाही के अवलोकन करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय:-

परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने हेतु पुनरीक्षित सर्किल रेट के आधार पर जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही के संबंध में निदेशक मण्डल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 12 :-यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति

| क्र. सं. | परियोजना का नाम   | सम्बन्धित शासनादेश संख्या व दिनांक               | अद्यतन स्थिति   |
|----------|---|--|---|
| 1        | ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे) | 4246/77-4-07 - 94भा./07टी. सी. दिनांक 27.12.2007 | परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनांक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | <p>से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे0 जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अभिमत के अनुसार पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे।</p> <p>गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08/11/वालयूम-V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उपरोक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है।</p> |
| 2 | गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्दन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक | 695A/77-3-2008-34M/07T.C. दिनांक 28.02.2008 | अधिसूचना संख्या 3737/77-3-09-94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।   |
| 3 | आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना  | -तदैव-                                      | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 4 | झाँसी - कानपुर-लखनऊ - गोरखपुर - कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना   | -तदैव-                                      | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय से संभावित कतिपय जानकारी चाही गयी है। जिस पर सूचना संकलित की जा रही है।  |
| 5 | लखनऊ- बाराबंकी-<br>नानपारा लिंक  | -तदैव-  | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 6 | बिजनौर-<br>मुरादाबाद-<br>फतेहगढ़   | -तदैव-  | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय से संभावित कतिपय जानकारी चाही गयी है। जिस पर सूचना संकलित की जा रही है।  |
| 7 | नरौरा से गंगा नदी<br>के बायें तट पर<br>उत्तराखण्ड प्रदेश<br>की सीमा से 10<br>किमी० पूर्व तक  | 1319/77-3-08<br>-26अव०/08<br>दिनांक 13.05.<br>2008  | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 8 | अपर गंगा कैनाल के<br>दायें तट पर सनौटा<br>ब्रिज (बुलन्दशहर) से<br>उ० प्र० -<br>उत्तराखण्ड सीमा के<br>पूर्व पुरकाजी<br>(मुजफ्फरनगर) के<br>निकट तक 08-लेन<br>प्रवेश नियंत्रित<br>एक्सप्रेसवे<br>परियोजना | 3055/77-3-09<br>-71<br>(अवस्थापना)/08<br>दिनांक 25.10.<br>2009 एवं<br>819/77-3-10-<br>71<br>(अवस्थापना)/08<br>दिनांक 10.03.<br>2010 | परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.व्यू के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।<br><br>यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इस परियोजना के लंबित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। |
| 9 | अपर गंगा कैनाल के<br>दायें तट पर स्थित<br>सनौटा<br>ब्रिज(बुलन्दशहर) से<br>कानपुर -फतेहपुर<br>एक्सप्रेसवे<br>परियोजना एवं अन्य<br>मार्गों   | 1234/77-3-10<br>-94भा./07टी.सी.<br>दिनांक 30.04.<br>2010  | परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.-8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के क्रियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।   |


|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 10 | 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'                    | 1490/77-3-12-2(यूपीडा)/12 दिनांक 28.09.2012 | शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77-3-13-2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इंजीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में जारी है।   |
| 11 | लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना | 385/77-3-15-502एम/14 दिनांक 27 मार्च 2015   | औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07.08.2015 के क्रम में 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' को इ०पी०सी० पद्धति पर विकसित करने हेतु मे० आई०आई०डी०सी० लि० को 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टेंट' के रूप में नियुक्त कर दिनांक 01.10.2015 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया। परियोजना निर्माणकर्ताओं की शार्टलिस्टिंग हेतु प्रथम चरण में बिडिंग अभिलेख (आर०एफ०क्यू०) तैयार कर दिनांक 07.11.2015 को जारी किया गया तथा दिनांक 20.11.2015 को इच्छुक आवेदनकर्ताओं के साथ एक 'प्री-अप्लीकेशन मीटिंग' आयोजित की गयी। इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रेषित क्वेरीज़ का स्पष्टीकरण/उत्तर एवं आवश्यक एडेण्डम का निर्धारण करके परियोजना के आठों पैकेजों हेतु पृथक-पृथक संशोधित आर०एफ०क्यू० तैयार कर उन्हें भी यूपीडा की वेबसाइट पर दिनांक 18.12.2015 को अपलोड कर जारी कर दिया गया। तत्क्रम में बिड ड्यू डेट दिनांक 08.01.2016 को आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिनके परीक्षणोंपरान्त शार्टलिस्टिंग की कार्यवाही प्रचलित है। |

कार्यवाही/निर्णय:-

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेस-वे की सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा सभी 11 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।


उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 29 वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 04.03.2016 का उपलिखित कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

  
(के०के० सिंह विसेन) 4/03/16  
विशेष कार्याधिकारी


  
(राम सिंह) 4/03/16  
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अध्यक्ष

  
A. C. E. O.

  
H. Singh  
04/03/16

  
H. Singh  
04/03/16

  
H. Singh  
04/03/16

03/04/16

**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. श्री नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा   | — | अध्यक्ष |
| 2. डा० ऋषिकेश भास्कर यशोद, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन            | — | सदस्य   |
| 3. श्री राजीव श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त उ० प्र० शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)           | — | सदस्य   |
| 4. श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास)           | — | सदस्य   |
| 5. श्री राजेश प्रताप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) | — | सदस्य   |
| 6. श्री राम सिंहासन प्रेम, प्रभारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।                           | — | सदस्य   |

**विशेष आमंत्रित:-**

1. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
2. श्री ए०के० पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री एस०के० गुप्ता, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. श्री बी०सी० तिवारी, मुख्य वन संरक्षक, यूपीडा।
5. श्री ओ०पी० गुप्ता, परियोजना निदेशक वन।
6. श्री जी०एस गोयल, मुख्य वास्तुविद नियोजक, यूपीडा।
7. श्री ओम प्रकाश पाठक, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री के०के० गुप्ता, सलाहकार वित्तीय, संस्थाए।
9. श्री हेमन्त कुमार चौहान, स्टाफ ऑफिसर, (तकनीकी) यूपीडा।
10. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त, यूपीडा।
12. श्री अनुप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
13. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी०पी०पी०।
14. श्री एच०एम० त्रिपाठी, सहायक वन संरक्षक, यूपीडा।
15. श्री एस०पी० तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
16. श्री पी०एन० टण्डन, प्रबन्धक पर्यावरण, यूपीडा।

**एजेन्डा बिन्दु संख्या 1:-**

**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:-**

**कार्यवाही/निर्णय:-**

प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न 29वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

*(Handwritten signature)*



एजेण्डा बिन्दु संख्या 02:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न 29वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या:-

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 04.03.2016 को सम्पन्न हुई 29वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 03:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के बाह्य तकनीकी लेखा परीक्षण (External Technical Audit) सम्बन्धी राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार:-

कार्यवाही/निर्णय:-

#### Need for External Technical Audit (ETA)

The Technical Specifications applicable to the project provide for Quality Assurance and Quality Control of the work executed by use of a Quality Management System (QMS). The basic concept of this process is that construction agency constructs the works and Authority's Engineer performs inspection & testing as per conditions of the EPC agreement to ensure a quality product. In the EPC agreement, there is provision to appoint an external technical auditor to conduct independent quality audit to ensure high standards of quality assurance in the execution of work. In G.O. No. 1763/77-3-14-259(M)/2014 dated 01.01.2014 alongwith sanction of revised cost of project, there is provision of Rs. 23.27 cr. towards quality control charges.

Development of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway (Green Field) Project is being carried out in five packages by UPEIDA and work is presently running in full swing. Article 11.5 of Contract Agreement for the development of Agra-Lucknow Expressway related to External Technical Audit is reproduced below:-

#### Article 11.5 - EXTERNAL TECHNICAL AUDIT

*At any time during construction, the Authority may appoint an external technical auditor to conduct an audit of the quality of the Works. The findings of the audit, to the extent accepted by the Authority, shall be notified to the Contractor and the Authority's Engineer for taking remedial action in accordance with this Agreement. The Contractor shall provide all assistance as may be required by the auditor in the conduct of its audit hereunder. Notwithstanding anything contained in this Clause 11.5, the external technical audit shall not affect any obligations of the Contractor or the Authority's Engineer under this Agreement.*

A proposal has been submitted by RITES LIMITED (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) for providing Services for External Technical Audit (ETA) of Quality of Civil Works of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway (Enclosure-1) vide its letter no. RITES/HW/BD/UP/2016/2, dated 04.05.2016. The salient features of the proposal for the Technical Audit are as under:-

| State         | Project Stretch            | Project Length | Consultancy Period                                |
|---------------|----------------------------|----------------|---|
| Uttar Pradesh | Agra to Lucknow Expressway | 302.222 km     | 12 months<br>(May be extended as per requirement) |



**Construction Packages:-**

| Package No.              | Project Stretch  | Project Length |
|--------------------------|--|----------------|
| 1                        | Expressway from Agra (km -2+634) to Firozabad (km 53+500)    | 56.134 km      |
| 2                        | Expressway from Firozabad (km 53+500) to Etawah (km 115+500) | 62.0 km        |
| 3                        | Expressway from Etawah (km 115+500) to Kannauj (km 172+500)  | 57.0 km        |
| 4                        | Expressway from Kannauj (km 172+500) to Unnao (km 236+500)   | 64.0 km        |
| 5                        | Expressway from Unnao (km 236+500) to Lucknow (km 299+588)   | 63.088 km      |
| Total Length of Project: |  | 302.222 km     |

**Scope of Services**

A brief scope of services to ensure the quality of works executed and balance works to be executed for Agra-Lucknow expressway are as follows:

External Technical Audit will be conducted in four stages-

**i) STAGE (I) - Project Familiarisation**


- Scope of the project
- Study of DPR documents
- Study of GFC drawings
- Pavement Composition
- Bill of Quantity
- Contractor's Resource program

**ii) Stage (II) - Initial Technical Audit**

- External Technical audit shall be carried out at site as per Quality system for roads & Bridges (IRC:SP-47 & IRC:SP-57)/Quality Assurance Plan prepared by contractor and approved by the Authority's Engineer
- Review of Quality plan submitted by the contractor and approved by the Authority's Engineer i.e. policy, Quality control/ assurance procedures, method statement, organization, duties and responsibility in relation to inspection, testing, etc. and provide to the Client the comments thereon and suggest necessary modifications, if any
- Review Contractor Quality Management process and procedures of plant and equipment.

**iii) Stage (III) - Intermediate Technical Audits (Monthly)**

- The works executed before the enforcement of this agreement shall be checked using sampling techniques for their adequacy to physical dimensions vis-à-vis approved design and drawings and adherence of works to quality standards for



structures above ground and road works above subgrade. EPC contractors shall bear all costs and provide all resources to facilitate the technical audit.

- Inspect and check quality of on-going works.
- The consultant shall review the contractor's working practices – e.g. material receipt, storing, consumption procedures, material testing, construction methods, and documentation system – to assess whether sound and effective techniques are being employed. Review the test results/certificates of construction materials of manufactures and /or sources of materials to assess the quality of materials used in works.
- Sampling technique will be used for testing of materials and works in progress.
- Care should be taken to minimize the additional testing and shall preferably be carried out where a prima facie doubt arises related to quality of works and / or compliance of standards.
- Witness sample field and laboratory testing carried out by construction agency as per the requirement of standard codes and will review the concerned reports and records.
- Carry out inspection of the contractor's equipment, plant, machinery, etc. to check their adequacy and operating to produce a quality product.
- Review of calibration of field laboratory equipment including hot mix plant, concrete batching plant etc.
- Carryout independent testing of materials and works in progress and for that EPC Contractor shall bear all costs and provide all resources.
- Give suggestion to the Authority and submit quality audit report. Review the action taken on the earlier reported non-compliances including follow up action initiated with the relevant stakeholders on earlier reported non-compliances.
- Undertake follow-up visits to verify actual compliance.

**iv) Stage (IV) - Final Technical Audit**

- Witness Riding Quality test of pavement.
- Tests drive of Expressway.
- Physical measurement and dimensions and geometrical features on random basis.
- Checking structures for execution defects.
- Witness Static load testing of structures, if required.
- Pre-opening Road Safety Audit.
- Recommendations for any further testing that is required to access the quality of the works.

**v) Report Submission**

- The consultant RITES Ltd. shall submit an Inception Report (IR) which should contain the approach / methodology, functional schedule of deliverables (contents as per the requirements) including the timetable and method for performing field inspections, audit / monitoring formats, etc. The report should contain a flow chart (s) indicating the inputs / outputs by stages and type of work. The IR shall be submitted within 3 (three) weeks from the date of commencing the services and make a presentation to the Client.



- ETA shall generate monthly audit reports for tests and inspections carried out/witnessed by ETA in each package. Reports will be submitted (in 4 hard copies and soft copies) separately for each package. The responsibility for acceptance of the ETA's suggestions will rests with the client. On acceptance, the client shall subsequently forward the report to Authority's Engineer and the Contractor directing to take necessary remedial measures.

### Methodology

The approach and methodology to be adopted by the Consultant for carrying out the assignment will be as follows:

- ETA will depute 5 No. teams on the whole project. The composition and responsibility of teams are as follows-

| S. No. | Teams  | Key Professionals   | Responsibility   |
|--------|--------|---|--|
| 1.     | Team E | Project Coordinator: 1 no.<br>Team Leader cum Quality Auditor: 1 no.<br>Quality Auditor: 1 nos. | Overall Coordination, interaction with client and Technical Audit of Package 5 |
| 2.     | Team D | Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no.<br>Quality Auditor : 1 no.                        | Technical Audit of Package 4   |
| 3.     | Team C | Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no.<br>Quality Auditor: 1 no.                         | Technical Audit of Package 3   |
| 4.     | Team B | Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no.<br>Quality Auditor: 1 no.                         | Technical Audit of Package 2   |
| 5.     | Team A | Deputy Team Leader cum Quality Auditor: 1 no.<br>Quality Auditor: 1 no.                         | Technical Audit of Package 1   |

- RITES have large pool of experts in various disciplines at their HQ. A senior officer will be designated as project head at HQ. Further, ETA teams will be provided with full technical support from RITES HQ and experts will visit project as required.
- Team Leader cum Quality Auditor:** The expert should be a graduate civil engineer preferably with masters in Highway/Structure/construction management. Sound knowledge in Construction and Contract Management/ Highway/ Transportation Engineering and ability to understand and use the software is preferred. The overall experience should be more than 15 years of post - qualification experience; of this, he should have completed technical audit of the public works related to the National Highways / 4 or more lane roads / Expressways in India or abroad. He should have experience in technical auditing of construction management systems and asset quality creation in the highways sector,

Experience in having established Quality Control, Quality Management Systems and full scale Technical Audits in large sized highway projects will be essential. A good understanding of the contractual relationships between contractors, supervision consultants and client organization is necessary.

- iv. Minimum qualification of Deputy Team Leader cum Quality Auditor, Quality Auditor shall be Graduate in civil engineering preferably with masters in Highway / Structure / construction management from a recognized university and experience not less than 10 years in execution / supervision / Technical Audit of major highway projects such as National Highways / 4 or more lane roads / Expressways in India or abroad..
- v. Support staff such as Office Manager cum Typist and office boy shall be deployed with each team.
- vi. For testing of construction materials at field laboratory, the sampling of materials shall be done jointly by ETA & contractor/representative of Authority's Engineer. Sampling of the materials shall be done with the assistance and facility available with contractor.
- vii. Material samples for outside laboratory testing shall be sealed in presence of representatives of ETA and forwarding letter shall be given by Engineer/representative of Authority's Engineer to the contractor who will carry the sample and submit it to the approved laboratory alongwith representative of concerned PIU.
- viii. Site inspection of construction activities of structures shall be done as per QAP along with Engineer/representative of Authority's Engineer.
- ix. After review of test reports and analysis of inspection, observations will be communicated to the Client to take necessary action of rectification/modification (if required).
- x. Work program for testing and inspection shall be informed to ETA in writing by Contractor/ Authority's Engineer keeping adequate time.
- xi. Contractor, Authority's Engineer/representative of Authority will hand over documents, specifications/ Manufactures instruction to ETA as and when required.

#### **OBLIGATIONS OF THE CLIENT**

- i). The Employer shall nominate and authorize his representative to liaise with the consultants on all matter connected with this agreement.
- ii). Provide all relevant tender documents, drawings, detailed works programmes and correspondence related to the contract works to be checked /inspected by the consultants
- iii). Client/Employer shall give necessary instructions to all working agencies to co-operate with the External Technical Audit team and provide free of cost necessary assistance of laboratory, required equipment, materials, consumables, lab engineers/ technicians, labour etc. for conducting tests at the field laboratories and site through EPC contractors or at contractor's cost from outside laboratory.



- iv). Provide free of cost fully furnished air conditioned office accommodation and arrange its maintenance in each package through EPC Contractors for an effective coordination and implementation.
- v). EPC contractor will allow the site laboratory equipped with required instruments, Tools & Plants, labour etc. to ETA for testing of materials and products as and when required. If samples are sent to outside laboratory for test, the cost of testing shall be borne by EPC contractors as per agreement between UPEIDA and Contractors.

#### **OBLIGATIONS OF RITES Ltd.**

- i). RITES Ltd. shall discharge its duties in a fair, impartial and efficient manner, consistent with the highest standards of professional integrity and Good Industry Practice.
- ii). RITES Ltd. will attend the periodic project review meetings to be held at Lucknow or at any other location on site of works.
- iii). Replacement of Quality Auditor / Deputy Team Leader/ Team Leader shall be done only in unavoidable circumstances and not without the consent of the Authority.
- iv). If client deems that some "Quality Auditor" or any other personnel deployed for ETA in any capacity, is not performing his / her duty satisfactorily, the personnel shall be immediately removed from performing his / her duty upon receipt of written request from the client.

#### **REMUNERATION& PAYMENT SCHEDULE**

- i). Remuneration to RITES Ltd. shall be Rs. 9 Crore (Rupees Nine Crore only) @ Rs. 75 Lakh (Rupees Seventy Five Lakh only) per month for 12 months of ETA duration exclusive of Service Tax.
- ii). The fee shall be on deliverable basis and payable on submission of monthly audit reports.
- iii). All payment shall be made to RITES Ltd Account no. 131010200000596, Axis Bank, RITES Office Complex, Sector 29, Gurgaon-122001
- iv). The fee does not include cost towards witnessing tests at any other location than project area, which has to be paid by the Client as per RITES TA/DA norms.
- v). Remuneration to RITES Ltd. as determined in Para "(i)" above will be valid for the period of Validity of this Agreement as stipulated in Article 7.
- vi). If "Construction Period" gets extended, the ETA services to be rendered will be extended for further period of three months at the same terms and conditions. Further extension if any shall be mutually agreed fee in writing.
- vii). If some package / packages of the works get completed before completion of ETA agreement, the ETA personnel and other facilities engaged for that package shall be demobilised from the date to be intimated by the Authority in advance. The payment of Fee to RITES Ltd., after the intimated date as above shall be reduced on pro rata basis. In case some package /packages of the works get completed before 12 months from commencement of ETA services then RITES Ltd. shall be paid one month additional remuneration on pro rata basis to meet the demobilisation cost.
- viii). In addition to the Fee mentioned in Para "i to viii above, RITES Ltd. will also be entitled to 'Service Tax', cess and other taxes on the fees at the rates as stipulated by the Government of India from time to time. Presently the Service Tax is payable at 15%.





- ix). If, after the date of execution of this Agreement, the Central Government or the concerned State Government imposes any fresh Tax or Charges on the fee payable for ETA to RITES Ltd., the same shall be reimbursable to the RITES Ltd. by the Client.
- x). In the first week of each month, the RITES Ltd. shall submit the bill for their services (after submission of monthly audit reports) at the percentage rates as indicated above. The Client shall make the payment to the RITES Ltd. within 15 days from the date of submission of the bill. An interest @ 18% per annum shall be payable for delayed payment by the client.
- xi). The Client will also issue Tax Deduction at Source Certificate to RITES Ltd. within the time stipulated in the Income Tax Act.

#### **COST TO BE BORNE BY RITES Ltd.**

RITES Ltd. shall bear the Cost of the following items and these are deemed to have been included in the fees payable by the Client to RITES Ltd. under Article 5.

- i). Payments to all personnel engaged by RITES Ltd.
- ii). Each key professionals shall be provided with vehicle for an effective site movement.
- iii). Laptops with Wi-Fi connection and printer will be provided to all key professionals.
- iv). Key professionals shall be provided mobile instrument with high pixel camera to take up live videos and pictures.
- v). All travel, conveyance, living, boarding, lodging, salary, mobilization/demobilization charges and perks of RITE'S Ltd. personnel engaged in the Project, insurance of all kinds for RITE'S Ltd. personnel including accident benefits, postage, communication and mobile telephone charges, and all other expenses of the RITES Ltd. for the purpose of implementation of the project.
- xii). Income Tax payable by RITES Ltd..
- xiii). Any other incidental expenses.

#### **TIME SCHEDULE**

The ETA assignment duration is 12 months from date of the commencement date.

#### **AMENDMENTS TO AGREEMENT**

Any amendments or modifications to this AGREEMENT must be in writing and shall be signed by both the parties.

#### **TIME LIMIT FOR VALIDITY OF THIS AGREEMENT**

This agreement will be valid for a period of 15 days beyond ETA duration of 12 months and further extension if any.

The Board was apprised that the RITES Ltd. (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) is a reputed organization which has rich experience in conducting similar tasks. All the members of Board of approved the draft agreement and technical cum financial proposal of RITES LIMITED for "External Technical Audit (ETA) of Quality of Civil Works of Agra-Lucknow Access Controlled Expressway" and authorized CEO, UPEIDA for entering into agreement with RITES Ltd., make payments to RITES Ltd. on terms of agreement, extend or reduce the period of agreement, terminate the agreement, change the scope of the agreement and to take all contingent decisions regarding the agreement.



एजेण्डा बिन्दु संख्या-04:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के विभिन्न मदों के Change of Scope पर विचार।

कार्यवाही/निर्णय:-

The Board members were apprised of the demands/requirements of local villagers/populace, requirements of site and various technical aspects encountered from time to time in the construction of Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway, for which UPEIDA had to instruct Authority's Engineer to issue Change of Scope notices (CoS) to the Contractors, in accordance to Article 13 of Contract Agreement as listed below:-

1. Construction of all structures including Major Brigdes, Minor Bridges, Flyovers, VUP's, PUP's, Culverts etc as 08 lane wide in lieu of 06 lane – All Packages
2. Changes in PUPs, VUPs and MNBs.– All Packages
3. Construction of VUPs with opening width 2X10 m in lieu of 1X12m at crossings with Major District Roads (MDR) of UPPWD- All Packages (Total 13 Locations)
4. Relocation of Interchange from Km 113+700 to 104+700.– Package-2
5. FO crossing at Ch: 93+279 of Expressway– Package-2
6. Reduction in Skew angle of VUP at Ch: 121+000 of Expressway– Package-3
7. (a) Change the size of VUP at Ch: 24+775 to 2x10mx5.75m in place of 1x12mx5.5m.– Package-1  
(b) Change the size of VUP at Ch: 155+010 as 2x10mx5.5m in place of 1x12mx5.5m.–Package-3
8. Provide 2x2m Box Culvert in place of 1200 mm Hume Pipe Culvert at Ch: 117+500.– Package-3
9. PUP at Ch: 281+284 to be made right angle instead of skew, Construction of 02 nos. additional 1x1200 mm HP culverts at Ch: 278+000 and 281+000– Package-5
10. Additional Minor Bridge (MNB) 1x21 m on Canal X-ing at Ch: 81+536.– Package-2
11. Additional work of IAF Aircraft Landing Strip on the stretch between Ch: 237+662 to 240+898 of Expressway– Package-5
12. Additional PUP at Ch: 155+720 alongwith 200m additional Service Road.– Package-3
13. Additional Service Road at Ch: 144+400 to 144+851 (451m RHS), Ch: 158+000 to 159+300 (400m RHS) and an additional Box Culvert at Ch: 126+140.– Package-3
14. Additional Box Culvert (1x3mx3m) at Ch: 15+505.– Package-1
15. Additional Hume Pipe Culvert at Ch: 245+760.– Package-5
16. Providing a 1000mm dia Hume Pipe Culvert at Ch: 125+720 and converting 2x2m Box culvert into 3x3m Box culvert and an additional Hume Pipe Culvert at Km 124+680.– Package-3
17. Fencing near ROW and Median, Turfing of Earthen Shoulders, KC drain and connecting chutes– All Packages

18. Additional Service Road (420m) between Ch: 248+106 to Ch: 248+520 (LHS).— Package-5

19. Additional work due to increase in length of 20.715m.— Package-3

The Board was also apprised of few more proposals sent/being sent to the Authority's Engineer to examine and issue Change of Scope (CoS) notice.

1. Crash Barrier to be provided on all structures - Common for all Packages
2. Km. Stone and Hectometer stone to be replaced with Km. Marker and 100m marker - Common for all Packages
3. Minor bridges to be built at level of inspection road of canal on service road - Common for all Packages
4. Additional 1200 dia HP culvert near village Fatehpur Karkha - Package-1
5. PUP at Ch: 81+071 ht. to be increased from 3.5 to 4.3m whereas PUP at Ch: 82+080 not to be constructed - Package-2
6. Comprehensive proposal for Mainpuri Mandi Sthal - Package-2
7. Additional Minor Bridge (MNB 1X17m) at Ch: 54+680 in lieu of HP culverts - Package-2
8. Comprehensive proposal for Kannauj Mandi Sthal - Package-4.
9. An additional 2 cell 3X3 box culvert at Ch: 231+700 - Package-4.
10. Addl. Service Road between Ch: 193+990 to Ch: 154+770 - Package-4
11. Development of Sarosa Bharosa Junction - Package-5
12. Additional 600 dia. HP Culvert at Ch: 279+100 & Ch: 287+240 - Package-5
13. Construction of 2X2 box culverts at 277+990 and 281+011 Package-5
14. Providing slip road at Mataria - Package-5
15. Providing 2X2 box culvert at Ch: 286+400 - Package-5

Members of Board consented to the above noted Change of Scope proposed, implemented by UPEIDA. and since these Change of Scope is also approved by Task force headed by Chief Secretary. UPEIDA will get approval of the cabinet.

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0-05:-

समाजवादी पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के आगणन (Cost Estimate) के सत्यापन (Vetting) सम्बन्धी राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार:-

कार्यवाही/निर्णय:-

GoUP, vide it's G.O. no. 416/77-3-16-502m /14 dated 04.04.2016 has accorded approval for construction of Samajwadi Poorvanchal Expressway in 348.10 km length for estimated preliminary cost of Rs. 19437.73 crore. M/S IIDC Ltd have already been selected as project Development consultant for the project and with their assistance, RFQ process for selecting the prospective eligible bidders has been completed. The alignment for the project expressway is almost finalized and M/S IIDC Ltd. are carrying out survey work, various technical studies, tests, data collection etc. misc. works towards preparation of project report and cost estimates of the project expressway. It is proposed that cost estimates prepared by M/S IIDC Ltd. should also be vetted by the third party for their correctness. For vetting the cost estimates, a proposal was received from M/S RITES Ltd. which is a GoI enterprise. The Terms of Reference (TOR) of the proposal presented before the Board is replicated as under:



Terms of Reference (TOR)1- IntroductionProject Description

The Samajwadi Poorvanchal 06-lane access-control expressway (Expandable to 08 lanes) with service road on one side in staggered manner is proposed to be constructed by the Government of Uttar Pradesh through its agency, Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) in about 347 kms. length, extending the connectivity of the State Capital with Eastern parts of the state with High Speed Corridor. The length of project expressway 347 kms is divided in 8 packages for construction. The construction period is 3 years for the proposed expressway. The short description of the project expressway packages is as under:

| Sr. No. | Package Description   | From      | To        |
|---------|---|-----------|-----------|
| 1       | Package-I: From Bakkas (Dist. Lucknow) to Sarai Chaubey (Dist. Barabanki)   | Km 0.456  | Km 41.96  |
| 2       | Package-II: From Sarai Chaubey (Dist. Barabanki) to Baradand (Dist. Amethi) | Km 41.96  | Km 86.90  |
| 3       | Package-III: From Baradand (Dist. Amethi) to Gaura (Dist. Sultanpur)        | Km 86.90  | Km 128.90 |
| 4       | Package-IV: From Gaura (Dist. Sultanpur) to Ratanpur (Dist. Sultanpur)      | Km 128.90 | Km 172.00 |
| 5       | Package-V: From Ratanpur (Dist. Sultanpur) to Ohani (Dist. Azamgarh)        | Km 172.00 | Km 218.30 |
| 6       | Package-VI: From Ohani (Dist. Azamgarh) to Basti (Dist. Mau)                | Km 218.30 | Km 261.25 |
| 7       | Package-VII: From Basti (Dist. Mau) to Parsupur (Dist. Ghazipur)            | Km 261.25 | Km 302.70 |
| 8       | Package-VIII: From Parsupur (Dist. Ghazipur) to Kabirpur (Dist. Ghazipur)   | Km 302.70 | Km 339.80 |
| 9       | Varanasi Link   | Km 0.00   | Km 13.170 |

Details of the Structures:

| Sl. No. | Description               | Package - 1 | Package - 2 | Package - 3 | Package - 4 | Package - 5 | Package - 6 | Package - 7 | Package - 8 |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1       | Box Culvert (1 X 2m x 2m) | 38          | 50          | 28          | 41          | 48          | 45          | 44          | 48          |
| 2       | Box Culvert (1 X 3m x 3m) | 28          | 21          | 30          | 26          | 26          | 22          | 19          | 18          |
| 3       | Minor Bridges             | 22          | 25          | 15          | 14          | 10          | 7           | 14          | 7           |
| 4       | Major Bridges             | Nil         | 1           | 3           | 1           | 1           | 1           | Nil         | Nil         |
| 5       | PUP/CUP (1 X 7.0m x 3.0m) | 5           | 5           | 4           | 3           | 5           | 1           | 5           | 5           |
| 6       | LVU (1 X 10.5m x 3.5m)    |             | 10          | 4           | 10          | 12          | 9           | 8           | 6           |
| 7       | LVU (1 X 10.5m x 4.3 m)   | 15          |             | 11          |             |             |             |             |             |
| 8       | VUP (1 X 12m x 5.5m)      | 9           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 2           | 4           |

|    |   |     |     |   |     |   |     |   |   |
|----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| 9  | VUP @MDR<br>(2 X 12m x 5.5m)              | Nil | 3   | 2 | 3   | 1 | Nil | 2 | 2 |
| 10 | Flyover (SH-NH<br>crossing)<br>- 2x30x5.5 | 3   | 2   | 1 | 1   | 1 | 3   | 1 |   |
| 11 | ROBs                                      | 2   | Nil | 1 | Nil | 1 | 1   | 1 | 1 |
| 12 | Interchanges                              | 2   | Nil |   | 1   |   | 1   | 1 | 1 |
| 13 | Slip Road with<br>toll booths             |     | 2   | 1 |     | 2 | 1   |   | 1 |

**Note:** Number of structures mentioned above are indicative and actual number in the cost estimate may vary.

## 2- General

- 2.1 The Authority (UPEIDA) seeks the services of a proof consultant to vet the cost estimates of 8 (eight) packages of the project "**Samajwadi Poorvanchal 6-lane Access Controlled Expressway (Green Field) Project**". The proof consultant shall be required to check and vet the cost estimates for correctness of quantities and rates of all the items as per Project Report, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings etc. and submit its report to "Authority" within stipulated time.
- 2.2 The proof consultant will be provided the Project Report including cost estimate, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings, SORs used for preparation of analysis of rates and bill of quantities in soft copy and wherever possible in hard copy as well, of proposed expressway, to check the cost estimates prepared by PDC.
- 2-3 The proof consultant shall be guided in its assignment by the Project Report including cost estimate, Plan and Profile, TCS, preliminary design of structures, misc. drawings, etc. and latest Schedule of Rates (SOR) of districts in alignment of proposed expressway along with Data Book issued by MoRTH etc.

## 3- Objective

The cost estimates of the project have been prepared by the "Project Development Consultancy (PDC)" hired by UPEIDA for development of "**Samajwadi Poorvanchal 6-lane Access Controlled Expressway (Green Field) Project**". The objective of this consultancy (the "Objective") is to seek an independent third party's clear view on correctness of cost estimates prepared by "Project Development Consultancy".

## 4- Scope of Services

### Indicative task

Vetting of cost estimates of 8 (eight) Expressway packages for correctness of quantities, rates and overall cost of individual packages, on the basis of Project Report including cost estimate, TCS, Plan and Profile, preliminary design of structures, misc. drawings, etc. being provided.



**5- Deliverables**

The proof consultant shall submit to the "Authority", vetted costing report containing analysis of rates for different items, details of measurement for all items and bill of quantity etc. in 3 sets of hard copy and two copies in CD for all the eight packages of expressway project separately for each package.

A certificate for correctness of quantities, rates, calculations of different items shall also be given for each package.

**6- Time Frame and payment Schedule**

The assignment has to be completed within 45 days of issue of Letter of Award (LOA). The total fee payable for the assignment shall be Rs.70,00,000.00 (Rs. Seventy lakhs) exclusive of service tax (as applicable) but inclusive of all other taxes and expenses. The payment terms shall be as under:

| Sl. No. | Stage of Payment   | Percentage of Payment of total financial proposal |
|---------|--|---|
| 1       | Advance payment within 7 days of issue of Assignment letter  | 50%   |
| 2       | Payment of rest amount within 7 days of acceptance of submitted final report on vetted amount of cost estimates. | 50%   |

**7- Interaction with Authority**

During entire period of services, the consultant shall interact with Authority as and when required.

By means of letters in hard copy, e-mail or any other means acceptable to both the parties.

**8- Completion of Service**

The assignment input & output shall remain property of the Authority and shall not be used for any purpose other than intended under these Terms of Reference without the permission of the Authority. The consultancy services shall stand completed on acceptance by the Authority of all the deliverables to the Authority and issue of a certificate by the Authority to that effect.

The Board was apprised that the RITES Ltd. (Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India) is a reputed organization which has rich experience in conducting similar tasks. All members of Board unanimously approved ToR, payable fee offered by RITES Ltd. for "Vetting of Cost Estimates of Samajvadi Poorvanchal Access Controlled Expressway prepared by Project Development Consultant, M/s IIDC Ltd" and authorized CEO, UPEIDA to issue Work Order to RITES Ltd., make payments of RITES Ltd., change the scope of task and to take all contingent decisions related to the task.

एजेण्डा बिन्दु संख्या-06:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के 10 additional Field Engineer (Sub Professional Staff) लगाये जाने के निर्णय पर विचार:-

कार्यवाही/निर्णय:-

The Board was informed that as per Contract Agreement with the Contractors of Agra to Lucknow Access Controlled Expressway the time of completion of the work is 36 months but as per the decisions taken by higher authorities, the accelerated target for completion of the MCW of expressway is only 22 months. To cope up with the changed requirement of accelerated target, Authority's Engineer had requested to allow additional 10 Field Engineers. Modification in Terms & Conditions is provisioned in clause GC 2.6 of the Contract Agreement of Authority's Engineer. The provision is quoted below:-

*"2.6 Modification*

*Modification of the terms and conditions of this Contract, including any modification of the scope of the Services, may only be made by written agreement between the Parties as the case may be, has been obtained. Pursuant to Clause GC 7.2 hereof, however, each Party shall give due consideration to any proposals for modification made by the other Party."*

Considering the revised target date for completing the MCW of expressway and Authority's Engineer request for additional field engineers, UPEIDA allowed the deployment of additional 10 Field Engineer after taking an unconditional undertaking from Authority's Engineer in accordance to the above said clause of agreement with following conditions:-

1. The proposed reorganization shall not result in any excess over and above the amount of Contract Agreement.
2. If due to any reason(s) whatsoever the Actual completion date of Project extends beyond due completion date then also Authority's Engineer will keep on discharging their duties and shall not raise any claim for extra payment over and above the Amount of Contract Agreement.

**Members of Board unanimously qualified the need and accorded ex post facto approval to the deployment of additional 10 field engineers as stated above.**

एजेण्डा बिन्दु संख्या-07:-

'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। मा10 बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है-



### 7.01 अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही-

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण के अर्न्तगत अवस्थित भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त संरेखण से प्रभावित भूमि उनके भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर परियोजना के पक्ष में सम्बन्धित जनपदों में क्रय की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के परामर्शी फीडबैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लि० द्वारा यूपीडा को उपलब्ध कराये गये संरेखण के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में एक्सप्रेसवे से प्रभावित खसरा संख्या व उनका क्षेत्रफल प्रकाशित कराया गया था तथा उसी आधार पर बैनामों का निष्पादन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्लॉन प्रोफाइल/खातेदारों के शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त पैकेज हेतु नामित तहसीलदार, पी.आई.यू. तथा निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या के आधार पर बोर्ड बैठक 14.08.2015 के पश्चात् जिन ग्रामों में अतिरिक्त भूमि को परियोजना के पक्ष में ग्राम हेतु पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया उसे निदेशक मण्डल द्वारा उक्त बोर्ड बैठक दिनांक 04.03.2016 में अवलोकित किया जा चुका है। दिनांक 04.03.2016 के पश्चात् अनुमोदित अतिरिक्त भूमि का विवरण निम्नवत है-

#### 1. जनपद फिरोजाबाद

| क्रमांक | जनपद      | ग्राम/तहसील             | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल (हे०) में | धारा-4 में अधिसूचित रकबा (हे०) | अधिसूचना के अलावा अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र (हे०) में |
|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1       | 2         | 3                       | 4           | 5                       | 6                              | 7  |
| 1       | फिरोजाबाद | जहानाबाद वीरई/फिरोजाबाद | 479         | 0.6680                  | 0.6480                         | 0.0106   |
| 2       |           |                         | 480         | 1.3280                  | 0.8120                         | 0.0200   |
| 3       |           |                         | 477         | 0.7210                  | 0.0600                         | 0.0069   |
| 4       |           |                         | 508         | 2.7150                  | 0.1900                         | 0.0898   |
| 5       |           |                         | 509         | 0.0600                  | -                              | 0.0084   |
| 6       |           |                         | 468         | 2.2540                  | 0.3359                         | 0.2863   |
| 7       |           |                         | 426         | 1.4970                  | 1.2772                         | 0.0647   |
| 8       |           |                         | 427         | 1.7810                  | 0.2200                         | 0.0937   |

Ch

|    |  |  |     |        |        |        |
|----|--|--|-----|--------|--------|--------|
| 9  |  |  | 362 | 1.8040 | 0.6700 | 0.0718 |
| 10 |  |  | 196 | 2.4160 | 0.8490 | 0.2761 |
| 11 |  |  | 194 | 2.9860 | 1.1087 | 0.5590 |
| 12 |  |  | 201 | 1.0440 | 0.0360 | 0.0942 |
| 13 |  |  | 192 | 2.2570 | 0.0730 | 0.0710 |
| 14 |  |  | 171 | 1.2140 | 0.8390 | 0.0012 |
| 15 |  |  | 166 | 1.1490 | 0.8790 | 0.0055 |
|    |  |  |     | योग    |        | 1.6592 |

## 2. जनपद-मैनपुरी

| क्रमांक | जनपद    | ग्राम/तहसील   | गाटा सं० | कुल रकबा (हे०) | परियोजना से प्रभावित क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में क्रय किया गया क्षेत्रफल (हे०) | वर्तमान में क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त रकबा (हे०) |
|---------|---------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------|---|---|
| 1       | 2       | 3             | 4        | 5              | 6                                    | 7                                       | 8   |
| 1       | मैनपुरी | चन्दपुरा/करहल | 571      | 2.0780         | 2.0780                               | 1.9260                                  | 0.1520  |
|         |         | योग           |          |                |                                      |   | 0.1520  |
| 1       | मैनपुरी | असरोही/करहल   | 1076     | 0.5220         | 0.2800                               | 0.1990                                  | 0.0810  |
| 2       |         |               | 1077     | 0.1300         | 0.0852                               | 0.0650                                  | 0.0202  |
| 3       |         |               | 1078     | 0.1300         | 0.0812                               | 0.0610                                  | 0.0202  |
| 4       |         |               | 1079     | 0.1300         | 0.0912                               | 0.0710                                  | 0.0202  |
| 5       |         |               | 1080     | 0.1300         | 0.1062                               | 0.0860                                  | 0.0202  |
| 6       |         |               | 1007     | 0.5080         | 0.3600                               | 0.3500                                  | 0.0100  |
| 7       |         |               | 1008     | 0.9740         | 0.6660                               | 0.6300                                  | 0.0360  |
| 8       |         |               | 1060     | 1.4630         | 0.7850                               | 0.5430                                  | 0.2420  |
| 9       |         |               | 1013     | 1.5200         | 0.7960                               | 0.7600                                  | 0.0360  |
| 10      |         |               | 1045     | 0.5620         | 0.5470                               | 0.5340                                  | 0.0130  |
| 11      |         |               | 1050     | 0.7520         | 0.5660                               | 0.5000                                  | 0.0660  |
|         |         | योग           |          |                |                                      |   | 0.5648  |

| क्रमांक | जनपद    | ग्राम/तहसील   | गाटा सं० | धारा-4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र (हे०) में | अधिसूचित क्षेत्र के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|---------|---------------|----------|---|---|
| 1       | 2       | 3             | 4        | 5   | 6   |
| 1       | मैनपुरी | दायमपुर/करहल  | 244      | 0.1010  | 0.0200  |
| 2       |         |               | 246      | 0.2910  | 0.0190  |
| 3       |         |               | 235      | -   | 0.0010  |
|         |         |               |          | योग   | 0.0400  |
| 1       | मैनपुरी | गोपालपुर/करहल | 535      | -   | 0.0710  |
| 2       |         |               | 330मि.   | -   | 0.0089  |
|         |         |               |          | योग   | 0.0799  |
| 1       | मैनपुरी | कंझरा/करहल    | 35       | 0.0950  | 0.0300  |
| 2       |         |               | 37       | 0.1160  | 0.0020  |
| 3       |         |               | 72       | 0.0200  | 0.0300  |
| 4       |         |               | 73       | 0.3490  | 0.0710  |
| 5       |         |               | 81       | 0.0700  | 0.0090  |
|         |         |               |          | योग   | 0.1420  |

| क्रमांक | जनपद    | ग्राम/तहसील | गाटा सं० | धारा-4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र (हे०) में | अधिसूचित क्षेत्र के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|---------|-------------|----------|---|---|
| 1       | 2       | 3           | 4        | 5   | 6   |
| 1       | मैनपुरी | सिमरऊ/करहल  | 851      | 0.2000  | 0.1620  |
| 2       |         |             | 838      | 0.0120  | 0.0120  |



|    |         |                            |     |        |        |
|----|---------|----------------------------|-----|--------|--------|
| 3  |         |                            | 828 | 0.0240 | 0.1010 |
| 4  |         |                            | 829 | 0.0610 | 0.0050 |
| 5  |         |                            | 825 | 0.0610 | 0.1010 |
| 6  |         |                            | 823 | -      | 0.0810 |
| 7  |         |                            | 822 | -      | 0.1170 |
| 8  |         |                            | 826 | -      | 0.0050 |
| 9  |         |                            | 790 | 0.2700 | 0.0490 |
| 10 |         |                            | 812 | 0.0400 | 0.0140 |
| 11 |         |                            | 815 | 0.0250 | 0.0245 |
| 12 |         |                            | 795 | 0.3940 | 0.0560 |
| 13 |         |                            | 813 | 0.0200 | 0.0040 |
| 14 |         |                            | 804 | 0.5280 | 0.0400 |
| 15 |         |                            | 824 | -      | 0.0730 |
| 16 |         |                            | 729 | -      | 0.0500 |
| 17 |         |                            | 502 | -      | 0.0450 |
| 18 |         |                            | 728 | -      | 0.1200 |
|    |         | योग                        |     |        | 1.0595 |
| 1  | मैनपुरी | कुतुबपुर बुजुर्ग<br>/ करहल | 377 | -      | 0.2000 |
| 2  |         |                            | 381 | -      | 0.2020 |
| 3  |         |                            | 380 | -      | 0.0240 |
| 4  |         |                            | 379 | 0.0920 | 0.2150 |
| 5  |         |                            | 425 | 0.1500 | 0.0150 |
| 6  |         |                            | 450 | 0.2500 | 0.0910 |

|    |         |             |         |        |        |
|----|---------|-------------|---------|--------|--------|
| 7  |         |             | 464     | 0.0480 | 0.0920 |
| 8  |         |             | 467     | 0.0840 | 0.1020 |
| 9  |         |             | 469     | 0.1330 | 0.1230 |
| 10 |         |             | 480     | 0.2360 | 0.1030 |
| 11 |         |             | 337     | 0.1200 | 0.0430 |
| 12 |         |             | 343     | 0.1800 | 0.0048 |
| 13 |         |             | 346     | 0.4810 | 0.0038 |
|    |         | योग         |         |        | 1.2186 |
| 1  | मैनपुरी | किरथुआ/करहल | 457     | 0.0810 | 0.0400 |
| 2  |         |             | 1022    | 0.0261 | 0.0349 |
| 3  |         |             | 1072/4  | 0.0160 | 0.0110 |
| 4  |         |             | 1072/5  | 0.0500 | 0.0700 |
| 5  |         |             | 1074    | 0.0096 | 0.0394 |
| 6  |         |             | 1096/8  | 0.3497 | 0.0571 |
| 7  |         |             | 1136    | 0.5634 | 0.2000 |
| 8  |         |             | 1137    | 0.8199 | 0.2800 |
| 9  |         |             | 1096/12 | 1.8274 | 0.0500 |
| 10 |         |             | 1073    | -      | 0.0890 |
| 11 |         |             | 1027    | 0.1149 | 0.0791 |
| 12 |         |             | 1096/2  | -      | 0.0810 |
| 13 |         |             | 10      | 0.7010 | 0.0240 |
| 14 |         |             | 998     | 0.1330 | 0.0488 |
| 15 |         |             | 14      | 0.1440 | 0.0610 |

|    |         |              |       |        |        |
|----|---------|--------------|-------|--------|--------|
| 16 |         |              | 249   | 0.0072 | 0.0738 |
| 17 |         |              | 990/1 | -      | 0.0160 |
| 18 |         |              | 1031  | 0.0020 | 0.0160 |
| 19 |         |              | 1029  | 0.0603 | 0.0300 |
| 20 |         |              | 1032  | -      | 0.0200 |
| 21 |         |              | 1033  | 0.0380 | 0.0120 |
| 22 |         |              | 1034  | 0.1086 | 0.0224 |
|    |         | योग          |       |        | 1.3555 |
| 1  | मैनपुरी | खिरौंगी/करहल | 275   | -      | 0.0920 |
| 2  |         |              | 273   | -      | 0.0500 |
| 3  |         |              | 270   | -      | 0.2800 |
| 4  |         |              | 272   | -      | 0.1630 |
|    |         | योग          |       |        | 0.5850 |
|    | मैनपुरी | पशुपुर/करहल  | 133   | -      | 0.0520 |
|    |         | कुल योग      |       |        | 4.2706 |

| क्रमांक | जनपद    | ग्राम/तहसील  | गाटा सं० | घारा-4 के अर्न्तगत<br>अधिसूचित क्षे० (हे०)<br>में | अधिसूचित क्षे० के अलावा<br>संरक्षण में आ रहा अतिरिक्त<br>क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|---------|--------------|----------|---|--|
| 1       | 2       | 3            | 4        | 5   | 6  |
| 1       | मैनपुरी | खिरौंगी/करहल | 270      | -   | 0.2600   |
| 2       |         |              | 272      | -   | 0.1030   |
| 3       |         |              | 273      | -   | 0.0660   |

|   |  |     |     |        |        |
|---|--|-----|-----|--------|--------|
| 4 |  |     | 275 | 0.0920 | 0.0580 |
| 5 |  |     | 276 | 0.0100 | 0.1800 |
| 6 |  |     | 277 |        | 0.0110 |
|   |  | योग |     |        | 0.678  |

| क्रमांक | जनपद    | ग्राम/तहसील     | गाटा सं० | धारा-4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र (हे०) में | यूपीडा के पत्र संख्या-101/16.04.2015 के द्वारा प्रेषित अतिरिक्त भूमि (हे०) | स्तम्भ-5 व 6 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०) में |
|---------|---------|-----------------|----------|---|--|---|
| 1       | 2       | 3               | 4        | 5   | 6  | 7   |
| 1       | मैनपुरी | करहल देहात/करहल | 435      | -   | -  | 0.0260  |
| 2       |         |                 | 423      | 0.0200  | -  | 0.0280  |
| 3       |         |                 | 436      | 0.2600  | -  | 0.0585  |
| 4       |         |                 | 445      | 0.1300  | -  | 0.0430  |
| 5       |         |                 | 444      | 0.2900  | -  | 0.0500  |
| 6       |         |                 | 467      | 0.2000  | -  | 0.1880  |
| 7       |         |                 | 466      | -   | -  | 0.0400  |
| 8       |         |                 | 463      | 0.1010  | -  | 0.3050  |
| 9       |         |                 | 462      | 0.0300  | -  | 0.2900  |
| 10      |         |                 | 459      | 0.2150  | -  | 0.0650  |
| 11      |         |                 | 542      | 0.0600  | -  | 0.0140  |
| 12      |         |                 | 541      | -   | -  | 0.1010  |
| 13      |         |                 | 532      | 0.3330  | -  | 0.0800  |
| 14      |         |                 | 548      | 0.0480  | -  | 0.2700  |

|    |  |     |     |        |        |        |
|----|--|-----|-----|--------|--------|--------|
| 15 |  |     | 535 | 0.3030 | -      | 0.0170 |
| 16 |  |     | 559 | -      | -      | 0.0280 |
| 17 |  |     | 560 | -      | -      | 0.0300 |
| 18 |  |     | 631 | 0.0720 | -      | 0.0240 |
| 19 |  |     | 550 | 0.3140 | -      | 0.0420 |
| 20 |  |     | 553 | 0.1900 | -      | -      |
| 21 |  |     | 282 | 0.0210 | 0.0310 | 0.0040 |
| 22 |  |     | 280 | 0.1430 | 0.0180 | 0.0050 |
| 23 |  |     | 352 | -      | -      | 0.0080 |
| 24 |  |     | 135 | -      | 0.0100 | 0.0300 |
| 25 |  |     | 138 | -      | 0.0500 | 0.0500 |
| 26 |  |     | 108 | 0.0130 | 0.1380 | 0.0150 |
| 27 |  |     | 92  | 0.6200 | 0.1950 | 0.0080 |
| 28 |  |     | 276 | 0.1480 | 0.0560 | 0.0320 |
| 29 |  |     | 265 | 1.1390 | 0.0780 | 0.0750 |
| 30 |  |     | 269 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0200 |
| 31 |  |     | 266 | 0.0070 | 0.0300 | 0.0250 |
| 32 |  |     | 268 | 0.0630 | 0.0720 | 0.0100 |
| 33 |  |     | 263 | 0.3510 | 0.0400 | 0.0320 |
| 34 |  |     | 134 | 0.0430 | 0.0720 | 0.0270 |
| 35 |  |     | 132 | 0.4020 | 0.2210 | 0.0650 |
|    |  | योग |     |        |        | 2.1055 |



## 3. जनपद-इटावा

| क्रमांक | जनपद  | ग्राम/तहसील              | गाटा सं० | कुल रकबा<br>(हे०) | परियोजना<br>से प्रभावित<br>क्षेत्रफल<br>(हे०) | पूर्व में क्रय<br>किया गया<br>क्षेत्रफल<br>(हे०) | वर्तमान में क्रय<br>किये जाने वाला<br>अतिरिक्त रकबा<br>(हे०) |
|---------|-------|--------------------------|----------|-------------------|---|--|--|
| 1       | 2     | 3                        | 4        | 5                 | 6   | 7  | 8  |
| 1.      | इटावा | अगूपुर<br>गोपालपुर/इटावा | 745      | 0.2020            | 0.0889  | 0.0754   | 0.0135   |
| 2       |       |                          | 746      | 0.2870            | 0.1299  | 0.0745   | 0.0554   |
| 3       |       |                          | 754      | 0.6480            | 0.5065  | 0.4565   | 0.0500   |
| 4       |       |                          | 763      | 0.9060            | 0.9060  | 0.8412   | 0.0648   |
| 5       |       |                          | 247      | 0.2270            | 0.0700  | 0.0186   | 0.0514   |
| 6       |       |                          | 248      | 0.1890            | 0.1890  | 0.1362   | 0.0528   |
| 7       |       |                          | 246      | 1.3920            | 0.0033  | 0.0000   | 0.0033   |
| 8       |       |                          | 265      | 0.2310            | 0.2310  | 0.1593   | 0.0717   |
| 9       |       |                          | 263      | 0.1250            | 0.0220  | 0.0000   | 0.0220   |
| 10      |       |                          | 264      | 0.6110            | 0.3666  | 0.2830   | 0.0836   |
| 11      |       |                          | 291      | 0.4370            | 0.3779  | 0.3775   | 0.0004   |
| 12      |       |                          | 385      | 0.1830            | 0.1036  | 0.0972   | 0.0064   |
| 13      |       |                          | 386      | 0.3000            | 0.2978  | 0.2563   | 0.0415   |
| 14      |       |                          | 383      | 0.2510            | 0.0130  | 0.0000   | 0.0130   |
| 15      |       |                          | 447      | 0.0120            | 0.0120  | 0.0000   | 0.0120   |
| 16      |       |                          | 445      | 0.4900            | 0.4401  | 0.4300   | 0.0101   |
| 17      |       |                          | 449      | 0.8370            | 0.2131  | 0.0770   | 0.1361   |
| 18      |       |                          | 452      | 0.2910            | 0.1861  | 0.0920   | 0.0941   |
| 19      |       |                          | 453      | 0.2470            | 0.1796  | 0.0920   | 0.0876   |
| 20      |       |                          | 454      | 0.5990            | 0.5990  | 0.3891   | 0.2099   |
|         |       | योग                      |          |                   |   |  | 1.0796   |

|    |       |              |     |        |        |        |        |
|----|-------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1  | इटावा | मूँज / इटावा | 114 | 2.553  | 0.7052 | 0.1400 | 0.5652 |
| 2  |       |              | 115 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0000 | 0.0360 |
| 3  |       |              | 116 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0240 | 0.0330 |
| 4  |       |              | 215 | 0.1380 | 0.1380 | 0.0240 | 0.1140 |
| 5  |       |              | 214 | 1.0200 | 0.9669 | 0.9000 | 0.0669 |
| 6  |       |              | 217 | 0.3760 | 0.2952 | 0.2674 | 0.0278 |
| 7  |       |              | 218 | 0.5990 | 0.4683 | 0.4451 | 0.0232 |
| 8  |       |              | 137 | 1.6070 | 0.7185 | 0.4177 | 0.3008 |
| 9  |       |              | 138 | 0.9590 | 0.5777 | 0.5725 | 0.0052 |
| 10 |       |              | 148 | 1.0640 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 11 |       |              | 144 | 1.1890 | 1.0212 | 0.9923 | 0.0289 |
| 12 |       |              | 232 | 0.1620 | 0.1620 | 0.1351 | 0.0269 |
| 13 |       |              | 234 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0092 | 0.0028 |
|    |       | योग          |     |        |        |        | 1.2315 |

| क्रमांक | जनपद  | ग्राम/तहसील           | गाटा सं० | कुल रकबा<br>(हे०) | पूर्व में अधिसूचित<br>रकबा (हे०) | अतिरिक्त रकबा<br>(हे०) |
|---------|-------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1.      | इटावा | भोजपुर<br>रमायन/इटावा | 479      | 0.2830            | 0.000                            | 0.0297                 |
|         |       |                       |          |                   | योग                              | 0.0297                 |

| क्रमांक | जनपद  | ग्राम/तहसील | गाटा सं० | पूर्व में अधिसूचित रकबा (हे०) | अतिरिक्त रकबा (हे०) |
|---------|-------|-------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| 1       | इटावा | हरदोई/सैफई  | 56       | 0.2600                        | 0.0019              |
| 2       |       |             | 68       | 0.2607                        | 0.0590              |
| 3       |       |             | 72       | 0.0535                        | 0.0517              |
| 4       |       |             | 74       | 0.0141                        | 0.0150              |

|   |       |                 |    |        |        |
|---|-------|-----------------|----|--------|--------|
|   |       | योग             |    |        | 0.1276 |
| 1 | इटावा | बरौली कलां/सैफई | 70 | 0.1700 | 0.0150 |
| 2 |       |                 | 71 | 0.6500 | 0.0350 |
| 3 |       |                 | 69 | -      | 0.0512 |
|   |       | योग             |    |        | 0.1012 |

| क्रमांक | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल | अधिग्रहीत क्षेत्रफल | अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल जिसका बैनामा होना है | विवरण |
|---------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---|-------|
| 1       | 2            | 3           | 4             | 5                   | 6   | 7     |
| 1       | बनीहरदू      | 162         | 1.372         | 0.4289              | 0.1980  |       |
| 2       |              | 399         | 0.348         | 0.0914              | 0.0240  |       |
| 3       |              | 404/1       | 0.324         | 0.0800              | 0.0360  |       |
| 4       |              | 421         | 0.668         | 0.2937              | 0.09078   |       |
| 5       |              | 720/3       | 0.713         | 0.5120              | 0.0640  |       |
| 6       |              | 859         | 1.429         | 0.6225              | 0.0910  |       |
| 7       |              | 861         | 1.676         | 0.5446              | 0.40104   |       |
|         | योग          |             |               |                     | 0.90482   |       |
| 1       | डींग         | 866         | 0.1170        | -                   | 0.0778  |       |
| 2       |              | 388         | 0.611         | -                   | 0.2020  |       |
|         | योग          |             |               |                     | 0.2798  |       |
| 1       | कुदरैल       | 5011        | 1.676         | 0.1250              | 0.0936  |       |
| 2       |              | 5012        | 1.676         | 0.1540              | 0.15040   |       |
|         | योग          |             |               |                     | 0.2440  |       |
|         | कुल योग      |             |               |                     | 1.42862   |       |

## 4. जनपद-कन्नौज

| क्रमांक | जनपद   | ग्राम/तहसील                  | गाटा संख्या | गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०) में | अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (हे०) |
|---------|--------|------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1       | कन्नौज | सिकन्दरपुर/छिबरामऊ           | 491         | 1.238                           | 0.100                            |
| 2       |        |                              | 329 नि.     | 0.202                           | 0.044                            |
| 3       |        |                              | 115         | 0.409                           | 0.016                            |
| 4       |        |                              | 117         | 0.304                           | 0.020                            |
| 5       |        |                              | 202         | 0.336                           | 0.016                            |
| 6       |        |                              | 182नि.      | 0.081                           | 0.081                            |
| 7       |        |                              | 182नि.      | 0.081                           | 0.081                            |
|         |        | योग                          |             |                                 | 0.358                            |
| 1       | कन्नौज | देवपुर/छिबरामऊ               | 185/2       | 0.122                           | 0.061                            |
| 2       |        |                              | 137         | -                               | 0.053                            |
| 3       |        |                              | 135         | -                               | 0.014                            |
| 4       |        |                              | 136         | -                               | 0.086                            |
| 5       |        |                              | 134         | -                               | 0.014                            |
| 6       |        |                              | 216         | -                               | 0.040                            |
|         |        | योग                          |             |                                 | 0.268                            |
| 1       | कन्नौज | जलालपुर<br>दीनदारपुर/छिबरामऊ | 382नि.      | -                               | 0.2875                           |
|         |        | योग                          |             |                                 | 0.2875                           |
| 1       | कन्नौज | रनुआ/छिबरामऊ                 | 878नि.      | 0.162                           | 0.093                            |
|         |        | योग                          |             |                                 | 0.093                            |
| 1       | कन्नौज | सलेमपुर<br>रैपालपुर/छिबरामऊ  | 1247        | 0.821                           | 0.164                            |
|         |        | योग                          |             |                                 | 0.164                            |
| 1       | कन्नौज | हूसेपुर/छिबरामऊ              | 867         | 0.421                           | 0.018                            |

|   |        |                  |        |       |       |
|---|--------|------------------|--------|-------|-------|
| 2 |        |                  | 869    | 0.833 | 0.020 |
| 3 |        |                  | 871    | 0.583 | 0.028 |
|   |        | योग              |        |       | 0.066 |
| 1 | कन्नौज | मुण्डाला/छिबरामऊ | 643मि. | 0.069 | 0.032 |
|   |        | योग              |        |       | 0.032 |

| ग्राम का नाम  | भूमि जिसे परियोजना के पक्ष में<br>क्रय किया जाना है |                          | कालम संख्या-1 व 2 में<br>दर्शायी गयी भूमि परियोजना<br>हेतु पूर्व से घोषित है अथवा<br>अतिरिक्त घोषित भूमि है,<br>का उल्लेख | गाटे का पुनरीक्षित<br>अर्थात् वर्तमान में<br>प्रचलित सर्किल रेट<br>(लाख प्रति हे०) में | पुनरीक्षित सर्किल रेट<br>के चार गुने के<br>अनुसार विक्रय पत्र<br>निष्पादन हेतु निर्धारित<br>दर (रु० प्रति लाख<br>प्रति हे०) |
|---------------|---|--------------------------|---|--|---|
|               | गाटा संख्या   | प्रभावित रकबा<br>हे० में |   |  |   |
| 1             | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6   |
| तहसील-छिबरामऊ |   |                          |   |  |   |
| सिकन्दरपुर    | 115   | 0.016                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
|               | 117   | 0.020                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
|               | 182 मि०   | 0.162                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
|               | 202   | 0.016                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
|               | 329 मि०   | 0.044                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
|               | 491   | 0.100                    | अतिरिक्त घोषित  | 10.00  | 40.00   |
| देवपुर        | 134   | 0.014                    | अतिरिक्त घोषित  | 12.00  | 48.00   |
|               | 135   | 0.014                    | अतिरिक्त घोषित  | 12.00  | 48.00   |
|               | 136   | 0.086                    | अतिरिक्त घोषित  | 12.00  | 48.00   |
|               | 137   | 0.053                    | अतिरिक्त घोषित  | 12.00  | 48.00   |
|               | 216   | 0.040                    | अतिरिक्त घोषित  | 12.00  | 48.00   |
| मुण्डाला      | 643 मि०   | 0.032                    | अतिरिक्त घोषित  | 21.00  | 84.00   |
| रनुआ          | 878 मि०   | 0.093                    | अतिरिक्त घोषित  | 19.00  | 76.00   |



|                      |         |        |                |       |        |
|----------------------|---------|--------|----------------|-------|--------|
| हूसेपुर              | 867     | 0.018  | अतिरिक्त घोषित | 21.00 | 84.00  |
|                      | 869     | 0.020  | अतिरिक्त घोषित | 21.00 | 84.00  |
|                      | 871     | 0.028  | अतिरिक्त घोषित | 21.00 | 84.00  |
|                      | 1109    | 0.581  | पूर्व की घोषित | 21.00 | 84.00  |
| जलालपुर<br>दीनदारपुर | 382 मि० | 0.2875 | अतिरिक्त घोषित | 12.00 | 48.00  |
| सलेमपुर<br>रैपालपुर  | 1247    | 0.164  | अतिरिक्त घोषित | 12.00 | 48.00  |
| तहसील तिवर           |         |        |                |       |        |
| बस्ता                | 1406    | 0.0346 | अतिरिक्त घोषित | 13.50 | 54.00  |
| फगुहा                | 718 मि० | 0.006  | अतिरिक्त घोषित | 33.00 | 132.00 |
|                      | 760 मि० | 0.009  | अतिरिक्त घोषित | 33.00 | 132.00 |
|                      | 761 मि० | 0.130  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 763 मि० | 0.122  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 764     | 0.219  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 765     | 0.133  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 766     | 0.024  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 768 मि० | 0.144  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 769 मि० | 0.227  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 771     | 0.032  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 772 मि० | 0.212  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 774 मि० | 0.016  | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|                      | 812     | 0.051  | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|                      | 814 मि० | 0.064  | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|                      | 816     | 0.055  | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|                      | 825 मि० | 0.008  | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |

|        |          |       |                |       |        |
|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
|        | 827 मि०  | 0.002 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|        | 911 मि०  | 0.095 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
| बेहरिन | 529 मि०  | 0.004 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|        | 530 मि०  | 0.020 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|        | 531      | 0.070 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 533      | 0.228 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 534      | 0.050 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 536      | 0.012 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 537      | 0.049 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 539 मि०  | 0.157 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 540 मि०  | 0.014 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|        | 907 मि०  | 0.040 | अतिरिक्त घोषित | 90.00 | 360.00 |
|        | 1135     | 0.185 | अतिरिक्त घोषित | 33.00 | 132.00 |
|        | 1137     | 0.069 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1139     | 0.203 | अतिरिक्त घोषित | 33.00 | 132.00 |
|        | 1143     | 0.069 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1144     | 0.393 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1145     | 0.151 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1146     | 0.202 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1166     | 0.016 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1167     | 0.312 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1168 मि० | 0.149 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1170 मि० | 0.135 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1173     | 0.026 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |
|        | 1183     | 0.024 | अतिरिक्त घोषित | 22.00 | 88.00  |

## 5. जनपद-कानपुर नगर

| क्रमांक | ग्राम/<br>तहसील/<br>जनपद | गाटा<br>संख्या | गाटे का<br>कुल<br>क्षेत्रफल<br>(हे०) | पूर्व में<br>अधिसूचित<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय करने हेतु<br>प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि<br>का क्षेत्रफल (हे०) | टिप्पणी |
|---------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1       | 2                        | 3              | 4                                    | 5                                   | 6  | 7       |
| 1       | गूजेपुर/बिल्हौर          | 462            | 0.5310                               | 0.4862                              | 0.0448   | -       |
| 2       |                          | 483/2          | 0.0410                               | -                                   | 0.0410   | -       |
|         | योग                      |                |                                      |                                     | 0.0858   |         |

## 6. जनपद-उन्नाव

| क्रमांक | ग्राम/<br>तहसील/<br>जनपद           | गाटा<br>संख्या | गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल (हे०) | पूर्व में<br>अधिसूचित<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय करने<br>हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त<br>भूमि का क्षेत्रफल (हे०) | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1       | 2                                  | 3              | 4                              | 5                                   | 6  | 7       |
| 1       | हाजीपुर<br>गोसा/हसनगंज<br>/ उन्नाव | 801            | 0.1010                         | 0.0036                              | 0.0344   |         |
| 2       |                                    | 811            | 0.0450                         | 0.0324                              | 0.0126   |         |
| 3       |                                    | 843            | 0.2400                         | 0.1757                              | 0.0200   |         |
| 4       |                                    | 1230           | 0.2550                         | 0.2308                              | 0.0242   |         |
|         | योग                                |                |                                |                                     | 0.0912   |         |
| 1       | गहरावा/हसनगंज<br>/ उन्नाव          | 409            | 0.0630                         | 0.0170                              | 0.0460   |         |
| 2       |                                    | 433            | 0.7560                         | -                                   | 0.0890   |         |
| 3       |                                    | 468            | 0.3520                         | 0.1720                              | 0.0510   |         |
|         | योग                                |                |                                |                                     | 0.1860   |         |
| 1       | धानमऊ<br>छरेहटी/हसनगंज<br>/ उन्नाव | 466            | 0.467                          | 0.316                               | 0.103  |         |
|         | योग                                |                |                                |                                     | 0.103  |         |
|         | कुल योग                            |                |                                |                                     | 0.3802   |         |

## 7. जनपद-लखनऊ

| क्रमांक | ग्राम/<br>तहसील/<br>जनपद | गाटा<br>संख्या | गाटे का<br>कुल<br>क्षेत्रफल<br>(हे०) | पूर्व में<br>अधिसूचित<br>भूमि (हे०) | वर्तमान में क्रय करने हेतु<br>प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि<br>का क्षेत्रफल (हे०) | टिप्पणी |
|---------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1       | 2                        | 3              | 4                                    | 5                                   | 6  | 7       |
| 1       | आदमपुर                   | 316            | 0.079                                | 0.0327                              | 0.0463   | -       |
| 2       | इन्दरवारा/<br>सरोजनी     | 317            | 0.049                                | 0.0291                              | 0.0199   | -       |
| 3       | नगर/लखनऊ                 | 318            | 0.087                                | -                                   | 0.0709   | -       |
|         | योग                      |                |                                      |                                     | 0.1371   |         |

बिन्दु संख्या-7.02 समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करने के लिए जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही:-

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार का अधिनियम, 2013 की नियमावली एवं आवश्यक प्रारूप शासन द्वारा अभी तक जारी न होने से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार की जानी है। शासनादेश के प्रस्तर-7 में रु० 50.00 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/ परिषद का गवर्निंग बोर्ड/ प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की व्यवस्था है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता की परियोजना है, जिसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना है। भूमि के मूल्य की गणना जनपद में संरक्षण के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि को आधार मानते हुए की जायेगी। ऐसी स्थिति में जनपद स्तरीय समिति की दर की संस्तुति को बार-बार बोर्ड की बैठक आहूत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय एवं श्रम व्यय होगा। अतः यह प्रस्तावित है कि जनपद से प्राप्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा भूमि क्रय किये जाने के दर की संस्तुति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि तदनुसार उनके द्वारा भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके तथा यह कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को बाद में निदेशक मण्डल की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

## कार्यवाही/निर्णय:-

उपरोक्त बिन्दु-7.01 अवलोकनार्थ तथा बिन्दु संख्या-7.02 अनुमोदित करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने एवं जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर का अनुमोदन की कार्यवाही-

परियोजना के पक्ष में क्रय की गयी एजेण्डा में सम्मिलित अतिरिक्त भूमि को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा में सम्मिलित संदर्भित अतिरिक्त भूमि को निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया।

2. समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करने के लिए जनपद स्तरीय समिति की संस्तुत दर के अनुमोदन की कार्यवाही:-

समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था-

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार का अधिनियम, 2013 की नियमावली एवं आवश्यक प्रारूप शासन द्वारा अभी तक जारी न होने से समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2/ 2015/ 215/ एक-13-2015-20 (48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अनुसार की जानी है। शासनादेश के प्रस्तर-7 में रु0 50.00 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/ परिषद का गवर्निंग बोर्ड/ प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की व्यवस्था है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित परियोजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता की परियोजना है, जिसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना है। भूमि के मूल्य की गणना जनपद में संरक्षण के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पूर्ण भूमि को आधार मानते हुए की जायेगी। ऐसी स्थिति में जनपद स्तरीय समिति की दर की संस्तुति को बार-बार बोर्ड की बैठक आहूत कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय एवं श्रम व्यय होगा। अतः यह प्रस्तावित है कि जनपद से प्राप्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा भूमि क्रय किये जाने के दर की संस्तुति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि तदनुसार उनके द्वारा भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके तथा यह कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को बाद में निदेशक मण्डल की बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सामयिक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सरकिल रेट के चार गुना कीमत तक भूमि कय करने हेतु अधिकृत किया एवं निर्देशित किया की बोर्ड की आगामी बैठक में भूमि की कय को अनुमोदित करा लिया जाए।


एजेण्डा बिन्दु सं0 08 :-

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना की अद्यतन स्थिति एवं कन्सेशनायर के अनुरोध पर उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि के विरुद्ध राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि रु0 25,95,96,764/- (रु0 पच्चीस करोड़, पच्चीनवें लाख, छियानवें हजार, सात सौ चौसठ केवल) को वापस करने के सम्बन्ध में

कार्यवाही/निर्णय:-

उपर्युक्त विषय में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि-

- 1.) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता आधार पर क्रियान्वयन हेतु मेसर्स जयपी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (कन्सेशनायर) के साथ एक कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया है। परियोजना का निर्धारित निर्माण काल 4 वर्ष का था परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 29.05.2009 को अपने आदेश द्वारा परियोजना हेतु पूर्व में प्रदत्त प्री-इन्वायरमेंटल क्लीयेरेंस को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये कि जब तक परियोजना के लिए इन्वायरमेंट क्लीयेरेंस प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट (प्रोटेक्शन एक्ट 1986) के अनुसार प्राप्त नहीं हो जाता है, 08 लेन गंगा एक्सप्रेसवे तथा सम्बन्धित भूमि के विकास के बावत कोई कार्यवाही न की जाय। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग तथा शासन के मत/निर्देश के कम में परियोजना का क्रियान्वयन/विकास कार्य विगत लगभग 7 वर्षों से स्थगित है।





- 2.) उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए शासन की निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी शेष बैंक गारन्टी (परफारमेन्स सिक्योरिटी) ₹80 894.75 करोड़ इस शर्त के साथ वापस कर दी गयी कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त यूपीडा द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर कन्सेशनायर द्वारा बैंक गारन्टी पुनः जमा करनी होगी।
- 3.) पूर्व में शासन ने पत्र दिनांक 02.11.2011 द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अवरोध/अनिश्चितता के सम्बन्ध में न्याय विभाग उ०प्र० शासन के मतानुसार प्रश्नगत प्रकरण पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, के दृष्टिगत परियोजना प्रारम्भ न होने के लिए यूपीडा व कन्सेशनायर दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस नहीं मिल पाया, अतएव उक्त परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया जिसके लिये कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं है। शासन के उक्त पत्र दिनांक 02.11.2011 में यह भी इंगित किया गया है कि परियोजना के प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण अप्रत्याशित घटना (फोर्स मिज्योर) है तथा अपाइंटेड डेट नॉन एग्जिस्टेंट है।
- 4.) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29/05/2009 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगने एवं परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने में लगने वाले अनिश्चित समय की संभावना को ध्यान में रखते हुए कन्सेशनायर ने माह दिसम्बर 2011 में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि उन्हें वापस किए जाने का अनुरोध किया था। कन्सेशनायर के उक्त अनुरोध को शासन को निर्देश हेतु संदर्भित किया गया था जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने माह जनवरी 2012 में यह सुझाव दिया कि—“चूँकि अर्जन अधिनियम 1894 में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत यूपीडा के प्रस्ताव पर ही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 40 ग्रामों की भू अर्जन के लिए धारा-4 (1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी है अतः यह देखना होगा कि इसकी वर्तमान विधिक स्थिति मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/05/2009 के अधीन क्या होगी तथा यूपीडा भू अर्जन की इस प्रचलित कार्यवाही पर क्या चाहते हैं। अतः उचित होगा कि प्रथमतः इस दृष्टिकोण से तथा परियोजना क्रियान्वयन सम्बन्धी कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों परिप्रेक्ष्य में यूपीडा बोर्ड स्तर पर सम्यक परीक्षण एवं विचार करते हुए यूपीडा द्वारा इस प्रकरण में यदि आवश्यक हो तो शासन के विचारार्थ भू-अर्जन के प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव संदर्भित कराने का कष्ट करें।”
- 5.) शासन के उक्त निर्देश के क्रम में यूपीडा बोर्ड की दिनांक 24.01.2012 को सम्पन्न 16वीं बैठक में निम्न निर्णय लिये गए, जिन पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित पी०पी०पी० मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 30.03.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में सहमति व्यक्त की गयी:-  
 (अ) 40 ग्रामों में धारा-4/17 का प्रकाशन दिनांक 31.03.2009 से 27.05.2009 की अवधि में विभिन्न तिथियों में किया गया है। इस बीच मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में परियोजना के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा पूर्व में दिये गए परामर्श के अनुसार मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी धारा-4 प्रभावी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में धारा-4 से प्रभावित ग्रामों में कन्सेशनायर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जो सम्बंधित जिलाधिकारियों को भेजी गयी है वापस प्राप्त कर कन्सेशनायर का वापस लौटाया जाना विधिक रूप से उपयुक्त है या नहीं, इस बिन्दु पर न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।

- (ब) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में 73 ग्रामों में धारा-4 का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतः इस धनराशि को वापस किए जाने के सम्बंध में राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश स0 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाए।
- (स) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के क्रम में धनराशि रु0 7,76,11,473/- जनपदों को नहीं भेजी गयी और यह धनराशि यूपीडा के पास सुरक्षित अवशेष के रूप में है। यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस किये जाने में विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः तदनुसार यह धनराशि कन्सेशनायर को वापस कि जाए। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार बिन्दु ब में यदि जो धनराशि कन्सेशनायर को वापस की जानी होगी, तो राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 के अनुसार कटौती की जाने वाली धनराशि का वहन कन्सेशनायर को करना होगा। इस हेतु कन्सेशनायर से इस आशय की अण्डरटेकिंग लेनी उचित होगी जिसमें यह भी इंगित किया जाना उचित होगा कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरेंस मिलने के पश्चात् परियोजना के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भूमि अधिग्रहण मद में जो भी धनराशि जिलाधिकारियों की मॉग पर यूपीडा द्वारा कन्सेशनायर से मॉगी जाएगी वो पूर्व की भाँति कन्सेशनायर द्वारा यूपीडा को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय(बिन्दु-स) के क्रम में धनराशि रु0 7,76,11,473/- दिनांक 04.02.2012 को कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। बिन्दु-अ पर इंगित निर्णय के क्रम में यूपीडा के पत्र दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति के सम्बन्ध में पृच्छा का उत्तर भी यूपीडा के पत्र दिनांक 14.03.2012 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। यह प्रकरण शासन स्तर पर अभी भी लम्बित है।
- 6) काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी परियोजना क्रियान्वयन में यथास्थिति बनें रहने, समय व्यतीत होने के साथ-साथ परियोजना की लागत एवं लाभप्रदता में अनिश्चितता एवं शासन द्वारा अन्य वैकल्पिक एक्सप्रेसवेज जिन से ग्रेटर नोएडा से बलिया को तीव्र गति प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग/राजमार्गों से जोड़ने का उद्देश्य पूरा होता है आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, माह सितम्बर 2014 में यूपीडा एवं कन्सेशनायर के मध्य हुई परियोजना समीक्षा बैठक में दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि पूर्व में निष्पादित मूल(दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक (दिनांक 30.11.2011) अनुबन्धों को उ0प्र0 शासन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अनुमोदन/ स्वीकृति उपरान्त आपसी सहमति की शर्तों पर रद्द करना उचित होगा।

उक्त सहमति/प्रस्ताव पर यूपीडा निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 24वीं बैठक में सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि पूर्व में यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर एक नवीन अनुबन्ध (Novation) के माध्यम से अधिकमण अथवा रद्द (supersession or rescission) करने का औचित्य बनता है। तदोपरान्त परियोजना के समय-पूर्व परित्याग अथवा संशोधित स्वरूप में क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कालान्तर में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त होगा।



- 7.) निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08 /11/वाल्सूम-V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा० मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है। जिस पर विचारोपरान्त राजस्व विभाग के अभिमत के क्रम में प्रशासनिक विभाग ने पत्र दिनांक 28.09.2015 द्वारा यह निर्देश दिया कि पारस्परिक सहमति की शर्तों पर परियोजना हेतु मेसर्स जे०जी० आई० सी० लि०, कन्सेशनायर द्वारा निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध 30.11.2011 को अधिक्रमण अथवा रद्द करने हेतु प्रस्तावित अनुबन्ध में उभयपक्ष (यूपीडा एवं कन्सेशनायर) को देय राशि का उल्लेख किया जाए। यदि धनराशि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07-12-2005 जिसका वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि :-

- (i) यूपीडा बोर्ड द्वारा उक्त निर्णय के समय दोनों पक्ष परियोजना के कियान्वयन में इच्छुक थे परन्तु वर्तमान में दोनों ही पक्ष प्रत्यक्ष कारणों से पारस्परिक सहमति से परियोजना कियान्वयन हेतु निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) एवं अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) शासन की अनुमति उपरान्त रद्द (rescind) करने हेतु सिद्धान्तः सहमत है।
- (ii) उ० प्र० शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.12.2015 में यह अनुमति (permissible) है कि यदि किन्हीं कारणों से अधिग्रहण की कार्यवाही बीच में ही रोकनी या समाप्त करने की स्थिति में अर्जन निकाय द्वारा अर्जन व्यय के मद में प्रतिकर के 10 प्रतिशत के बराबर जमा की गयी धनराशि में से उक्त शासनादेश में इंगित तालिका में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कटौती कर शेष राशि अर्जन निकाय को वापस की जाए। तालिका में इंगित विभिन्न परिस्थितियों में धारा 4/17 की अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कटौती कर शेष राशि को अर्जन निकाय को वापस करना भी अनुमति है।
- (iii) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस परियोजना - ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, में अधिसूचित सभी ग्रामों को अपवर्जित (denotify) करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिस पर कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

उपरोक्त बदले हुए परिदृश्य एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण प्रबन्ध ने निर्णय जन ग्रामों में धारा-4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है और यूपीडा बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुपालन में भूमि अर्जन हेतु प्रेषित धनराशि को वापस करने की मांग सम्बन्धित जिला प्रशासन से नहीं की गयी है एवं इस विषय में शासन को संदर्भित विषय अभी लम्बित है, धनराशि वापसी हेतु मांग की कार्यवाही शुरू की जाए एवं इस तरह प्राप्त धनराशि जब तक शासन द्वारा कन्सेशनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता और इस सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ सेटिलमेन्ट अनुबन्ध निष्पादित नहीं हो जाता, प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यूपीडा द्वारा यथानुसार कार्यवाही करके उन सभी जिलों में जहाँ धारा-4/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है, भू-अर्जन हेतु प्रेषित राशि नियमानुसार कटौती उपरान्त वापस प्राप्त की जा चुकी है।

- 8.) सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण हेतु भेजी गयी एवं विभिन्न समय पर राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालिक प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल राशि का विवरण निम्नवत है—

कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि एवं

(अंक रुपये में)

उपयोग

- |   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| 1. कन्सेशनायर द्वारा प्रदत्त कुल धनराशि                         | — 38,90,68,341 |                        |
| 2. यूपीडा द्वारा ग्रहीत 1: कार्पस फण्ड आर्टिकल 10.10 के अनुसार) | — 38,52,161    | (कन्सेशन एग्रीमेन्ट के |
| 3. अवशेष धनराशि (1-2)   | — 38,52,16,180 |                        |
| 4. कुल 113 ग्रामों की भूमि हेतु जिलों को प्रेषित धनराशि         | — 30,76,04,707 |                        |

[ टिप्पणी: यूपीडा के पास अवशेष धनराशि (3-4)–7,76,11,473/– जो कि उपरोक्त निर्णय अनुसार कन्सेशनायर को वापस की जा चुकी है। ]

सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण हेतु भेजी गयी एवं विभिन्न समय पर राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालिक प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल राशि का विवरण

| क्रम सं० | जनपद का नाम            | यूपीडा द्वारा जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण |           |            | धारा-4 में अधिसूचित ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि | अवशेष ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि | धारा-4 में अधिसूचित ग्रामों द्वारा शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि | अवशेष ग्रामों द्वारा शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की धनराशि | शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती की कुल धनराशि | यूपीडा को वापस की गयी कुल धनराशि<br>[ कृपया नीचे टिप्पणी का सन्दर्भ भी लें ] | जनपद स्तर पर अनिस्तारित/लभित धनराशि |          |
|----------|------------------------|--|-----------|------------|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|----------|
|          |                        | पुनर्ग्रहण   | अधिग्रहण  | कुल धनराशि |   |   |   |   |  |  | पुनर्ग्रहण                          | अधिग्रहण |
| 1        | 2                      | 3  | 4         | 5          | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                                  | 13       |
| 1        | बुलन्दशहर              | 15040339   | 120293630 | 135333969  | 43016570  | 77277060                                      | 7406112   | 9540155   | 16946267   | 103347363  | 15040339                            | 0        |
| 2        | ऊना                    | 0  | 73350614  | 73350614   | 49182350  | 24168264                                      | 8806915   | 845482  | 9452397  | 63998217   | 0                                   | 0        |
| 3        | बदायूँ                 | 0  | 52551526  | 52551526   | 0   | 52551526                                      | 0   | 6568940   | 6568940  | 45982586   | 0                                   | 0        |
| 4        | सन्तारविदास नगर (मदोई) | 0  | 46368598  | 46368598   | 0   | 46368598                                      | 0   | 0   | 0  | 46368598   | 0                                   | 0        |
|          | योग                    | 15040339   | 292564368 | 307604707  | 92198920  | 200365448                                     | 16013027  | 18954577  | 32987604   | 259596754  | 15040339                            |          |

[ टिप्पणी: यूपीडा को शासनादेश दिनांक 7.12.2005 के अनुसार की गयी कटौती उपरान्त वापस की गयी कुल धनराशि रु० 259596764/– में धारा-4 में अधिसूचित ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि के सापेक्ष रु० 76185893/– (रु० सात करोड़, इक्काठ लाख पच्चासी हजार आठ सौ तिरान्ने मात्र ) एवं अवशेष ग्रामों को अधिग्रहण हेतु प्रेषित धनराशि रु० 183410871/– (रु० अट्ठारह करोड़, चौतिस लाख दस हजार आठ सौ इकत्तर मात्र ) – के सापेक्ष है। ]

- 9.) उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए यूपीडा निदेशक मण्डल ने दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न 28वीं बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये –

अ) ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (गंगा एक्सप्रेसवे) परियोजना हेतु कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेशनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकलन के सम्बन्ध में कन्सेशनायर के साथ एक बैठक में सहमति प्राप्ति उपरान्त प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख में यथा उचित संशोधन करते हुए शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।



- ब) शासन को सम्बोधित कन्सेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्सेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त धनराशि को वापस करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग ( अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ) उ० प्र० शासन से सहमति/ मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाए।
- 10.) यूपीडा निदेशक मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में कन्सेसनायर के साथ दिनांक 25/01/2016 को आहूत बैठक में पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा रद्द करने के लिए शासन को अनुमति हेतु सम्बोधित प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कन्सेसनायर को कुल वापस की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश स० 1387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' राशि, के निर्धारण/आकलन पर सहमति प्राप्ति के उपरान्त प्राधिकरण के पत्र संख्या 2324/यूपीडा/08/11/वाल्सूम-V दिनांक 29/01/2016 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन) को आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेसनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रेत्तर कार्यवाही के लिये यूपीडा को अधिकृत करने हेतु मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है।
- 11.) उक्त (दिनांक 18.12.2015) बैठक में, निदेशक मण्डल के अन्य निर्णय अर्थात् कन्सेसनायर के साथ निष्पादित मूल अनुबन्ध (दिनांक 23.03.2008) और अनुपूरक अनुबन्ध (दिनांक 30.11.2011) को रद्द/अधिक्रमण करने हेतु प्रस्तावित सेटिलमेन्ट अनुबन्ध पर वांछित अनुमोदन के लम्बित रहते हुए कन्सेसनायर को उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि, राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि रु० 25,95,96,764/- (रु० पच्चीस करोड, पच्चीनवें लाख, छियानवें हजार, सात सौ चौसठ केवल) को वापस करने के सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र दिनांक 29/01/2016 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) उ० प्र० शासन से मार्ग दर्शन हेतु भी अनुरोध किया गया है।  
उपरोक्त दोनों अनुरोधों पर शासन का निर्णय/मत अभी यूपीडा को प्राप्त नहीं हुआ है।
- 12.) वर्तमान में शासन द्वारा ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे (This Project) हेतु सम्बन्धित जनपदों के अनुसूचित ग्रामों को अपवर्जित करने सम्बन्धित कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे कियाशील है तथा आगरा से लखनऊ तक एक अन्य एक्सप्रेसवे का निर्माण अग्रिम चरणों में है। लखनऊ से बलिया तक समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कियान्वयन पर भी कार्य हो रहा है। अतः आने वाले समय में बलिया से ग्रेटर नोएडा तक तीव्र गति प्रवेश नियंत्रित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा जिसके कारण इस परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे) का निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर कियान्वयन वित्तीय रूप में प्रासंगिक नहीं रह जाता है।
- 13.) कन्सेसनायर द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु कतिपय जनपदों को प्रेषित धनराशि, राजस्व शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त 'पूर्ण एवं अंतिम' धनराशि को अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वापस करने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।



- 14.) उपरोक्त तथ्यों एवं निदेशक मण्डल के पूर्व में लिये गये निर्णय के कम में यूपीडा निदेशक मण्डल ने गहन विचार विमर्श उपरान्त यह मत व्यक्त किया कि उ0प्र0शासन के राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालीन प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को समय समय पर वापस प्राप्त धनराशि कुल रु0 25,95,96,764/- (रु0 पच्चीस करोड. पच्चीस लाख छियानवें हजार सात सौ चौसठ मात्र ) कन्सेशनायर को वापस करने में प्रथमा दृष्ट्या कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। परन्तु राजस्व विभाग द्वारा उत्थापित बिन्दु (यथा- " राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 07-12-2005 जिसका वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर निर्वचन/स्पष्टीकरण/आख्या का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, में शासन द्वारा अंतिम निर्णय के अनुसार अर्जन व्यय की धनराशि अर्जन निकाय से शासन का देय होगी ") के कम में भविष्य में यूपीडा पर किसी भी आकस्मिक अथवा अप्रत्याक्षित वित्तीय उपाशय की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि राजस्व शासनादेश स0 387/1-13-2005-20(13)/2005-रा-13 दिनांक 07.12.2005 में दी गयी तत्कालीन प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप कटौती उपरान्त यूपीडा को प्राप्त कुल धनराशि रु0 25,95,96,764/- (रु0 पच्चीस करोड. पच्चीस लाख छियानवें हजार सात सौ चौसठ मात्र ) में से शासन द्वारा अपेक्षित अनुमति के कम में किसी भी अप्रत्याक्षित वित्तीय उपाशय को पूर्ण/ आंशिक रूप से यूपीडा द्वारा वहन करने हेतु कम से कम दस प्रतिशत राशि रु0 2,59,59,676/- (रु0 दो करोड.उन्सठ लाख उन्सठ हजार छः सौ छिहत्तर/-) प्राधिकरण के पास शासन की अनुमति प्राप्ति तक रोक कर (Retain) रखते हुए शेष धनराशि रु0 23,36,37,088/- (रु0 तेईस करोड. छत्तीस लाख सैंतीस हजार अठ्ठासी मात्र) कन्सेशनायर को इस शर्त के साथ वापस कर दी जाए कि कन्सेशनायर द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाएगी कि शासन द्वारा अपेक्षित अनुमति के कम में किसी भी अप्रत्याक्षित वित्तीय उपाशय को पूर्ण रूप से यूपीडा द्वारा वहन करने हेतु Retained (रोकी गई) राशि से अतिरिक्त यदि धनराशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करायी जाएगी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 09 :-

संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

| क्र0सं0 | नाम अधिकारी/कर्मचारी      | पदनाम                 | नियुक्ति अवधि | कार्यभार ग्रहण की तिथि | नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि               |
|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|
| 1.      | श्री विजय कुमार चतुर्वेदी | निजी सचिव             | 11 माह        | 01.02.2016             | 2296/यूपीडा/568/16/ अधि0 दि0 25.01.2016 |
| 2.      | श्री उमा निवास त्रिपाठी   | सहायक प्रबन्धक (लेखा) | 06 माह        | 01.03.2016             | 2598/यूपीडा/586/16/ अधि0 दि0 01.03.2016 |

संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी     | पदनाम                           | पूर्व नियुक्ति अवधि | सेवा विस्तार अवधि | सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि | यूपीडा आदेश संख्या/तिथि                |
|---------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 1.      | श्री के० के० सिंह विसेन  | विशेष कार्याधिकारी-ए०सी०ई०ओ०    | 02.04.2016          | एक वर्ष           | 02.04.2017 तक                         | 2815/यूपीडा/405/15/अधि० दि० 29.03.2016 |
| 2.      | श्री के० के० गुप्ता      | पार्टटाइम सलाहकार रिटैनेरशिप पर | 25.12.2015          | 06 माह            | 25.06.2016 तक                         | 2626/यूपीडा/424/15/अधि० दि० 03.03.2016 |
| 3.      | श्री किशोर कुमार पाण्डेय | प्रबन्धक (वित्त)                | 30.04.2016          | एक वर्ष           | 30.04.2017 तक                         | 26/यूपीडा/180/12/अधि० दि० 07.04.2016   |
| 4.      | श्री प्रकाश नारायण टण्डन | प्रबन्धक (पर्यावरण)             | 28.05.2016          | 06 माह            | 28.11.2016 तक                         | 209/यूपीडा/468/15/अधि० दि० 10.05.2016  |
| 5.      | श्री के०एन०निगम          | लेखा लिपिक                      | 19.04.2016          | 06 माह            | 19.10.2016 तक                         | 126/यूपीडा/335/14/अधि० दि० 26.04.2016  |
| 6.      | श्री राम चन्द्र मौर्य    | लिपिक                           | 14.05.2016          | 06 माह            | 14.11.2016 तक                         | 201/यूपीडा/351/14/अधि० दि० 06.05.2016  |
| 7.      | श्री राम बरन यादव        | लेखाकार कम कैशियर               | 11.03.2016          | 06 माह            | 11.09.2016 तक                         | 2644/यूपीडा/431/15/अधि० दि० 04.03.2016 |
| 8.      | श्री विनीत प्रकाश ओझा    | सहायक (विधि)                    | 13.05.2016          | 06 माह            | 13.11.2016 तक                         | 155/यूपीडा/347/14/अधि० दि० 02.05.2016  |
| 9.      | श्री भोलानाथ यादव        | डाकरनर                          | 28.05.2016          | 06 माह            | 28.11.2016 तक                         | 223/यूपीडा/467/15/अधि० दि० 11.05.2016  |

कार्यवाही/निर्णय:-

इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 10 :-

प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु यूपीडा के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 826/यूपीडा/14 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेट्रोल एवं मोबाइल व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य कराई जाने हेतु बोर्ड से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी      | पदनाम           | तैनाती स्थल     | अनुमन्यता की तिथि | प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रतिमाह |             |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                           |                 |                 |                   | पेट्रोल व्यय                   | मोबाइल व्यय |
| 1.      | श्री दयाराम               | अधिशाली अभियंता | यूपीडा मुख्यालय | 12.04.2016 से     | 120 ली०                        | 1,000/-     |
| 2.      | श्री मो० आसिफ             | अधिशाली अभियंता | यूपीडा मुख्यालय | 07.04.2016 से     | 120 ली०                        | 1,000/-     |
| 3.      | श्री राजेश कुमार तिवारी   | सहायक अभियंता   | यूपीडा मुख्यालय | 04.05.2016 से     | 100 ली०                        | 500/-       |
| 4.      | श्री प्रदीप कुमार चौंसिया | सहायक अभियंता   | यूपीडा मुख्यालय | 03.05.2016 से     | 100 ली०                        | 500/-       |

**लखनऊ-बलिया पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति:-**

निदेशक मण्डल की गत बोर्ड बैठक के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया गया है, कृपया बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत:-

| क्र०सं० | नाम अधिकारी/कर्मचारी      | पदनाम            | तैनाती स्थल     | यूपीडा में योगदान की तिथि |
|---------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 1.      | श्री बी०सी० तिवारी        | मुख्य वन संरक्षक | यूपीडा मुख्यालय | 09.04.2016                |
| 2.      | श्री दयाराम               | अधिरासी अभियंता  | यूपीडा मुख्यालय | 11.04.2016 अपरान्ह        |
| 3.      | श्री मो० आसिफ             | अधिरासी अभियंता  | यूपीडा मुख्यालय | 07.04.2016                |
| 4.      | श्री राजेश कुमार तिवारी   | सहायक अभियंता    | यूपीडा मुख्यालय | 04.05.2016                |
| 5.      | श्री प्रदीप कुमार चौरसिया | सहायक अभियंता    | यूपीडा मुख्यालय | 02.05.2016 अपरान्ह        |
| 6.      | श्री मनीष कुमार सिंह      | अवर अभियंता      | यूपीडा मुख्यालय | 07.04.2016                |

**कार्यवाही/निर्णय:-**

इस प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु सं० 11 :-**

**यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति:-**

| क्र. सं | परियोजना का नाम   | अद्यतन स्थिति  |
|---------|---|--|
| 1       | ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे) | <p>परियोजना के विकासकर्ता का चयन कर कन्सेशनायर के साथ कन्सेशन अनुबन्ध दिनांक 23.03.2008 को निष्पादित किया गया था। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुक्रम में परियोजना क्रियान्वयन स्थगित है। मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये निर्देश कि परियोजना हेतु नये सिरे से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, के क्रम में कन्सेशनायर द्वारा परियोजना का पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पहले स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) में प्रस्तुत किया गया था। तदुपरान्त SEIAA के निर्देशानुसार कन्सेशनायर द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में दिनांक 16.04.2011 के प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.10.2011 द्वारा यह सूचित किया गया था कि मे० जेजीआईसीएल परियोजना के कन्सेशनायर हैं तथा पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा करना होगा, साथ ही उन्होंने यूपीडा से इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के अभिमत के अनुसार पी०पी०पी० नॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 30.03.2012 में निर्णय लिया गया था कि यूपीडा द्वारा आवेदन करने से पूर्व कन्सेशन अनुबन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाये, एवं कन्सेशनायर को उक्त पूरक कन्सेशन एग्रीमेंट का आलेख्य उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे।</p> <p>गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं सम्भावित अग्रोत्तर कार्यवाही निर्धारण हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.11.2014 में यह निर्णय लिया गया है कि यूपीडा एवं कन्सेशनायर द्वारा पूर्व में निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट दिनांक 23.03.2008 एवं अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 30.11.2011 को आपसी सहमति की शर्तों पर अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करना उचित प्रतीत होता है। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या 1354/यूपीडा/08/11/वाल्थूम-V दिनांक 28.11.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन) से आवश्यक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशनायर के साथ पूर्व में निष्पादित कन्सेशन अनुबन्धों को पारस्परिक सहमति से एक नवीन अनुबन्ध द्वारा अधिक्रमण अथवा रद्द (Supersession or Rescission) करने एवं इस सम्बन्ध में अन्य अग्रोत्तर कार्रवाई के लिये यूपीडा को अधिकृत करने</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रदान कराने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में एक अनुस्मारक पत्र संख्या 2324/यूपीडा/08/11-V दिनांक 29.01.2016 भी शासन को प्रेषित किया गया है।<br>उपरोक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है।  |
| 2 | गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्दन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक   | अधिसूचना संख्या 3737/77-3-09-94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया है।   |
| 3 | आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना  | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 4 | झोंसी - कानपुर- लखनऊ - गोरखपुर - कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना  | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा वांछित परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय के विषय में सूचना शासन को यूपीडा के पत्र दिनांक 11.04.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा पुनः वांछित सूचना भी यूपीडा के पत्र दिनांक 06.05.2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।  |
| 5 | लखनऊ- बाराबंकी- नानपारा लिंक   | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 6 | बिजनौर- मुरादाबाद- फतेहगढ़   | यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में इस परियोजना के विकास के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने पर विचार एवं दिशा-निर्देश जारी करने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा वांछित परियोजना की प्रस्तावित संरचना एवं शासन पर संभावित वित्तीय उपाशय के विषय में सूचना शासन को यूपीडा के पत्र दिनांक 11.04.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा पुनः वांछित सूचना भी यूपीडा के पत्र दिनांक 06.05.2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।  |
| 7 | नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक  | 'पी.पी.पी. मानीटरिंग कमेटी' / 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' द्वारा इस परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में अन्य प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में इन परियोजनाओं पर फिलहाल आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है।  |
| 8 | अपर गंगा कैनाल के दायें तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से 30 प्र0 - उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना | परियोजना विकास हेतु परियोजना परामर्शी का चयन कर आवश्यक अध्ययन कराया गया था। परियोजना के विकासकर्ता चयन हेतु आर.एफ.क्यू. के माध्यम से पात्र विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट कर आर.एफ.पी. जारी किया गया था, परन्तु बिड प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2011 अग्रिम तिथि तक स्थगित की गई थी। परियोजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा वन्य जीव क्लीयरेंस हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव के माध्यम से आवेदन किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।<br><br>यूपीडा निदेशक मण्डल की गत बैठक दिनांक 26.06.2015 में पारित निर्देशों के क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इस परियोजना के लक्षित प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शीघ्र अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध यूपीडा के पत्र दिनांक 27.07.2015 द्वारा किया गया है। इस परियोजना के रिवाइवल एवं 'हाईब्रिड एन्यूटी' मोड पर विकसित करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को भी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2015 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 9  | अपर गंगा कैनल के दौरे तट पर स्थित सनौटा ब्रिज(मुलन्दशहर) से कानपुर-फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गों       | परियोजना की कान्सेप्ट रिपोर्ट तैयार करा ली गयी थी। इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि अपर गंगा कैनल एक्सप्रेसवे परियोजना (क्रम सं.-8) हेतु अपनाये गये सिद्धान्त इस परियोजना के क्रियान्वयन में अपनाये जायेंगे। चूंकि अपर गंगा कैनल एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्यवाही स्थगित है, अतः इस परियोजना हेतु भी अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।  |
| 10 | 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'   | शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1988/77-3-13-2(यूपीडा)/12 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इस परियोजना को पी.पी.पी. के स्थान पर इ.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर पांचों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया है। परियोजना हेतु 'अथारिटी इंजीनियर' का चयन किया जा चुका एवं चयनित अथारिटी इंजीनियर के साथ दिनांक 12 मार्च 2015 को अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है। परियोजना निर्माण का कार्य पांचों पैकेजों में जारी है।   |
| 11 | लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) | औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07.08.2015 के क्रम में 'लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' को इ०पी०सी० पद्धति पर विकसित करने हेतु मे० आई०आई०डी०सी० लि० को 'प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टेंट' के रूप में नियुक्त कर दिनांक 01.10.2015 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया। परियोजना निर्माणकर्ताओं की शार्टलिस्टिंग हेतु प्रथम चरण में बिडिंग अभिलेख (आर०एफ०क्यू०) तैयार कर दिनांक 07.11.2015 को जारी किया गया तथा दिनांक 20.11.2015 को इच्छुक आवेदनकर्ताओं के साथ एक 'प्री-अप्लीकेशन मीटिंग' आयोजित की गयी। इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रेषित क्वेरीज का स्पष्टीकरण/उत्तर एवं आवश्यक एडेण्डम का निर्धारण करके परियोजना के आठों पैकेजों हेतु पृथक-पृथक संशोधित आर०एफ०क्यू० तैयार कर उन्हें भी यूपीडा की वेबसाइट पर दिनांक 18.12.2015 को अपलोड कर जारी कर दिया गया। तत्क्रम में बिड ड्यू डेट दिनांक 08.01.2016 को आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिनके परीक्षणोंपरान्त आर०एफ०क्यू० आवेदकों की शार्टलिस्टिंग कर सूची जारी कर दी गयी है। परियोजना परामर्शी द्वारा आर०एफ०पी० अभिलेख तैयार किया जा रहा है। परियोजना का संरक्षण परियोजना विकास परामर्शी द्वारा तैयार कर 'टास्क फोर्स' की बैठक दिनांक 05.10.2015 तथा निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30.10.2015 में प्रस्तुतीकरण कर उसपर अनुमोदन प्राप्त किया गया। परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही हेतु आवश्यक विवरण/प्रपत्र आदि परामर्शी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनके आधार पर भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। |

#### कार्यवाही/निर्णय:-

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित उपरोक्त एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी।

'लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) के 'परियोजना विकास परामर्शी' द्वारा परियोजना के संरक्षण का प्रस्तुतीकरण निदेशक मण्डल के सदस्यों के समक्ष किया गया। सम्यक चर्चा के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना के संरक्षण का अनुमोदन प्रदान किया गया।

#### एजेण्डा बिन्दु सं० 12 :-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक:-

उ०प्र० शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" एवं "लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)" को ई०पी०सी० पद्धति पर समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि रु० 3300.00 करोड़ का प्राविधान निम्नवत स्वीकृत किया गया है।



| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 2320.00       |
| 2.      | अनुदान संख्या-83 | 980.00        |
|         | योग              | 3300.00       |

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में परियोजना के पक्ष में धनराशि निम्नवत उपयोग/व्यय (अनंतिम) की गई है।

| क्र० सं० | विवरण                                       | रु० करोड़ में | टिप्पणी   |
|----------|---|---------------|---|
| 1.       | भूमि अधिग्रहण हेतु                          | 64.17         | सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सीधे उ०प्र० शासन द्वारा आवंटित किया गया। |
| 2.       | निर्माणकर्ताओं को भुगतान हेतु               | 3089.07       |   |
| 3.       | यूटीलिटी शिफ्टिंग तथा ई०आई०ए० क्लियरेंस     | 114.01        |   |
| 4.       | यूपीडा के अधिष्ठान सम्बंधी व्यय             | 17.78         |   |
| 5.       | सुपर विजन (अथारिटी इंजीनियर को भुगतान हेतु) | 14.97         |   |
|          | कुल उपयोग/भुगतान                            | 3300.00       |   |

व्यय का उपरोक्त मदों में वर्गीकरण शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया गया है।

- अवस्थापना निधि से प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक-73/83-अव०-2016-116(अव)/12 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" हेतु धनराशि रु० 600 करोड़ आवंटित किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रु० 200.00 करोड़ मात्र ही अवस्थापना विकास कोष से अवमुक्त किया गया था।

इस प्रकार अवशेष धनराशि रु० 400.00 करोड़ है। यूपीडा द्वारा प्रेषित पत्रांक 232/यूपीडा/08/147 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष-2016-17 में व्यय हेतु यूपीडा को अवस्थापना निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु० 400.00 करोड़ अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त बजट एवं व्यय की स्थिति :-** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उ०प्र० शासन बजट में धनराशि रु० 5508.20 करोड़ का प्राविधान निम्नवत किया गया है।

- आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 3103.00       |
| 2.      | अनुदान संख्या-83 | 900.00        |
|         | योग              | 4003.00       |

यूपीडा द्वारा प्रेषित पत्रांक 64/यूपीडा/08/147 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने रनिंग/स्टेज का भुगतान तथा अन्य देय अनुमन्य भुगतान हेतु यूपीडा को धनराशि रु० 1500.00 करोड़ अनुदान संख्या-07 से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है जिसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कोषागार से करते हुए शासनादेश दिनांक 01.10.2014 के अनुसार किया जायेगा।

- लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 1500.00       |

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु शासन द्वारा सीधे जिलाधिकारियों को निम्नवत धनराशि का आवंटन किया गया है।

| क्रमांक | जनपद का नाम | प्रस्तावित जनपद में आवश्यक क्षेत्रफल (हे०) में | प्रस्तावित धनराशि (रु० करोड़ में) |
|---------|-------------|--|-----------------------------------|
| 1       | 2           | 3  | 4                                 |
| 1.      | लखनऊ        | 210.00   | 73.92                             |
| 2.      | बाराबंकी    | 354.00   | 124.61                            |
| 3.      | अमेठी       | 414.00   | 145.73                            |
| 4.      | फैजाबाद     | 54.00  | 19.01                             |
| 5.      | सुल्तानपुर  | 1164.00  | 409.73                            |
| 6.      | अम्बेडकरनगर | 4.80   | 1.69                              |
| 7.      | आजमगढ़      | 919.20   | 323.56                            |
| 8.      | मऊ          | 330.00   | 116.16                            |
| 9.      | गाजीपुर     | 620.40   | 218.38                            |
| 10.     | बलिया       | 106.80   | 37.59                             |
|         | योग :-      | 4177.20  | 1470.38                           |

समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समयबद्ध क्रियान्वयन-अनुश्रवण हेतु स्वीकृत अधिष्ठान सम्बन्धी तथा आवश्यक विविध व्यय के वहन हेतु परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत व्यय का लेखाजोखा पृथक रूप से तैयार किया जायेगा।

- लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना (समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) में परामर्शी सेवाओं हेतु

| क्र०सं० | विवरण            | रु० करोड़ में |
|---------|------------------|---------------|
| 1.      | अनुदान संख्या-07 | 5.20          |

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को वर्ष 2016-2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया, सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 13 :-

निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त के रिपेमेंट में विलम्ब के कारण निर्माणकर्ताओं से ब्याज की वसूली की धनराशि को उ०प्र० शासन को जमा करने की सूचना:-

चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29.10.2014 को निष्पादित अनुबन्ध के क्लॉज संख्या 19.2 (एडवांस पेमेंट) के अनुसार परियोजना के निर्माणकर्ताओं को ब्याज मुक्त एडवांस पेमेंट तीन किस्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माणकर्ताओं को दिये गये एडवांस पेमेंट के रिपेमेंट हेतु अनुबन्ध के क्लॉज संख्या 19.2.7, 19.2.7(a) एवं 19.2.8 में प्राविधान किया गया है, जिसका उद्धरण निम्नवत है:-

*19.2.7 First installment of Advance Payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 365 (three hundred and sixty five) days from the date of this Agreement.*

*19.2.7(a) Second and Third installment of Advance payment shall be repaid by the Contractor to the Authority no later than 730 (seven hundred and thirty) days from the date of release of respective installment.*

*19.2.8 The contractor shall repay each installment of advance payment on or before the due date of repayment. In the event of the contractor's failure to make the repayment on time, the Authority shall be entitled to encash the Bank guarantee for Advance Payment. The Parties expressly agree that for any delay in repayment of the Advance Payment, the Contractor shall pay interest to the Authority for each day of delay, such interest to be calculated at the rate of 18% (eighteen percent) per annum.*

- 2- अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप निर्माणकर्ताओं द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की धनराशि के बराबर बैंक गारण्टी भी प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।
- 3- ब्याज की वसूली हेतु निर्माणकर्ताओं द्वारा एक अंडरटेंकिंग दिया गया है कि, यदि अनुबन्ध के क्लॉज में यथा संशोधित प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब की दशा में अग्रिम की अदायगी की देरी के वजह से ब्याज की वसूली निर्माणकर्ताओं के चालू खाता बिल से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रथम किस्त की अदायगी की देरी की वजह से निर्माणकर्ताओं के चालू खातों से ब्याज की वसूली की गयी जो धनराशि रु० 24,52,39,661.00 है। उक्त धनराशि को उ०प्र० शासन को जमा करवा दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को वर्ष 2016-2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया, सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 14 :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) का अनुमोदन:-

अवगत कराना है कि यूपीडा का आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) वित्तीय वर्ष 2014-15 का यूपीडा द्वारा आधिकृत चार्टर्ड लेखाकार (Chartered Accountant) मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है जो पार्श्व में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आर्थिक चिटठा (Balance Sheet) को तैयार करने हेतु चार्टर्ड लेखाकार (Chartered Accountant) मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी का समय विस्तार किये जाने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यालय के लेखों को सुव्यवस्थित करने हेतु चार्टर्ड लेखाकार (Chartered Accountant) का अनुमोदन

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यालय के लेखों को सुव्यावस्थित करने हेतु आंतरिक परीक्षण (Internal Audit) हेतु मेसर्स धवन एण्ड मदान (Chartered Accountant) एवं कर परामर्शी (Tax Consultant) हेतु मेसर्स वी. अवस्थी एण्ड अरविन्द श्रीश (Chartered Accountant) का चयन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेसर्स धवन एण्ड मदान (Chartered Accountant) एवं कर परामर्शी (Tax Consultant) हेतु मेसर्स वी. अवस्थी एण्ड अरविन्द श्रीश (Chartered Accountant) का समय विस्तार किये जाने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में किया जाना है।

#### कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल को वर्ष 2016-2017 के बजट की स्थिति से अवगत कराया गया, सदस्यों द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया।

#### एजेण्डा बिन्दु सं० 15 :-

#### टोल ऑरेटर-ट्रांसफर (टीओटीओ) पद्धति से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के भावी टोल कलेक्शन का मोनेटाइजेशन:-

#### कार्यवाही/निर्णय:-

सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं) द्वारा एजेण्डा नोट पर चर्चा की गई। उन्होंने निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों के रूप में यूपीडा ने एनओएचओआईओ द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रयास के अनुरूप आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भावी 20 से 25 वर्ष में एकत्र किए जाने वाले टोल के लिए मोनेटाइजेशन की योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे भावी 20 से 25 वर्षों में प्रति वर्ष एकत्र किए जाने वाले टोल राशि का गहन आंकलन किया जाएगा जिसके आधार पर एक फाइनैसियल मॉडलिंग की जाएगी जिसके अर्न्तगत वर्ष-वार सम्भावित टोल राशि का वर्तमान मूल्य आंकलित किया जाएगा। तदनुसार इन्वेस्टर्स से निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी जो भी निविदा दाता अधिकतम मूल्य यूपीडा को अदा करने की प्रस्ताव करेंगे, उसे 20 से 25 वर्षों जैसा भी तय किया जाए की समय सीमा हेतु टोल कलेक्शन के अधिकार दे दिए जायेंगे इस समय सीमा के अर्न्तगत एक्सप्रेसवे का रख रखाव तथा मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स द्वारा किया जाएगा, एवं निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् वह एक्सप्रेसवे के आगे रख रखाव हेतु तथा मैनेजमेंट हेतु यूपीडा को हस्तांतरित कर देंगे। यूपीडा द्वारा अपफंट रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि का प्रयोग लखनऊ-बलिया एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु किया जाएगा। सलाहकार वित्तीय संस्थाएं के अनुसार वर्तमान ट्रेफिक स्टडी तथा टोल रेट के आधार पर एकमुश्त राशि का अनुमानित आंकलन से लगभग ₹ 7000 करोड़ से कुछ अधिक राशि होगी। इसके 3 मॉडल हैं, मॉडल 01 में इस राशि को प्रारम्भ में ही एकमुश्त रूप में ले लिया जायेगा। मॉडल 02 में हर वर्ष एकत्र किए जाने वाली राशि का कुछ प्रतिशत एकमुश्त रूप में तथा शेष राशि हर वर्ष ली जा सकती है। ताकि वर्ष-वार देन दारियों को इस राशि से चुकाया जा सकें। मॉडल 03 में एक निश्चित प्रतिशत की ब्याज एक निश्चित राशि हर वर्ष तथा शेष वर्ष-वार राशि को वर्तमान मूल्य पर राशि को एकमुश्त रूप में लिया जा सकता है। इन तीनों मॉडलों में से मॉडल 02 में भविष्य में अनुमान से अधिक ट्रेफिक चलने पर होने वाले अप्रत्याशित अधिक लाभ का अंश यूपीडा को मिल सकेगा। फिर भी इस पर अन्तिम निर्णय फाइनैसियल मॉडलिंग से ही स्पष्ट हो सकेगा। इस प्रस्ताव को शासन की सिद्धान्तिक अनुमति हेतु प्रेषित किया जाना है। जिसके प्राप्त होने के पश्चात् एक एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं ले कर सुचारित प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु तैयार किया जाएगा। एवं तदनुसार आगामी कार्यवाही यूपीडा द्वारा एक्सपर्ट एजेंसी के सहयोग से संपादित की जाएगी।

प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा विचार विमर्श करके इसे शासन की अनुमति हेतु प्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की तथा इस कार्य के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 16 :-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अथॉरिटी इन्जीनियर के चयन सम्बन्धी कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये आर0 एफ0 पी0 अभिलेख में कमियों के कारण प्रथम बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नयी बिड प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप हुई समय एवं वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक में से 10 लाख की कटौती:-

कार्यवाही/निर्णय:-

शासनादेश सं0 380/77-3-15-2 (यूपीडा)/12 दिनांक 25 फरवरी 2015 के प्रस्तर-4 में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अथॉरिटी इन्जीनियर के चयन सम्बन्धी कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये आर0 एफ0 पी0 अभिलेख में कमियों के कारण बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नयी बिड प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप हुई समय एवं वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक में समुचित कटौती का निर्णय लिया गया था।

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सल्टेंट मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0 को देय पारिश्रमिक में यूपीडा द्वारा प्रस्तावित रू0 10.00 लाख की कटौती को अनुमोदित करने अथवा घटाने/बढ़ाने पर निर्णय लिया जाना था।

शासनादेश दिनांक 25 फरवरी 2015 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निदेशक मण्डल, यूपीडा द्वारा सर्वसम्मति से आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सल्टेंट को देय पारिश्रमिक में रू0 10.00 लाख की कटौती को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं0 17 :-

भूमि क्रय/अर्जन से सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के डिपॉजिट (पी०एल०ए०) खातों में अवशेष धनराशि को शासन में जमा करने का प्रस्ताव का अनुमोदन:-

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में अनुदान संख्या - 07 के लेखा शीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माणकार्य" में परियोजना के पक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बंधित जनपदों में भूमि अधिकरण हेतु /भूमि मद में सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को उनकी मांग के साथ धनराशि बजटीय प्राविधान द्वारा रू0 488.70, रू0 2355.83, एवं रू0 64.17 करोड़ उपलब्ध किया गया है जिसमें से कुल व्यय धनराशि रू0 2492.05 करोड़ हो गयी है शेष धनराशि रू0 416.67 करोड़ सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के डिपॉजिट (पी० एल० ए०) खातों में अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत हैं:-

- आगरा- 106.62 करोड़, फिरोजाबाद- 57.64 करोड़, इटावा- 15.53 करोड़, मैनपुरी- 72.39 करोड़, कन्नौज- 67.77 करोड़, औरैया-6.52 करोड़, उन्नाव- 10.85 करोड़, कानपुर नगर- 23.63 करोड़, हरदोई-0.09 करोड़, लखनऊ- 55.64 करोड़, योग- 416.67 करोड़

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा भूमि क्रय/अर्जन से सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के डिपॉजिट (पी०एल०ए०) खातों में अवशेष धनराशि को शासन में जमा करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।





अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।


उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रावली में दिनांक 23 मई 2016 को अनुमोदित किये गये हैं।

  
(राम सिंह)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2016 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पत्रावली में दिनांक 23.05.2016 अनुमोदित किये गये हैं। उपरोक्त अनुमोदित कार्यवृत्त को सर्वसम्बन्धित को प्रेषित करने हेतु तैयार पत्रालेख्य पार्श्व में रक्षित है।

कृपया अवलोकनार्थ, हस्ताक्षरार्थ एवं निर्देशार्थ।

  
विशेष कार्याधिकारी 23/5/16

  
23/5/16


अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी:-

कृपया सम्मुख स्थापित शासन को पत्र 01 जून 2016 का आवलोकन करना चाहें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्र पर शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उक्त पत्र यूपीडा, निदेशक मण्डल की 30वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु 04 एवं 07 से सम्बन्धित है, पत्र द्वारा 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति माँगी गई है, इस सम्बन्ध में सूच्य है, कि 31 मई को प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, के नामित सदस्य विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के कार्यालय में उनके निजी सचिव को कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कराई जा चुकी है।

कृपया एजेण्डा बिन्दु 07 जो मुख्य अभियन्ता से सम्बन्धित है पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली उन्हें प्रेषित करना चाहें।


बिन्दु 04 एवं 07 के लिये  
शासन के कार्यालय में  
आवेदन है  
बिन्दु 07 के लिये  
पत्रावली में  
रक्षित है  
23/5/16  
CE

  
(के०के० सिंह विसेन)  
विशेष कार्याधिकारी 31/6/16  
31/6/16

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी:-

यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक 23.05.2016 के एजेण्डा बिन्दु 04 के संबंध में मुख्य अभियन्ता, द्वारा नोट शीट पृष्ठ-181 पर आख्या दी गई है, एवं भू-अर्जन से बिन्दु 07 के संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है, दोनो ही बिन्दुओं पर शासन स्तर से कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। प्रबंधक वित्तीय संस्थाए श्री के०के० गुप्ता ने अवगत कराया है, कि उनके द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु-15 पर शासन स्तर से कार्यवाही आपेक्षित है एवं उन्होने इस आशय का पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2016 जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, उपलब्ध कराया है।

कृपया अनु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-3 को प्रेषित किया जाने वाला पत्र हस्ताक्षरित करना चाहे।

  
6/6/16

(के०के० सिंह बिसेन)  
विशेष कार्याधिकारी

  
6/6/16

कृ. अवलोकनाथ

CEO

  
7/6

(नवनीत सहगल)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तर प्रदेश एकराप्रसवेज औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)